

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1740	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	33,210.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	130111
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES																					
		33,210.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1736	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	223,144.22	0.00	223,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR SAVINO MUÑOZ	0	129705
OBSERVACIONES.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES																					
		223,144.22	0.00	223,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1738	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	643,892.00	0.00	643,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP CAMPUS RIOVERDE, JAIME SANCHEZ LANDAVERDE, OSIEL FE	0	129867
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE PROYECTOS Y EVALUACIONES DE																					
		643,892.00	0.00	643,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2679	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE PROL. DE MATAMOROS A CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	411,298.88	0.00	411,298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	37 PERSONA	264.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V.	0	192300
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE 264 METROS CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12" Ø. CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA, Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2020-2680	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, DE CALLE SATELITE A CARRETERA FEDERAL 70, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	1,233,077.82	0.00	1,233,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2020 / 03-12-2020	100 %	100 %	47 PERSONA	623.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	197298
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12" Ø PEAD CORRUGADO, POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
		1,644,376.70	0.00	1,644,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA

2020-2686	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MATAMOROS, DE PRIV. DEL POCITO A CANAL MEDIA LUNA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	474,062.06	0.00	474,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	199112
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTÁ CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE POSTES DE ACERO CONICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOCE LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA TORRECILLA METALICA, ESTRUCTURA PARA LINEA PRIMARIA, ESTRUCTURAS PARA LINEA SECUNDARIA, LA OBRA CONTARÁ CON 210 ML DE DUCTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON PAD DE 11/4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE REGISTROS PREFABRICADOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 210 ML DE CABLE DE ALUMINIO XLP 1+1 CAL. 6., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 160 ML CON CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA, LA OBRA TAMBIEN SE HA DE CONFORMAR POR EL RETIRO DE POSTE EXISTENTE QUE SE ENTREGARA A CFE., SE REUBICARÁ SUBESTACIÓN EXISTENTE A LIMITE DE PROPIEDAD, LA OBRA INCLUYE PAGO DE APORTACIONES A CFE, POR REVISIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTO., CARTA DE UVIE Y MAMPARA INFORMATIVA.		474,062.06	0.00	474,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2472	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DEL MAIZ, DE PROLONGACIÓN DE CENTENARIO A PROLONGACIÓN DE CORREGIDORA, EL REFUGIO.	1,526,178.91	0.00	1,526,178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2020 / 13-11-2020	100 %	100 %	90 PERSONA	1,218.51 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTÍNEZ RIVERA	0	82519	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTÁ CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE CINCO DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO CORRESPONDIENTE, RENIVELACIÓN DE CUATRO POZOS DE VISITA, SE INTRODUCIRÁ 218 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 2", EL PROYECTO INCLUYE FORJADO DE 414 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y 183 M2 DE BANQUETAS ELABORADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2., SE COLOCARÁN 1,189 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 250 KG/CM2 PARA ARROYO VEHICULAR., SE INCLUYE REPOSICIÓN DE LUMINARIAS Y SEÑALÉTICA.																						
2020-2527	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO, DE CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO	3,538,677.54	0.00	3,538,677.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-08-2020 / 20-11-2020	100 %	100 %	24 PERSONA	1,732.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTÍNEZ RIVERA	0	71778	
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO; DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE (18.23 M3); INTRODUCCION DE (93.83 ML) DE DRENAJE PRINCIPAL DE 12" Ø PEAD; CONSTRUCCION DE (6 PZA) DE REGISTROS SANITARIOS SOBRE BANQUETA; CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA (1 PZA); RENIVELACION DE (4 PZA) POZOS DE VISITA; CONSTRUCCION DE LINEA AGUA POTABLE DE 2" Ø HID RD 26 (263.00 ML); DE 2" Ø HID RD 26 (263.00 ML); DE 7" Ø CLASE 7 (263.00 ML); CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE (6 PZA); CONSTRUCCION DE (3 PZA) CAJAS DE VÁLVULAS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL (526.00 ML) Y (369.00 M2) BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 150 KG/CM2, Y CONSTRUCCION DE (1596.81 M2) DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C = DE 250 KG/CM2 DE 8 A 10 CM DE REV. TMA 3/4" Ø; ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCION DE (39.09 M2) DE CONCRETO ESTAMPADO PARA CRUCE PEATONALES; SUM Y COLOC. DE SEÑALÉTICA RESTRICTIVA (6 PZA); SUM Y COLOC. DE NOMENCLATURA DE CALLE (4 PZA); SUM Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS 60 W (13 PZA) Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																						
2020-2528	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA, DE CALLE LOS BALCONES A CALLE ESCONTRIA	4,018,249.71	0.00	4,018,249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020 / 22-12-2020	100 %	100 %	41 PERSONA	3,532.37 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	83556	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 549.83 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, LA CONSTRUCCION DE 969.83 ML DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X40 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T. M. A. 3/4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3451.68 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, ESPESOR DE 15 CM. ESTAMPADO DE 62.37 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCES PEATONALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 PIEZAS DE SEÑALÉTICA VERTICAL PREVENTIVA O RESTRICTIVA, LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN.																						
2020-2683	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZTECA, DE CALLE JUÁREZ A LA CAPILLA, CRUZ DEL MEZQUITE	595,533.15	0.00	595,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	41 PERSONA	458.99 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DANIEL TOVAR GONZÁLEZ	0	193696	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR FC = 250 KG/CM2, LA CUAL SERA SOPORTADA POR UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR TAMBIEN COMPACTADA.																						
2020-2685	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LA CALLE DREN PLATANARES, DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE FRANCISCO I. MADERO	1,198,815.72	0.00	1,198,815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 15-12-2020	100 %	100 %	2,534 PERSONA	5,890.84 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	209000	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 5,890.84 M2. DE CARPETA ASFALTICA (3 CM DE ESPESOR PROMEDIO), A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19MM (3/4") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO NO 6; 1,775.54 ML DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICIÓN DE CONCRETO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS TIPO LED, T1M. DE 60 W. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																						
2020-2684	EL SAUCILLO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE INSURGENTES	1,249,156.70	0.00	1,249,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2020 / 23-12-2020	100 %	100 %	47 PERSONA	1,445.62 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTÍNEZ RIVERA	0	210809	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,018.23 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, INCL. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO CON MEMBRANA. ESPESOR DE 15 CM. 101.07 METROS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM² TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 38 MM, DE 10 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIA TIPO LED, T1M. DE 40 W. CON TECNOLOGIA LED PHILLIPS LUMILEDS, FAMILY LUXEON REBEL, LIMPIEZA DE LA OBRA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA																						
2020-4353	LA NORIA / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA CAPILLA	1,095,381.39	0.00	1,095,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-11-2020 / 22-12-2020	100 %	100 %	24 PERSONA	605.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	217523	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA, LA COLOCACIÓN DE 95.40 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE 6 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE 138.73 ML DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X40 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T. M. A. 3/4", CONSTRUCCION DE 334.24 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM², DE 10 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 605.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C- 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, ESPESOR DE 15 CM. COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED ELECTRICAS DE 60 W, COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE LED ELECTRICAS DE 60 W, COLOCACIÓN DE 6 BANCAS DE ACERO DE 75X 84 X 180 CM, CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTERIORES, LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																						
2020-2682	MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MORILLOS	3,084,965.35	0.00	3,084,965.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-10-2020 / 28-12-2020	100 %	100 %	81 PERSONA	3,600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SONIA MORALES RODRÍGUEZ	0	192685	

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA

OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN: PAVIMENTACION DE 180 M3 DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR, LA CUAL SERA SOPORTADA POR UNA CAPA DE SUBBASE HIDRAULICA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTADA, SUMINISTRO DE CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 20 CENTIMETROS DE ESPESOR TAMBIÉN COMPACTADA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA (VELOCIDAD PERMITIDA, ALTO), PARA GARANTIZAR LA VISIBILIDAD NOCTURNA, SE COMPLEMENTARÁ CON 7 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EL ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE CON LUMINARIAS, APLICACIÓN DE 1800 ML DE PINTURA DE TRAFICO BLANCA Y/O AMARILLA SEPARADORA DE CARRILES.																			
		16,306,958.47	0.00	16,306,958.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-5897	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERTIMEX, LOS LLANITOS	354,905.43	0.00	354,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2020 / 28-12-2020	100 %	100 %	643 PERSONA	50.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, GABRIEL FERNANDO MARTINEZ GUZMAN, AZAHEL ENRIQUE GARCI	0	258697	
		354,905.43	0.00	354,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2687	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 10 X 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BARRIO SEXTO, EL REFUGIO	774,728.76	0.00	774,728.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-11-2020 / 23-12-2020	100 %	100 %	22 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	202176	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN: LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CONCRETO DE SECCION 40X40CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS METALICAS DE 8" DE DIAMETRO CEDULA 30 A UNA ALTURA DE 6M., FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ARMADO DOBLE CON PTR DE 2" X 2" EN CUERDA SUPERIOR, PTR DOBLE DE 1 1/2" X 1 1/2" EN CUERDA INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, UNIENDO AMBAS CUERDAS EN FORMA DE ARCO CON UNA ALTURA CENTRAL DE 1.00 MT. INCLUYE: CONTRAVENTEOS PARA CLAROS DE 6 MTS. PARTIENDO DE LA COLUMNA HACIA EL CENTRO DE LA ARMADURA CON VARILLA REDONDA LISA DE 1/2" CON CUERDA PARA TUERCA NIVELADORA, COLOCACION DE LAMINA ACANALADA R-101 UTILIZANDO PARA SU FIJACION TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1" X 1/4". COLOCACION DE CANALON HECHO DE LAMINA LISA.																					
2020-2688	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 11 X 13 EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	579,501.46	0.00	579,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2020 / 27-11-2020	100 %	100 %	61 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	188150	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHADO A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.05*1.05 M Y DADOS DE CONCRETO DE 40*40 CM, COLUMNAS DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ARMADO CON PTR DE 2" X 2" EN CUERDA SUPERIOR, PTR DE 2" X 2" EN CUERDA INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, UNIENDO AMBAS CUERDAS EN FORMA DE ARCO CON UNA ALTURA CENTRAL DE 1.00 MT, SE INCLUIRÁN CARGADORES A BASE DE MONTEN DE 5", COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE PTR DE 1", SUMINISTRO DE LAMINA ACANALADA R101, FABRICACIÓN DE CANALÓN HECHO DE LÁMINA LISA Y 4 BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, COLOCACIÓN DE 2 PORTERIAS MULTIFUNCIONALES E ILUMINACIÓN LED.																					
2020-2689	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	451,645.70	0.00	451,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2020 / 23-12-2020	100 %	100 %	458 ALUMNO	1.00 CANCHA DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES AIDE, S.A. DE C.V.	0	191838	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F' C=250 KG/CM2, JUNTAS DE DILATACION, PINTURA DE ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES, ASI COMO POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL CON TUBO CED. 40.																					
2020-2690	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MAGDALENO VAZQUEZ	574,913.77	0.00	574,913.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-10-2020 / 23-12-2020	100 %	100 %	182 ALUMNO	1.00 CANCHA DEPORTIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES AIDE, S.A. DE C.V.	0	188537	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO CON MATERIAL INERTE, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C=250 KG/CM2, JUNTAS DE DILATACIÓN, PINTURA DE ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS MULTIFUNCIONALES, ASI COMO POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL CON TUBO CED. 40.																					
		2,380,789.69	0.00	2,380,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2694	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA RINCONADA	608,300.46	0.00	608,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 04-12-2020	100 %	100 %	24 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	98927

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exige de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA

OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-750., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 9-400., SE SUMINISTRARAN 84 KG DE CABLE ACSR 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 163 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PUBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 37.5 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																			
		608,300.46	0.00	608,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2452	EL SERMON SANTA ANA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALIFORNIA	1,417,078.78	0.00	1,417,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2020 / 26-11-2020	100 %	100 %	279 PERSONA	0.38 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	131746	
OBSERVACIONES.- DE LINEA PRIMARIA CON DOS FASES CON ACSR CAL 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 470 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PUBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS SUBESTACIONES DE 25 KVA 2F 13200., CONVENCIONAL NORMA K., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INSTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, DESMANTELAMIENTO DE MATERIAL SOLICITADO POR C.F.E. UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																						
		1,417,078.78	0.00	1,417,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2691	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENADO, DE PROL. EMILIANO ZAPATA A PROL. DE CENTENARIO, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	292,437.89	0.00	292,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 04-12-2020	100 %	100 %	18 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	198711	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750., SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400., SE SUMINISTRARAN 14 KG DE CABLE ACSR 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PUBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 25 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																						
2020-2692	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS, DE CALLE MATAMOROS A CALLE HIDALGO, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	357,378.22	0.00	357,378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-10-2020 / 26-11-2020	100 %	100 %	45 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	198286	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 12-750., SE SUMINISTRARAN 50 ML DE LINEA PRIMARIA CON DOS FASES CON ACSR CAL 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PUBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 15 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL NORMA K., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																						
2020-2693	SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO, DE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS AL INVERNADERO AGRIZOM.	292,602.31	0.00	292,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2020 / 13-12-2020	100 %	100 %	20 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	200396	
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201 ML DE LINEA CON CABLE NEUTRANLE DE ALUMINIO (2+1) CAL. 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201 ML DE LINEA CON CABLE NEUTRANLE (1+1) CAL. 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO. SE VAN A SUMINISTRAR Y COLOCAR VARIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA LINEA SECUNDARIA, EL ALUMBRADO CONTENDRA 4 LAMPARAS LED CON SU CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO Y LA OBRAS SE COMPLEMENTA CON UNIDAD VERIFICADORA Y MAMPARA INFORMATIVA.																						
		942,418.42	0.00	942,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3077	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)	10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	722 PERSONA	2.29 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	70542	52774	
		10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2471	MOJARRAS DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE CAMINO AL CAÑON, DEL ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 70 A LA	3,015,012.86	0.00	0.00	3,015,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	3,950 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1751	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE VEHICULO	350,252.00	0.00	0.00	350,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES																					
		350,252.00	0.00	0.00	350,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1747	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	341,093.35	0.00	0.00	341,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA. JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES TALES COMO: HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA, HOJAS DE MAQUINA TAMANO OFICIO, LAPICES, LAPICEROS, TONER PARA PLOTTER, TINTA PARA IMPRESORAS, TABLAS DE APOYO, CARPETAS PASTA RIGIDA, FOLDER, POSTIT, GRAPADORAS, PERFORADORA, CUADERNOS, CLIPS, PILAS, MARCATEXTOS.																					
		341,093.35	0.00	0.00	341,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1778	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,852.00	0.00	0.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: SE ADQUIRIERON SILLAS SECRETARIALES PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL																					
		14,852.00	0.00	0.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1742	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,965.38	0.00	0.00	14,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER ASUNTOS RESPECTO A OBRAS Y ACCIONES																					
		14,965.38	0.00	0.00	14,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2147	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	64,654.18	0.00	0.00	64,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		64,654.18	0.00	0.00	64,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1790	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	9,791,165.36	0.00	0.00	9,781,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	60.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MONTO FFM REAL EJERCIDO ES DE \$9,781,962.13, OTROS \$2,007.03, PARA UN TOTAL DE \$9,783,969.16 RECURSO OTROS: OTROS RECURSOS																					
2020-1794	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,669,338.35	0.00	0.00	2,669,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA

OBSERVACIONES.- MONTO TOTAL EJERCIDO DEL FFM ES DE \$2.669,083.35																					
2020-1891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE ESTE REGISTRO ES PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL																					
		14,810,503.71	0.00	0.00	14,801,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1874	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO (UNIFORMES Y EQUIPO)	744,337.11	0.00	0.00	744,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., RAMIRO VARGAS MACIAS	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, RIFLES SEMIAUTOMATICOS, CARTUCHOS Y CARGADORES PARA RIFLE																					
		744,337.11	0.00	0.00	744,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	900,246.22	0.00	900,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,644,376.70	0.00	1,644,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	17,135,925.96	0.00	17,135,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,380,789.69	0.00	2,380,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,967,797.66	0.00	2,967,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	14,730,745.70	0.00	0.00	14,220,264.70	0.00	0.00	0.00	510,481.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,561,443.71	0.00	0.00	2,561,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,554,840.82	0.00	0.00	15,545,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23
	68,808,666.48	5,393,762.04	30,567,874.21	32,327,091.00	0.00	0.00	0.00	510,481.00	9,458.23

Techo FISM: **30,567,874.21**
Techo FFM: **32,327,091.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ

La veracidad de las cifras que se reflejan en el presente documento de Cierre de Ejercicio es competencia del H. Ayuntamiento ejecutor, a quien no se le exime de responsabilidades de la aplicación de los recursos y/o vicios ocultos de las obras y acciones.

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA