

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 2024-885 | CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR) | 86,994.20 | 0.00 | 0.00 | 86,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15-07-2024 / 30-11-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | OFFICE MAX. LIVERPOOL | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE MEDICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 86,994.20 | 0.00 | 0.00 | 86,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-891 | CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL | 3,236,906.44 | 0.00 | 0.00 | 3,236,906.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | CFE | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SE DA CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURACION TARIFA 5A DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,236,906.44 | 0.00 | 0.00 | 3,236,906.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-1042 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS | 230,652.93 | 0.00 | 230,652.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15-07-2024 / 23-08-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 5,264 PERSONA | 277.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SEPAPAR | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 277 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EMPLEANDO TUBERIA PVC HCO DE 6" DE DIAMETRO. LA CONEXION SE REALIZARA EN LA LINEA DE ABASTECIMIENTO UBICADA ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE. INSTALACION DE VALVULA Y PIEZAS ESPECIALES DE 6" Y LA REDUCCION DE 8" A 6". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 230,652.93 | 0.00 | 230,652.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2024-1990 | CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 763,594.00 | 0.00 | 763,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-07-2024 / 04-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 14 LPS, 10 TRAMOS DE COLUMNA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X20FT, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CON EQUIPO DE ARRANCADOR DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA CON TUBERIA DE 4" INCLUYENDO VALVULAS Y MACROMEDIDOR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 763,594.00 | 0.00 | 763,594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-----------------------|------|--------------|---------------------------|---|---|
| 2024-1487 | POTRERO SAN JOAQUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL POTRERO DE SAN JOAQUÍN, CAMINO A LA MEZCLITA, DEL POZO EL AZAHAR A CARRETERA FEDERAL 70 | 2,601,049.03 | 0.00 | 2,601,049.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,826 PERSONA | 1,581.70 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA PARA LA LÍNEA DE 12" LA INSTALACIÓN DE 1581.70 M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 12" DE DIÁMETRO; CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M; EL SUMINISTRO DE 1 VÁLVULA COMP. FOGO DE 12" Y 1 VÁLVULA DE 14"; LA REPOSICIÓN DE 5 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS Y 10 LARGAS CON MANGUERA KITEK DE MEDIA PULGADA; PARA LA LÍNEA DE 2" LA INSTALACIÓN DE 65 M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO Y LA REPOSICIÓN DE 5 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,601,049.03 | 0.00 | 2,601,049.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | |
|---|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2024-4342 | ARTURO GONZÁLEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, PUESTECITOS, CALLE EL NARANJAL, DE CALLE VALENCIA A CALLE MANDARINO | 677,768.48 | 0.00 | 677,768.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-09-2024 / 17-10-2024 | 100.00 % | 50.00 % | 75 PERSONA | 275.68 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NARANJAL, PUESTECITOS, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EXCAVACION DE 276.64 M3 EN MATERIAL TIPO I INCLUYENDO AFINES DE TALUDES Y FONDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 275.68 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 5 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1 A 1.25 M, LA CONSTRUCCION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, DOS RECONEXIONES DE LÍNEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTES, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. MEJORAMIENTO DE 1378.40 M2 DE TERRENO POR MEDIO DE GRAVA ARENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1041 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE CENTENARIO, CARRIL ORIENTE, DE CARR. FED. 70 A CALLE JIMÉNEZ | 1,108,304.04 | 0.00 | 1,108,304.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 15-07-2024 / 10-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 75 PERSONA | 536.40 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | SEPAPAR | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- INSTALACION DE 536 METROS LINEALES DE TUBERIA PEAD DE 12" EN CALLE CENTENARIO DE CARRETERA FEDERAL 70 A CALLE JIMENEZ. INCLUYE LA REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE 9 POZOS DE VISITA Y SUSTITUCION DE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-4341 | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE ALDAMA | 607,353.53 | 0.00 | 607,353.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 27-12-2024 / 02-02-2025 | 3.00 % | 0.00 % | 83 PERSONA | 208.90 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ JR | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PALMA EN EL REFUGIO, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: EXCAVACION EN CEPA DE 239.24 M3 EN MATERIAL TIPO I INCLUYENDO AFINES DE TALUDES Y FONDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 208.90 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.51 M HASTA 1.75 M Y 3 POZOS CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 M HASTA 1.25 M, LA CONSTRUCCION DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, UNA RECONEXION DE LÍNEA CENTRAL NUEVA A POZO DE VISITA EXISTENTE, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA. MEJORAMIENTO DE 1,671.20 M2 DE TERRENO POR MEDIO DE GRAVA ARENA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-4932 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA AGUAS GRISAS CON SISTEMA DE BIODIGESTOR EN ÁREA MUNICIPAL, EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MARTÍNEZ, DE CALLE JUÁREZ A ÁREA MUNICIPAL | 563,521.07 | 0.00 | 563,521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 11-11-2024 / 27-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 20 PERSONA | 77.50 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | DOSAPA | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DRENAJE POR MEDIO DE BIODIGESTOR RP-7000. INCLUYE REGISTRO PARA LOS DOS POZOS DE ABSORCIÓN DE 3X3 Y 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, 20 REGISTROS DE SECCION 0.8X0.8M, 77.5 ML DE TUBERIA PEAD DE 6". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5108 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE KUKULKAN, DE CALLE CUAUHTÉMOC A CALLE MOCTEZUMA | 935,875.95 | 0.00 | 935,875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-12-2024 / 28-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 25 PERSONA | 285.75 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LÍNEA CENTRAL DE DRENAJE DE TUBERÍA DE 10" DE CONCRETO A TUBERIA PEAD DE 12". INCLUYE DESCARGAS Y REGISTROS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,892,823.07 | 0.00 | 3,892,823.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 2024-1043 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO, DE CALLE LEONA VICARIO A FIN DE CALLE | 181,864.56 | 0.00 | 181,864.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-08-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 74.00 % | 24 PERSONA | 66.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 66 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA Y RECONEXION A LÍNEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1044 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PROL. DE LEONA VICARIO, DE CALLE DREN PLATANARES A CALLE FRAMBOYANES | 351,949.14 | 0.00 | 351,949.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-09-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 90.00 % | 26 PERSONA | 154.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 154 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA Y RECONEXION A LÍNEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1045 | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE, DE CALLE HIDALGO A 21 | 325,678.89 | 0.00 | 325,678.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-01-2025 / 12-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 19 PERSONA | 76.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| MTS ANTES DE CALLE MOCTEZUMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 76 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA Y RECONEXION A LINEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859,492.59 | | 0.00 | | 859,492.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 2024-1036 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DEL TEATRO VILLA DE SANTA ELENA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-04-2024 / 05-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 CENTROS CULTUR Y/O ARTISTICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE SALOMÓN LOREDO FLORES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DEL PISO DE DANZA CON 154.25 M2 DE PISO DE MADERA FLOTADO, SOBRE EL ESCENARIO, A BASE DE DUELA DE ENCINO NACIONAL, MACHIHEMBRADO EN LOS CUATRO LATERALES, COLOCADO SOBRE SISTEMA DE PADS "DURA-CUSHION" BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y UNA CAMA DE TRIPLAY DE ½" INSTALACIÓN CUATRAPEADA CLAVADA A BARROTES, PULIDO Y CON TRES CAPAS DE BARNIZ DE 45% SOLIDOS). FORRADO DE MUROS PERIMETRALES A UNA ALTURA DE 2.40 MTS CON LAMBRIN DEL PINO EN LISTONES DE 8 CMS Y 10 MM DE ESPESOR, BASTIDOR EN SENTIDO LONGITUDINAL, MOLDURA PECHO DE PALOMA Y ZOCCO, COLOR PARA MADERA A ELEGIR Y TRES CAPAS DE BARNIZ EN TONO MATE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE AUDIO A BASE DE 4 ALTAVOCES PASIVOS DE ALTA FIDELIDAD, INSTALADOS SOBRE MÉNSULAS DE PARED, 2 ALTAVOCES DE PODER AUTO AMPLIFICADOS MONTADOS SOBRE MÉNSULA DE PARED. SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ESCENARIOS A BASE DE 10 PIEZAS DE REFLECTOR COB LED DE 100W, SISTEMA RGBW Y MODOS DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CON 37 BOTONES PROGRAMABLES. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE 200 ML DE CABLEADO XLR BALANCEADO PARA AUDIO, INCLUYENDO SUS CONECTORES MACHO Y HEMBRA E INSTALACIÓN DE 100 ML DE CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA CAL. 12COLOCADO SOBRE SISTEMA DE PADS "DURA-CUSHION" BASTIDOR DE MADERA DE PINO Y UNA CAMA DE TRIPLAY DE ½" INSTALACIÓN CUATRAPEADA CLAVADA A BARROTES, PULIDO Y CON TRES CAPAS DE BARNIZ DE 45% SOLIDOS). FORRADO DE MUROS PERIMETRALES A UNA ALTURA DE 2.40 MTS CON LAMBRIN DEL PINO EN LISTONES DE 8 CMS Y 10 MM DE ESPESOR, BASTIDOR EN SENTIDO LONGITUDINAL, MOLDURA PECHO DE PALOMA Y ZOCCO, COLOR PARA MADERA A ELEGIR Y TRES CAPAS DE BARNIZ EN TONO MATE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE AUDIO A BASE DE 4 ALTAVOCES PASIVOS DE ALTA FIDELIDAD, INSTALADOS SOBRE MÉNSULAS DE PARED, 2 ALTAVOCES DE PODER AUTO AMPLIFICADOS MONTADOS SOBRE MÉNSULA DE PARED. SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA ESCENARIOS A BASE DE 10 PIEZAS DE REFLECTOR COB LED DE 100W, SISTEMA RGBW Y MODOS DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONSOLA DE ILUMINACIÓN CON 37 BOTONES PROGRAMABLES. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE 200 ML DE CABLEADO XLR BALANCEADO PARA AUDIO, INCLUYENDO SUS CONECTORES MACHO Y HEMBRA E INSTALACIÓN DE 100 ML DE CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA CAL. 12 | | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | |
|---|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2024-2467 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ | 317,065.02 | 0.00 | 317,065.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-08-2024 / 20-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. SALVADOR JIMÉNEZ MORENO | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 2 MODULOS DE SANITARIOS QUE INCLUYE DEMOLICIONES DE VITROPISO, PISO, MAMPARAS, REHABILITACION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SALIDAS SANITARIAS PARA WC Y LAVABO ASI COMO ELECTRICA PARA ILUMINACION, LUMINARIAS DE TECHO, PISO RECTIFICADO, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACION DE MIGITORIOS, LAVABOS Y SANITARIOS, CONSTRUCCION DE POZO DE LUZ Y CAJILLO PARA OCULTAR TUBERIAS Y LIMPIEZA FINAL | | 317,065.02 | 0.00 | 317,065.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | |
|--|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2024-1038 | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA, DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DÍAZ | 1,677,542.88 | 0.00 | 1,677,542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 24-05-2024 / 16-08-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 55.00 LUMINARIA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA DE ILUMINACIÓN DEL CANAL MEDIA LUNA EN EL TRAMO DE BULEVAR CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE PORFIRIO, EL REFUGIO, CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26 POSTES CÓNICOS CIRCULARES DE 12 MTS DE ALTURA, LOS CUALES FUERON COLOCADOS EN DADOS PREFABRICADOS QUE ESTÁN SUJETADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO UNA CAMA DE GRAVA TRITURADA Y ARENA PARA SU ESTABILIZACIÓN, CADA POSTE QUEDO INTEGRADO CON DOS LUMINARIAS TIPO LED CON GARANTÍA DE 10 AÑOS, UNA LUMINARIA DE 120 W Y OTRA LUMINARIA DE 80 W, LA LUMINARIA DE 120 W., ESTÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 3.00 MTS PARA ILUMINAR CANAL Y ARROYO ASFALTADO Y LA LUMINARIA DE 80 W ESTARÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 1.80 M. PARA ILUMINAR EN ÁREA DE TERRACERÍA, (CAMINO DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO Y TURÍSTICO)., SE SUMINISTRÓ Y COLOCÓ UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA, SE COLOCARON TRES LUMINARIAS SOBRE PC-12 DE CFE., LAS CUALES SE ALIMENTAN CON LÍNEA AÉREA. LA OBRA TAMBIÉN ESTÁ INTEGRADA CON UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SEMIP (SECRETARÍA DE ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL). | | 1,677,542.88 | 0.00 | 1,677,542.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | |
|---|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2024-1047 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, CALLE MIGUEL ALLENDE, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A PLAZA DE SANTA MARÍA | 3,476,632.71 | 0.00 | 3,476,632.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2024 / 12-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 87 PERSONA | 2,479.89 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LÓPEZ | 0 | 0 | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL ALLENDE, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 1949.51 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR Y RESISTENCIA DE F'c=250 KG/CM2. CONSTRUCCIÓN DE 438.53 M LINEALES DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN 15X20X40 CMS Y 530.38 M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE FC= 150KQ / C M2 SE REHABILITARON 429.70 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2 1 / 2" PRIME PRIME DE DIÁMETRO RD-28, INCLUYE 25 TOMAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VÁLVULAS. CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS. COLOCACIÓN MAMPARA INFORMATIVA Y MURO PORTA PLACA. ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS NUEVAS Y LA REPOSICIÓN DE 5 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA. | | 3,476,632.71 | 0.00 | 3,476,632.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1048 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON | 2,141,555.55 | 0.00 | 2,141,555.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2024 / 25-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 132 PERSONA | 837.07 METRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | C. DAVID TORRES DON | 0 | 0 | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2024-4758 | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CD. FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, DE CALLE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 2 A CALLE FRONTERA | 1,529,957.28 | 0.00 | 1,529,957.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 27-12-2024 / 14-03-2025 | 5.00 % | 0.00 % | 12 PERSONA | 200.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. ABEL GUTIERREZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON UNA LONGITUD DE 200ML, CONTARA CON BANQUETAS DE CONCRETO DE 1.5M DE ANCHO Y UNA LONGITUD DE 200 ML., ADEMÁS DE 5 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,529,957.28 | 0.00 | 1,529,957.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|----------------|------------------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|
| 2024-1037 | CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1,198,278.84 | 0.00 | 0.00 | 1,198,278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-06-2024 / 29-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 300.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | GRUPO IMLUX, S.A. DE C.V., ISMAEL LEIVA MORALES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LUMINARIA TIPO LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. MODELO DESTINY. POTENCIA 60 WATS, LUMENES TOTALES 9000 CON 10 AÑOS DE GARANTIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,198,278.84 | 0.00 | 0.00 | 1,198,278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------|-----------|---|---|-------------|----------------|
| 2024-66 | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. | 18,746,401.56 | 18,746,401.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-04-2024 / 15-08-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 423 PERSONA | 4,949.60 METRO CUADRADO | OBRA | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | | 20331 | 0 |
| 2024-1055 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE | 4,012,091.66 | 0.00 | 0.00 | 4,012,091.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-06-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 20,680 PERSONA | 2,967.13 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. / C.P. DIANA ISABEL RODRÍGUEZ RAMOS | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SE CONSTRUYERON 382.14 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, 2586.57 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR, SE CONSTRUYERON 380.56 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FC-160KG/CM2 SE REHABILITARON 380.50 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2" EN LA CUAL SE COLOCARON 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y UNA CAJA DE VÁLVULAS Y LA RENIVELACIÓN DE UNA EXISTENTE, ASÍ COMO SE CONSTRUYERON 13 REGISTROS DOMICILIARIOS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED DE 80 W COLOCADAS EN POSTES TUBULARES CÓNICOS DE 7M Y LA REPOSICIÓN DE 4 BRAZOS DE LUMINARIAS CON POSTES EXISTENTES TAMBIÉN SE COLOCARON 2 SEÑALÉTICAS CON NOMENCLATURA DE NOMBRE DE CALLE, 8 SEÑALÉTICAS RESTRICTIVA Y LA MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1488 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, DE CALLE CUAHTÉMOC A CALLE GÓMEZ FARIAS | 2,053,802.14 | 0.00 | 2,053,802.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2024 / 03-10-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 75 PERSONA | 732.29 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCION DE 732.29 M2 DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 219.57 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE SECCION 15X20X40 CM Y 230.82 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR; SE COLOCARÁ SEÑALÉTICA Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,812,295.36 | 18,746,401.56 | 2,053,802.14 | 4,012,091.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2024-3198 | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNANDEZ. | 740,080.00 | 0.00 | 740,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-12-2024 / 28-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 327 ALUMNO | 1.00 BARRA PERIMETRAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. DANIEL TOVAR | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 82.89 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE FC = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI COMO CASTILLOS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M2). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5113 | SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.40X24.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 931,654.16 | 0.00 | 931,654.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-12-2024 / 25-03-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 32 ALUMNO | 1.00 TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. ARMANDO MEDINA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | EDUCACION FISICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- TECHADO EN ESC. PRIM. PLAN DE SAN LUIS EN SAN ISIDRO: SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CON DIMENSIONES DE 12.40 X 24.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,671,734.16 | 0.00 | 1,671,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | |
|---|--|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|--|
| 2024-3197 | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION, SOBRE CAMINO A LAS LECHUZAS, DE LA TELESECUNDARIA A 50 MTS. ANTES DE CALLE JUÁREZ, PUESTECITOS, CIUDAD FERNANDEZ | 44,480.76 | 0.00 | 44,480.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-09-2024 / 30-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 8 PERSONA | 1.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS MONOFASICA AEREA, INTERCALACION Y ESTRUCTURA Y VESTIDO PARA BAJA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 15KVA-13200-240/120V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 44,480.76 | 0.00 | 44,480.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | |
|--|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|--|
| 2024-1991 | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALGODONERA Y CALLE JIMÉNEZ, HASTA POZO LAS MARGARITAS | 654,705.60 | 0.00 | 654,705.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-07-2024 / 04-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 26 PERSONA | 3.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 116 ML CON LINEA EN 3F-4H-ACSR1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 RETENIDAS VOLADA ANCLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS VA3N, VR3N/VR3N, VR3N/VR3N CON CORTACIRCUITOS, RS3N, LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA 3F-13200-220/127. CON ACCESORIOS HASTA INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO., TAMBIÉN SE INTEGRA LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LA DEPENDENCIA NORMATIVA CFE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1046 | LA REFORMA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO | 107,448.50 | 0.00 | 107,448.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-04-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 15 PERSONA | 2.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | CFE | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREA, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION E SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO DE 10 KVA-13200-240/120 V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5114 | OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN CRISTOBAL 2, CAMINO PRINCIPAL | 618,857.05 | 0.00 | 618,857.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-01-2025 / 21-03-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 35 PERSONA | 8.00 POSTE | OBRA | AYUNTAMIENTO | DROVOLT | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, CAMINO A POTRERO DE SAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,381,011.15 | 0.00 | 1,381,011.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | |
|--|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|--|--|
| 2024-883 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE VEHICULO | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 31-05-2024 / 21-06-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 2.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | DALTON AUTOMOTORES / DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP S.A. DE C.V. | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 1 VEHICULO SEDAN MOTOR 1.6 LT, 6 VELOCIDADES, 6 BOLSAS DE AIRE, CAMARA DE REVERSA, RINES ALUMINIO Y ADQUISICION DE VEHICULO HILUX DOBLE CABINA 2024, MOTOR 2.7 LT, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES 7 BOLSAS DE AIRE, CAMARA DE REVERSA, RINES DE ALUMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | |
|---|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|--|--|
| 2024-879 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 220,658.42 | 0.00 | 0.00 | 220,658.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SERGIO GAMA DUFOR, SUPER GEROGLEZ, JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, VDNET TECNOLOGIAS | 0 | 0 | | |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 220,658.42 | 0.00 | 0.00 | 220,658.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 2024-884 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 131,762.70 | 0.00 | 0.00 | 131,762.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-06-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | VAN IGNACIO PEDRAZA AGUADO | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ARCHIVEROS, ESCRITORIO, GAVETAS, COMPUTADORA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131,762.70 0.00 0.00 131,762.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|-----------|------|-----------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2024-874 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 88,734.56 | 0.00 | 88,734.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 3.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | DALTON AUTOMOTORES, EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ, HECTOR SANCHEZ MEDINA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88,734.56 0.00 88,734.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------|------|------------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 2024-875 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 12,059.62 | 0.00 | 0.00 | 12,059.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | JAIME SANCHEZ LANDAVERDE | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-3399 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 405,002.94 | 0.00 | 405,002.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | JAIME SANCHEZ LANDAVERDE | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417,062.56 0.00 405,002.94 12,059.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-882 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 10,457.00 | 0.00 | 0.00 | 10,457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 16 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,457.00 0.00 0.00 10,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|--------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|
| 2024-933 | CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA | 1,498,650.00 | 0.00 | 0.00 | 749,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,325.00 | 0.00 | CONTRATO | 19-02-2024 / 01-04-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 264 PRODUCTOR | 9.00 TONELADA | ACCION | AYUNTAMIENTO | INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 485 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS, CON UN PESO DE 19 A 20 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% DE APOYO AL BENEFICIARIO, POR LO QUE LES GENERARA UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS ADEMÁS DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO 13 BENEF. \$77,250.00; BARRIO DE GUADALUPE 2 BENEF. \$12,360.00; CIUDAD FERNANDEZ 86 BENEF. \$485,130.00; COL. 20 DE NOVIEMBRE 27 BENEF. \$157,590.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; EL SAUCILLO 1 BENEF. \$6,180.00; LA MEZCLITA 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 16 BENEF. \$83,430.00; LA PEÑITA 3 BENEF. \$18,540.00; LA REFORMA 32 BENEF. \$194,670.00; LA REFORMITA 13 BENEF. \$71,070.00; LABOR VIEJA 18 BENEF. \$89,610.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 25 BENEF. \$145,230.00; POTRERO DE SAN CRISTOBAL 4 BENEF. \$24,720.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 9 BENEF. \$52,530.00; SAN PABLO 6 BENEF. \$24,720.00; SOLANO 7 BENEF. \$43,260.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1988 | CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573, SEGUNDA TEMPORADA | 1,198,920.00 | 0.00 | 0.00 | 599,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,460.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-07-2024 / 31-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 208 PRODUCTOR | 7.30 TONELADA | ACCION | AYUNTAMIENTO | INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 388 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS MAXIM MX, CON UN PESO DE 19 KILOGRAMOS (7372 KG) CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% AL BENEFICIARIO, POR LO QUE SERÁ DE GRAN UTILIDAD, ADEMÁS DE BRINDAR UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO, 11 BENEF. \$61,800; BARRIO DE GUADALUPE 8 BENEF. \$46,350.00; COLONIA 20 DE NOV. 22 BENEF. \$132,870.00; CIUDAD FERNANDEZ 57 BENEF. \$327,540.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; LA MEZCLITA 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 9 BENEF. \$46,350.00; LA PEÑITA 2 BENEF. \$9,270.00; LA REFORMA 36 BENEF. \$219,390.00; LA REFORMITA 11 BENEF. \$64,890.00; LABOR VIEJA 9 BENEF. \$49,440.00; MORILLOS 1 BENEF. \$6,180.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 14 BENEF. \$80,340.00; POTRERO SAN CRISTOBAL 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 2 BENEF. \$12,360.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 5 BENEF. \$27,810.00; SOLANO 6 BENEF. \$33,990.00. | 2,697,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348,785.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2024-5839 | CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO | 249,800.00 | 0.00 | 0.00 | 124,900.00 | 124,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 23-12-2024 / 30-03-2025 | 20.00 % | 100.00 % | 4 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SEDARH | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO PARA LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO (REMOLQUE FORRAJERO, SEGADORA, CULTIVADORA, GENERADOR DE ENERGIA) BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD: LA REFORMA 2, LA VENTILLA 1, ATOTONILCO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5840 | CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL PROGRAMA DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 23-12-2024 / 30-03-2025 | 20.00 % | 100.00 % | 50 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | SEDARH | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD: EL SERMON 4, OJO DE AGUA DE SAN JUAN 6, SAN JOSE DEL TERREMOTO 5, MOJARRAS DE ARRIBA 5, ATOTONILCO 11, CIUDAD FERNANDEZ 18, LA VENTILLA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2024-5107 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA) | 793,800.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-11-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 100 PRODUCTOR | 3,050.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | REX IRRIGACION DE LA HUASTECA SA DE CV | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 235 PIEZAS DE ROLLO DE CINTILLA AGRICOLA MARCA TORO, CALIBRE 6 MIL DE 3050 METROS LINEALES CON UN RANGO DE FLUJO ALTO 1.01 LPH, CON SEPARADOR DE EMISOR DE 20 CM. ATOTONILCO 10, SAN JOSE DEL TERREMOTO 8, POTRERO SAN JOAQUIN 3, LABOR VIEJA 6, LA REFORMA 12, OJO DE AGUA DE SOLANO 12, POTRERO SAN CRISTOLA 3, SOLANO 2, COL. 20 DE NOVIEMBRE 4, LA REFORMITA 3, LA NORIA 2, MORILLOS 5, CIUDAD FERNANDEZ 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 793,800.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|--------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2024-1035 | CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS | 2,021,500.00 | 0.00 | 0.00 | 695,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,750.00 | 0.00 | CONTRATO | 24-06-2024 / 25-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 25 PRODUCTOR | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA. DE C.V. PEDRO ALBERTO NEGRETE CERVANTES | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS) CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS, LOS IMPLEMENTOS CONSIDERADOS A ADQUIRIR REFORZARAN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FACILITANDO Y EFICIENTANDO SUS ACTIVIDADES, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER A PRODUCTORES QUE EN AÑO ANTERIOR NO ALCANZARON ENTRAR AL APOYO DE ESTOS IMPLEMENTOS, QUE LES PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES AGRICOLAS, AHORRANDO SUS TIEMPOS DE TRABAJO, Y ECONOMÍA E INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. SE ENTREGARON ASPERSORA DE MOTOR, MOTOBOMBA, REMOLQUE CAMA BAJA, TRACTOR, MOLINO FORRAJERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,021,500.00 | 0.00 | 0.00 | 695,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CERCO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2024-5105 | CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS | 599,760.00 | 0.00 | 0.00 | 299,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,880.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-11-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 0.00 % | 80 PRODUCTOR | 310.00 METRO LINEAL | ACCION | AYUNTAMIENTO | DELUCO DEL POTOSI MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 747 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS CON LAS CARACTERÍSTICAS MARCA NOVILLO, CON UN PESO DE 30 KILOGRAMOS, CALIBRE 12.5 DE 310 METROS LINEALES, 4 PUNTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar beneficiarios - Comentarios: ESPECIFICAR NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 599,760.00 | 0.00 | 0.00 | 299,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,880.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|
| 2024-1039 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LABOR VIEJA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A PLAZA PRINCIPAL | 1,248,551.93 | 0.00 | 0.00 | 1,248,551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-04-2024 / 15-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 2 LOCALIDAD | 1.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES MPOCA, S.A. DE C.V. / ING. OSCAR | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASCARI BELTRAN RIVERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|----------|----------|-------------|----------------|------|--------------|--------------------------|---|---|
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LABOR VIEJA, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA 28 M DESPUES DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, CONSTRUCCION DE 172.88 ML DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33.09 M3 BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. BACHEO SUPERFICIAL DE 14 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO CON AGREGADO PETREO DE 13 MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO, BARRIDO DE 2,543.67 M2 DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RIEGO DE 2,543.67 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIIONICA DE ROMPIEMTO RAPIDO, RENIVELACION DE 2,543.67 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA DENSA (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO, APLICACION DE 1050 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 105 PZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS, DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024-5121 | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS) | 826,949.66 | 0.00 | 0.00 | 826,949.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-12-2024 / 12-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 2 LOCALIDAD | 2.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- TRAZO DE SECCIONES, LAS CUALES SE CORTARAN CON CORTADORA DE CONCRETO Y DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE, DESPUÉS DE ESTO SE HARÁN EXCAVACIONES HASTA LLEGAR A NIVEL PROYECTADO DE TERRENO NATURAL, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PIEDRA BOLA CUYO DIÁMETRO OSCILARÁ ENTRE 2" A 5", EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 30 CMS, DESPUÉS COMO POREO O RELLENO DE HUECOS DE LA CAPA DE PIEDRA SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 5 CMS DE ESPESOR DE GRAVA-ARENA DE RIO, POR ENCIMA DE LA CAPA DE PIEDRA Y GRAVA-ARENA, SE COLOCARÁ UNA CAPA COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, DE BASE HIDRÁULICA CON UN ESPESOR DE 20 CMS, SE LE AÑADIRÁ UN RIEGO DE LIGA PARA DESPUÉS COLOCAR ENCIMA UNA CAPA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO. LOCALIDADES BENEFICIADAS: SAN PABLO, CIUDAD FERNANDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024-5122 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CAMINO LATERAL DEL CANAL DE LA MEDIA LUNA, DE CARRETERA FEDERAL 70 A CALLE MOCTEZUMA | 589,218.97 | 0.00 | 0.00 | 589,218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 27-12-2024 / 12-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 1 LOCALIDAD | 2.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- TRAZO DE SECCIONES, LAS CUALES SE CORTARAN CON CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE, EXCAVACIONES HASTA LLEGAR A NIVEL PROYECTADO DE TERRENO NATURAL, SE COMPACTARÁ ESTE POR MEDIO DE BAILARINA O COMPACTADORA MANUAL, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PIEDRA BOLA CUYO DIÁMETRO OSCILARÁ ENTRE 2" A 5", EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 30 CM, DESPUÉS COMO POREO O RELLENO DE HUECOS DE LA CAPA DE PIEDRA SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE GRAVA-ARENA DE RIO, POR ENCIMA DE LA CAPA DE PIEDRA Y GRAVA-ARENA, SE COLOCARÁ UNA CAPA COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, DE BASE HIDRÁULICA CON UN ESPESOR DE 20 CM, A LA CUAL YA QUE ESTÉ TERMINADA, SE LE AÑADIRÁ UN RIEGO DE LIGA PARA DESPUÉS COLOCAR ENCIMA UNA CAPA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR YA COMPACTADO, PARA FINALIZAR LA OBRA SE HARÁ LIMPIEZA EN LAS ZONAS EN LA QUE SE HICIERON TODAS ESTAS REHABILITACIONES. SE BENEFICIA A LOCALIDADES DE CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024-5123 | LA VENTILLA / REHABILITACION DEL CAMINO DE ATOTONILCO - VENTILLA | 2,019,985.33 | 0.00 | 0.00 | 2,019,985.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-01-2025 / 18-02-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 2 LOCALIDAD | 2.00 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- TRAZO DE SECCIONES, LAS CUALES SE CORTARAN CON CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE, EXCAVACIONES HASTA LLEGAR A NIVEL PROYECTADO DE TERRENO NATURAL, SE COMPACTARÁ ESTE POR MEDIO DE BAILARINA O COMPACTADORA MANUAL, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE PIEDRA BOLA CUYO DIÁMETRO OSCILARÁ ENTRE 2" A 5", EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 30 CM, DESPUÉS COMO POREO O RELLENO DE HUECOS DE LA CAPA DE PIEDRA SE COLOCARÁ UNA CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE GRAVA-ARENA DE RIO, POR ENCIMA DE LA CAPA DE PIEDRA Y GRAVA-ARENA, SE COLOCARÁ UNA CAPA COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, DE BASE HIDRÁULICA CON UN ESPESOR DE 20 CM, A LA CUAL YA QUE ESTÉ TERMINADA, SE LE AÑADIRÁ UN RIEGO DE LIGA PARA DESPUÉS COLOCAR ENCIMA UNA CAPA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR YA COMPACTADO, PARA FINALIZAR LA OBRA SE HARÁ LIMPIEZA EN LAS ZONAS EN LA QUE SE HICIERON TODAS ESTAS REHABILITACIONES. SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, LAS PILAS, LA VENTILLA DEL CADENAMIENTO KM 1+353.00 AL KM 1+810.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024-1490 | MORILLOS / REHABILITACION DEL CAMINO DE MORILLOS, DE CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO | 3,153,078.71 | 0.00 | 0.00 | 3,153,078.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2024 / 23-09-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 303 PERSONA | 0.50 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORILLOS, CONTEMPLANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 585.94 M3 DE BASE HIDRAULICA; CONSTRUCCION DE 146.48 M3 DE PAVIMENTO DE 5 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 995.20 ML DE CUNETA EN FORMA DE "L" DE LONGITUD DE 1 METRO DE ANCHO Y DE 10 CM DE ESPESOR, EL PINTADO DE 1500 ML DE CARPETA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 CM; SE COLOCARÁN 12 SEÑALÉTICAS Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,837,784.60 | 0.00 | 0.00 | 7,837,784.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR)

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024-5119 | SAN PABLO / REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD DE SAN PABLO | 1,998,995.76 | 0.00 | 0.00 | 1,998,995.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 31-12-2024 / 14-03-2025 | 0.00 % | 0.00 % | 2 LOCALIDAD | 296.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ING. HECTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE ACERO EXISTENTE EN PUENTE VADO, RETIRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE CONCRETO DAÑADO POR CAUDAL DEL RIO, INCLUYE RUPTURA Y DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES Y MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO. (300 M ALREDEDOR), DESAZOLVE, CORTE Y MOVIMIENTO DE MATERIAL DENTRO DEL CAUCE DEL RIO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 500 M AGUAS ARRIBA Y 200 M AGUAS ABAJO, REDIRECCIONANDO EL CAUCE DEL RIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS DE ESPESOR. SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO, BARRIO DE GUADALUPE, COL. 20 DE NOVIEMBRE, OJO DE AGUA DE SOLANO, SOLANO, LA REFORMA, LA REFORMITA, LA NORIA, LABOR VIEJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,998,995.76 | 0.00 | 0.00 | 1,998,995.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|---|----------------|------|------|--------------|------|------|------|------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|---|---|
| 2024-886 | CIUDAD FERNÁNDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 11,563,476.35 | 0.00 | 0.00 | 11,563,476.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 95.00 % | 95.00 % | 48,106 PERSONA | 53.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, ATENCION MEDICA, PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL Y PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024-887 | CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS) | 2,579,303.15 | 0.00 | 0.00 | 2,579,303.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 95.00 % | 95.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO), GASOLINA (OPERATIVOS EN CONJUNTO), REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024- | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0702 / SISTEMA NACIONAL DE | 164,037.54 | 0.00 | 0.00 | 164,037.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / | 98.00 % | 98.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|----------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 889 | ATENCIÓN, GASTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | ON MUNICIPAL | 31-12-2024 | | | | | PERSONA | FORME | TO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y VIATICOS NACIONALES PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-890 | CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS OPERATIVOS | 513,141.66 | 0.00 | 0.00 | 513,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 33.00 % | 33.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 INACCION | AYUNTAMIENTO | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS, CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA DE ARMAMENTO, VIATICOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ENTRE OTROS GASTOS OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14,819,958.70 | 0.00 | 0.00 | 14,819,958.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024-923 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE IMPRESORA) | 97,782.78 | 0.00 | 0.00 | 97,782.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2024 / 30-11-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION | AYUNTAMIENTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DE 6% FISICO Y FINANCIERO ESTA ACCIÓN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 99M 33 NEGRO Y COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB, WIFI, ASI COMO UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANNER) RICOH AFICIO IM C2010 A COLOR, TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL Y DOBLE CARTA, CON DOS CHAROLAS DE PAPEL, MEMORIA ESTANDAR DE 6 GB. EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DE 6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-926 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0401 / SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL (ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTIL) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 17-06-2024 / 12-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION | AYUNTAMIENTO | STACKNET DE MEXICO, S.A. DE C.V. / I.L.C. ROMANA ARRIAGA CONTRERAS | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN (20 RADIOS PORTATIL MARCA HYTERA, INCLUYE PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN GPS) CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO PARA COMUNICARSE SIN IMPORTAR EN QUE ZONA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTREN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-928 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0703 / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 1,445,012.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-06-2024 / 26-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION | AYUNTAMIENTO | STACKNET DE MEXICO, S.A. DE C.V. / C. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL EQUIPAMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, MISMAS QUE SERAN INSTALADAS EN CINCO PUNTOS NUEVOS DE MONITOREO INTELIGENTE EN POSTES DE 11 METROS. (INCLUYE 5 CÁMARAS RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 4 MEGAPIXELES FULL ÁREA 2560 X 1440 Y 15 CÁMARAS FIJAS RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 2.5 MEGAPIXELES 2592 X 1944) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-1492 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE PATRULLA) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2024 / 24-07-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | 399 PROTECJ DEVELOPMENT S.A. DE C.V., JESUS RICARDO CORDELO DE AVILA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN MODELO NP FRONTIER SE, DOBLE CABINA, MOTOR A GASOLINA MODELO 2024, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y PINTURA EN 3 TONOS A PUERTA CERRADA PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD FASP Y SUS MUNICIPIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5838 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS) | 960,800.00 | 0.00 | 0.00 | 960,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 23-12-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | ECOBIKE SA DE CV | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,703,594.78 | 0.00 | 0.00 | 3,703,594.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2024-917 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0102 / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1,262,584.37 | 0.00 | 0.00 | 1,262,584.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-06-2024 / 09-08-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 40.00 UNIFORMES | ACCION | AYUNTAMIENTO | C. JUDITH MONSERRAT FLETES BRICEÑO | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., LOS CUALES INCLUYEN: 40 CAMISOLA PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO SUPER CAMISA CON SPANDEX LATERAL, 40 PANTALON PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO 8650 CON FRANJA BIES, 40GORRA KEP1 MODELO 1647, 40 ZAPATO MODELO1657 MESTIZO LISO NEGRO SUELA PU HIPODROMO, 40 PAQUETE DE PLAYERA INTERIOR 5.11 CON 3 PLAYERAS INTERIORES PARA UNIFORME AZUL, 40 GAFETE EN NICKEL CON NOMBRE Y APELLIDO, 40 ESTRELLA DE PECHO NICKEL SOBRE DISEÑO CD. FERNANDEZ, 40 CHAPETON PARA GORRA QUEPI EN NICKEL DISEÑO CIUDAD FERNANDEZ, 40 PAR DE PIZACUELLOS EN NICKEL PARA CAMISA, 40 GRADOS EN TOBERON NICKEL CON GRADOS DE POLICIA , 40 8134 POLO DE RENDIMIENTO BLAUER POLIESTER COLOR AZUL, 40 PANTALON TACTICO MARCA BLAUER COLOR AZUL DARK NAVY MODELO 8831 BDU TENX, 40 PORTACARGADOR TERMOFORMADO PARA 2 CARTUCHOS DE ARMA CORTA, 40 PORTA ESPOSAS TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 16 PORTA FUSIL, TACTICO DE 3 PUNTOS COLOR NEGRO EN LONA, 40 PORTA LAMPARA TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 SILBATO POLICIA MARCA ANGELES EN BANQUELITA CON CADENA, 40 FAJILLA TERMOFORMADA EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 PORTA ARMA TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 BASTON RETRACTIL MARCA FURY DE 21 PULGADAS CON FUNDA, 10 CHALECO BALISTICO NIVEL 3º MODELO DEFENSE ONE CON PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, ESPOSAS NICKLEADAS MARCA SMITH Y WEASON CON JUEGOS DE LLAVES, 40 LAMPARA DE MANO, 40 BOTA TACTICA MARCA SWAT MODELO CHASE A PRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO CON CIERRE, 40 GORRA TACTICA 5.11 COLOR AZUL DARK NAVY AJUSTABLE MODELO UNIFORM HAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-4757 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO) | 99,884.55 | 0.00 | 0.00 | 99,884.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-04-2024 / 30-04-2024 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION | AYUNTAMIENTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÉLICO (DIEZ ARMAS CORTAS MUNICIPALES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-5104 | CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0102 / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES) | 135,680.19 | 0.00 | 0.00 | 135,680.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-11-2024 / 31-12-2024 | 100.00 % | 0.00 % | 8 PERSONA | 3.00 UNIFORMES | ACCION | AYUNTAMIENTO | JUDITH MONSERRAT FLETES BRICEÑO | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 8 UNIFORMES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR DE QUE CONSTAN LOS UNIFORMES, LOS BENEFICIARIOS SON TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN, CAPTURAR CONTRATISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,498,149.11 | 0.00 | 0.00 | 1,498,149.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|---|-------------|-------------|----------------|--|
| 2024-5609 | ATOTONILCO / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 337,549.49 | 337,549.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-03-2024 / 30-11-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 291 PERSONA | 77.00 OBRA | OBRA | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | | 309589 | 0 | |
| RECURSO FISE: 309856, 312568, 312660, 312744, 312774, 312848, 313077, 313151, 313399, 313442, 313497, 313596, 313663, 313773, 313848, 313985 Y 314043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-76 | CIUDAD FERNÁNDEZ / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 398,922.11 | 398,922.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-03-2024 / 14-09-2024 | 0.00 % | 0.00 % | 350 PERSONA | 91.00 OBRA | OBRA | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | | 24074 | 0 | |
| | | 736,471.60 | 736,471.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 3,323,900.64 | 0.00 | 0.00 | 3,323,900.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA Y SANEAMIENTO | 8,347,611.62 | 0.00 | 8,347,611.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CULTURA | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 828,084.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | 317,065.02 | 0.00 | 317,065.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO URBANO | 50,796,233.85 | 18,746,401.56 | 26,839,461.79 | 5,210,370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACION | 1,671,734.16 | 0.00 | 1,671,734.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION | 1,425,491.91 | 0.00 | 1,425,491.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS | 1,796,275.24 | 0.00 | 493,737.50 | 1,302,537.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 6,612,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,215.00 | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,371,315.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. | 9,836,780.36 | 0.00 | 0.00 | 9,836,780.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 20,021,702.59 | 0.00 | 0.00 | 20,021,702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDA | 736,471.60 | 736,471.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 105,713,781.16 | 19,482,873.16 | 39,095,102.00 | 43,514,591.00 | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,371,315.00 | 0.00 |

Techo FISM: **39,095,102.00**
Techo FFM: **43,514,591.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**