

### SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

#### Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

Municipio: CIUDAD FERNANDEZ

#### Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Local	dad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi E	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
															ero	os		Obra				
		BILITACIÓN DE TECHADO DEL	770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2023 /	100.00		48,106	1.00	OBRA A	YUNTAMIEN	BRIJIDO RIVERA	0	43199
2434	PATIO CENTRAL DE PRESID	ENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD											17-12-2023	%	F	PERSONA	OBRA	T	го	DIAZ		
	FERNANDEZ, S.L.P.																					
	OBSERVACIONES LA OBRA CO	NTEMPLA EL DESMANTELAMIENTO Y RE	TIRO DE 228.	36 M2 DE LAM	IINA, 193.96 M	2 DE POLICA	RBONATO EN	CUBIERTA Y	79.65 M2 DE I	MALLA CICLO	NICA CON RE	CUPERACION	N DE MATERIA	L, ASI (	COMO L	A FABRIC	CACION	I Y MON	NTAJE DE 46	7.13 KG DE ESTR	UCTURA METALICA	CON PERFILES DE
	ACERO ESTRUCTURAL A-36, CO	LOCACION DE 234.60 M2 DE CUBIERTA N	METALICA A BA	ASE DE LAMIN	NA PINTRO, 5.:	20 ML DE CUI	MBRERA CAB	ALLETE DENT	ADO DE LAM	INA PINTRO, 1	8.20 ML DE C	ANALON A BA	ASE DE LAMIN	IA PINT	RO CAL	JBRE 20,	10.20 N	<b>1L DE B</b>	BAJADAS DE	AGUAS PLUVIALI	ES, 162.17 M2 DE FA	LSO PLAFON, 14
	LUMINARIAS DE EMPOTRAR LE	D MARCA LEDVANCE MODELO DOWNLIG	HT 35W, ADEN	MAS DE INSTA	LACION ELEC	TRICA, LA CO	DLOCACION E	E 193.96 M2 D	DE CUBIERTA	TRASLUCIDA	DE POLICAR	BONATO CEL	ULAR APERL	ADO DE	6 MM,	63.77 M2	DE CEF	RCA DE	MALLA CICI	ONICA Y 184.20	M2 DE PINTURA DE	ESMALTE EN
	MUROS EXISTENTES Y LA CON	STRUCCION DE 24.82 M2 DE MURO DE BL	OCK PARA EN	NRASE Y LIMP	PIEZA FINAL.																	
		_	770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										, and the second	

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma: VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN\* Proyecto: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi ero		Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
	CIUDAD FERNÁNDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17-07-2023 / 31-12-2023	100.00	100.00	1.00 IN			VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0
		85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADMINISTRACIÓN Proyecto: ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	inanci	Beneficiari		Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSÍTO MUNICIPAL, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9,810,595.36	0.00	0.00	9,810,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00			01-01-2023 / 31-12-2023			50 PERSONA	50.00 A		YUNTAMIEN O	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES DENTRO DE LAS PRESTACIONES SE CONCIDERA; CO	OMPENSACIO	NES, VACACIO	ONES, PRIMA	VACACIONA,	AGUINALDOS	, PRESTACIO	NES CONTRA	ACTUALES							•			•		
2023- 517	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÜBLICA Y TRANSİTO MUNICIPAL, GASTOS OPERATIVOS	2,594,569.39	0.00	0.00	2,594,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00AD OI	MINISTRACI N DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00		48,106 PERSONA		CIONA	0	HECTOR SANCHEZ MEDINA, COMBUSTIBBLES CASTILLA SA DE CV, COMBUSTIBLES BARRIO 3 SA	0	0
2023- 519	CIUDAD FERNÁNDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ol	MINISTRACI N DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	PERSONA	1.00 AG PAGO DE ALU MBRAD O PÚBL ICO	CCIONA T	YUNTAMIEN O	CFE	0	0
		15,405,164.75	0.00	0.00	15,405,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

#### Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 1420	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	806,910.00	0.00	0.00	806,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 07-12-2023	100.00 %	100.00	50 PERSONA		ACCION	AYUNTAMIEN TO	JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresion: 29/01/2024 14:18:12 Pagina 1/12

										TERIAL ES			
OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PA CON 2 PLACAS ESPALDA Y PECHO. ADICIONALMENTE SE ADQUIRIERON				TRáNSITO MUI	NICIPAL. INCLUY	EN 50 CAMISO	DLAS, 50 POLO DE REN	DIMIENTO, 50 BOTA	S TáCTICAS, 100	PANTALONES, 50 GC	RRAS, 50 CINTURONE	ES, 10 CHALECOS BAL	ÍSTICOS NIVEL IV
 CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÜBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE PATRULLA	880,000.00	.00 0.00 635	5,850.00 0.0	0.00	0.00	0.00 24	14,150.00 CONTRATO	28-12-2023 / 100.00 16-02-2024 %	100.00 48,106 % PERSONA	1.00 VEACCIONAYUNTAI HÍCUL TO O	MIEN JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0
OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA ROTULADA CON LO	S LOGOTIPOS DE SEGI	IRIDAD PÜBLICA, EQU	IPADA CON TORRE	A, BARROTES	DE SEGURIDAD Y	Y RADIO. RECU	URSO OTROS: INGRES	OS POR INDEMNIZA	CIÓN POR DAÑO	OS A BIENES PATRIMO	NIALES		
	1,686,910.00	.00 0.00 1,442	2,760.00 0.0	0.00	0.00	0.00 24	14,150.00						

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fin	anci Ben	eficiari Me	tas Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
													е	ero	os	Obra	a			
2023	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSÍTO	413,897.79	0.00	0.00	413,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 /	100.00 10				NAYUNTAMIEN		0	0
518	MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO											31-12-2023	%	% PER	RSONA LC	TE	ТО	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS.		
															DE	EQ		ARMANDO MEDINA		
															UI	-0		FLORES		
	OBSERVACIONES MULTIFUNCIONAL EPSON, 1 COMPUTADORA, 1 MONI	TOR, EQUIPO	DE DEFENSA	Y SEGURIDA	۱D															
2023	CIUDAD FERNÂNDEZ / PROYECTO DE SERVICIO INTEGRAL DE	2,099,999.04	0.00	0.00	2,099,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO		50.00 %50.0				NAYUNTAMIEN	STACKNET DE	0	0
1909	TELECOMUNICACIONES (VIDEO VIGILANCIA)											31-01-2024		PER	RSONA LC	TE	то	MEXICO SA DE CV		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,														UI	EQ PO				
	OBSERVACIONES EQUIPAMIENTO DEL C3														0.	U				
		2,513,896.83	0.00	0.00	2,513,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		,,			,,															

### Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Finan			Tipo Ejecutor Obra	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ	1,545,944.11	0.00	0.00	1,545,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 20-03-2024			1.00 O		N ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLA LA DOTACIÓN DE PLANTAS DE TRANSICIÓN, ASI COMO LOS REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADOS	ORNATO PA Y LOS DUCT	RA LOS JARD OS REQUERI	INES DE LA P DOS PARA LÍI	LAZA PRINCI NEAS DE MEC	PAL. SE REHA DIA Y BAJA TE	ABILITARÁN LA NSIÓN, SE PII	AS BANCAS D NTARÁ EL ES	E PIEDRA PIÑ PACIO DEL KI	ON. SE CON' DSKO.	VERTIRÁ LA L	INEA ELECTR	ICA DE LA C	ALLE ORIE	NTE DE LA	A PLAZA DE ÂER	EA A SUBTERRAN	EA CON LA DOTACI	ÓN DE POSTES DE
4400	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL DE EL REFUGIO	776,162.87	0.00	0.00	776,162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	100.00 73.00 %	% 4,816 PERSONA	1.00 O JARDÍN	BRA AYUNTAMIE TO	N ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	0
	OBSERVACIONES EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIÓ DOBLE Y DOS LÁMPARAS DE 110 WATTS CADA UNA. SUMINISTRO Y COL CON AMPLIFICADOR PROFESIONAL, Y MEZCLADORA DE 10 CANALES CO Y REPOSICIÓN DE 18.73 M2 DE CANTERA EXISTENTE.	OCACIÓN DE	4 LUMINARIA	S NUEVAS EN	MODELO CL	ÁSICO COLO	NIAL, CON RIS	SO DECORAT	IVO SENCILLO	Y UNA LÁMI	PARA DE 110	WATTS. EQUI	PAMIENTO I	DE SONIDO	AMBIENT	AL A BASE DE 4	BOCINAS PARA IN	TEMPERIE Y SISTEI	MA DE CONTROL
		2,322,106.98	0.00	0.00	2,322,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficia	ri Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE	837,900.00	0.00	0.00	837,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 /	100.00	100.00				AYUNTAMIEN	GRUPO CALETTO	0	0
511	VEHÍCULOS											21-08-2023	%	%	PERSON	HICUL		TO	AUTOMOTRIZ		
																0			ORIENTAL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE		
																			CV, DALTON		
																			AUTOMOTOR		
	OBSERVACIONES ADQUISICION DE VEHICULO KIA RIO SEDAN LX TRAN	SMISION MAN	UAL MODELO	2023 Y UNA	/EHICULO HI	LUX 2023 PAF	RA LA SUPERV	/ISIÓN Y SEG	UIMIENTO DE	LAS OBRAS	Y ACCIONES	DEL RAMO 33		-	•	-	-		-		
		837,900.00	0.00	0.00	837,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

# Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE	181,498.00	0.00	181,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ADMINISTRACI		100.00	100.00					AZHAEL ENRIQUE	0	450990
509	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										ON DIRECTA	31-12-2023	%	%	PERSONA	LOTE		то	GARCIA SALAZAR		
																DE EQ					
_															<u> </u>	UIPO					
	OBSERVACIONES CON ESTA ACCIÓN SE ADQUIERE MATERIAL DE PAPE				IANO CARTA,	HOJAS TAMA	NO OFICIO, F	OLDER, CAR	PETAS DE PA	STA RIGIDA,	LAPICEROS, C	INTAS, POST	Η, ΓΙΝ	IAS Y	TONER PA	ARA IME	PRESOF	RA,GRAPADO	RAS, PERFORAD	ORAS, SELOS DE O	PERADO.
		181,498.00	0.00	181,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		, and the second							, and the second	, and the second	

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

С	ra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficia	ri Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
L															ero	os		Obra				
20	3- C	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE	215,917.00	0.00	0.00	215,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI		100.00	100.00	15	1.00	ACCION		JUAN ANTONIO	0	0
	3 M	MOBILIARIO Y EQUIPO										ON DIRECTA	31-12-2023	%	%	PERSON.	LOTE			GARCIA ARVIZU,		
	- [																DE EQ			AKELMAX SA DE		
																	UIPO			CV,		
	0	DBSERVACIONES SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE UN MULTIFUNCI	ONAL, 2 COM	PUTADORAS	DE ESCRITOR	RIO Y SILLAS	SECRETARIA	LES														
Г			215,917.00	0.00	0.00	215,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ ero	i Beneficia os	ri Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
506	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSON			то	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ, LEONARDO MORENO OLGUIN, DALTON AUTOS DE ORIENTE	0	450733
		99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

# Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico F	inanci	Beneficiari		Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
507	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	383,388.72	0.00	383,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-05-2023 / 31-12-2023	100.00 1 %		0S 48,106 PERSONA	1.00 IN	Obra ACCION	10	ALEJANDRO ARTEAGA ORTIZ, EDGAR RAUL AVALOS CRUZ	0	450841
512	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	146,036.12	0.00	0.00	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00		ADMINISTRACI ON DIRECTA				48,106 PERSONA		ACCION	ТО	HUMBERTO AGUILAR ROCHA, SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	0	0
	OBSERVACIONES MECANICA DE SUELOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	DE LAS OBF	AS CONVENI	ADAS CON IE	IFE																
		529,424.84	0.00	383,388.72	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

#### Rubro: ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U5 SERVICIOS PERSONALES, Subprograma: SERVICIOS PERSONALES Proyecto: SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fi	nanci B	eneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os	(	Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE	10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		01-01-2023 /	100.00 10			15.00 A	CCIONA	YUNTAMIEN	NO APLICA	0	0
510	TRASLADO Y VIATICOS										ON DIRECTA	31-12-2023	%	% P	PERSONA	PLAZA	Т	О			
		10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	i Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE	1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2023 /	100.00	100.00	1,482	1,111.4	OBRA	AYUNTAMIEN		0	40377
1411	CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ,											24-07-2023	%	%	PERSONA	0 METPO		ТО	RODRIGUEZ ÁVALOS		
	CALLE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ, ENTRE BOULEVARD EL															LINEAL	]				
	REFUGIO Y CALLE MANUEL GAMA																				
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLÓ LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA I	E '6 PULGAD	AS DE DIÁME	TRO EN UNA	DISTANCIA D	E 1111.40 ML.	INCLUYENDO	TRAZO, EXC	AVACIÓN, PRI	JEBA HIDROS	STáTICA, REL	LENOS, CON	EXIONE	SYLIN	/IPIEZA, A	Sí CON	IO EL S	UMINISTRO E	INSTALACIÓN D	E 8 PZAS ESPECIAL	ES DE PVC
	HIDRAULICO DE 2 PULGADAS Y 6 DE PVC HIDRAULICO DE 6 PULGADAS.	CONSTRUCC	óN DE 4 CAJA	AS DE VáLVUL	AS, MAMPAR	A Y PLACA IN	FORMATIVA.														
		1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fina	anci Beneficia	ri Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
	·													1			-			

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

														ero os		Obra	1			
2023	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO	276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	ADMINISTRACI		100.00 10	0.00 8,46	0 1.00	OBRA	AYUNTAMIEN		0	132979
522	DE AGUA ENTUBADA, LA MEZCLITA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ										ON DIRECTA	15-06-2023	%	% PERSO	ONA OBR	A	то	CALVILLO TOVAR		
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLA LA INSTALACION DE 102 ML TU	BERIA PVC C	LASE 10 DE 1	0 PULGADAS	DE DIAMETRO	O PARA SOBF	RE ADEMAR L	A COLUMNA E	EXISTENTE D	E TUBERIA D	E 12 PULGAD	AS DE DIAME	TRO DE A	CERO DEL	POZO L	A MEZC	LITA, INCLUYI	ENDO BARRENOS	S A LO LARGO DE LA	TUBERIA,
	ENGRAVADO CON GRAVA ESPECIAL DE UN ESPESOR DE TRES OCTAVO:	S, CEPILLADO	Y DESAZOL\	/E DE POZO, /	AFORO DE PO	OZO POR UN I	APSO DE 48	HORAS CON	BOMBA DE 6	<b>PULGADAS</b> A	A 120 METROS	DE PROFUN	DIDAD.							
		276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0									

### Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Гіро Е	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	EL SAUCILLO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 /	100.00				BRA AYU		JOSE FRANCISCO	0	271205
3026	EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, DE POZO											15-12-2023	%		PERSONA	METRO LINEAL	ТО		VILLEDA SANCHEZ		
	PRINCIPAL A CALLE SIN NOMBRE															LINEXE					
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLA: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓ	ON DE 562.35	M DE TUBERI	A PVC HIDRÁ	ULICO, 192.89	M DE TUBEF	IA PEAD HIDE	RÁULICO, 6.1°	1 M DE TUBER	RÍA FIERRO G	ALVANIZADO	HIDRÁULICO	LAS CL	JALES	SON DE 3	<b>PULGAD</b>	AS DE D	DIÁMETRO.	. REHABILITACIÓI	N DE 10 TOMAS DO	MICILIARIAS
	LARGAS Y 4 CORTAS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 1 VÁLVULA ADMISC	DRA Y EXPUL	SORA DE AIRI	E PARA TUBE	RÍA DE PVC, (	COLOCACIÓN	DE UNA VÁLV	/ULA CHECK	PARA TUBER	ÍA DE FIERRO	O GALVANIZA	DO, COLOCAC	CIÓN DE	E 2 VÁL	VULAS DE	COMPL	IERTA PA	ARA TUBE	RÍA DE FIERRO G	SALVANIZADO, CON	STRUCCION DE
	UNA CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80M, MAMPARA Y PLACA INFOR	MATIVA DE L	A OBRA.														_				
		361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

# Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÂNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	2,047,899.31	0.00	2,047,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 /	100.00	100.00					ING. RODOLFO DIAZ	0	133700
1875	SANITARIO Y CARCAMO DE BOMBEO EN CIUDAD FERNÁNDEZ,											17-12-2023	%	%	VIVIENDA	OBRA	l i	то	DE LEON		
	EL REFUGIO, CALLE PROL. BENITO JUÁREZ, PRIV. DE BENITO																				
	JUÁREZ Y PRIVADA SIN NOMBRE																				
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 395.6	0 ML DE DREN	IAJE SANITAF	RIO CON TUBE	ERÍA DE POLI	ETILENO DE A	LTA DENSIDA	D. CON 50 D	ESCARGAS D	OMICILIARIAS	5, 12 POZOS D	DE VISITA Y U	N CáR(		DE BOMB	EO DE 4	45 M3.				
		2,047,899.31	0.00	2,047,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 1878	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO Y PRIV. DE ALTAMIRANO	625,191.55	0.00	625,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 08-09-2023	100.00	ero 100.00 %	os 52 PERSONA		Obra OBRA	AYUNTAMIEN TO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	135073
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA AMPLIACIÓN DE 311.38 MI	L DE LINEA D	E DRENAJE S	ANITARIO CO	N TUBO PEAI	DE 12", CON	STRUCCION	DE 6 POZOS I	DE VISITA Y L	A CONSTRUC	CIÓN DE 19 I	DESCARGAS	DOMICI	ILIARIA	S						
1879	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE HOJAED, DE CALLE HOMO A CALLE JARO	280,559.17	0.00	280,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00	23 PERSONA	102.05 METRO LINEAL	OBRA A	AYUNTAMIEN TO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139010
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y COLOCAC HASTA 1.75 M, CONSTRUCCIÓN DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DR			EL SUMINIS	TRO Y COLO					RA.		DE HERMETI	CIDAD	EN LA I	MISMA, LA	CONST	TRUCC	IÓN DE 1 PO	ZO DE VISITA CO	N PROFUNDIDAD PR	
2023- 1880	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE PRIV. DE JARO	199,284.38	0.00	199,284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	70.00 METRO LINEAL	OBRA A	AYUNTAMIEN TO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139350
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y COLOCAC	IÓN DE 70.00	M DE TUBO	E POLIETILE	NO DE ALTA I	DENSIDAD DE	12 PULGADA	S DE DIAMET	RO Y LA REAI	LIZACIÓN DE I	LA PRUEBA [	DE HERMETIC	IDAD E	N LA M	IISMA, LA	CONSTR	RUCCIÓ	ÓN DE 2 POZ	OS DE VISITA CO	N PROFUNDIDAD PF	ROMEDIO DE 1.51 M
	HASTA 1.75 M, CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDA	D PROMEDIC	DE 1.11 M HA	ASTA 1.35 M,	CONSTRUCCI	ÓN DE 4 DES	CARGAS DOM	IICILIARIAS DI	E DRENAJE C	ON REGISTRO	OS, Y EL SUM	MINISTRO Y C	OLOCA	CION D	DE PLACA	Y MAMP	PARA IN	NFORMATIVA	DE OBRA.		
1882	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE LOS OLIVOS, DE CALLE JUÁREZ HASTA 156 METROS DEL LADO SUR	528,274.99	0.00	528,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	154.50 METRO LINEAL	OBRA A	AYUNTAMIEN TO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	0	140622
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 154.50	ML DE LINEA		,		ON DE 4 POZ	OS DE VISITA	Y 9 DESCAR	GAS DOMICIL	IARIAS DE DR	RENAJE CON	REGISTROS,	UNA RI	ECONE	XION DE I	INEA C	ENTRA	AL NUEVA A I	POZO DE VISITA E	XISTENTE.	
		1,633,310.09	0.00	1,633,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 3032	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTÍZ SANTOS, ZONA CENTRO, CIUDAD	953,740.67	0.00	0.00	953,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 22-12-2023	100.00 %	100.00	4,055 PERSONA	1.00 ES PACIO PÚBLIC	OBRA		ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0

	FERNÁNDEZ														O MUL TIDEF ORTIV O	/				
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLÓ LA APLICACIÓN DE PINTURA E ESCALONES, LA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE 521.2823 M2 DE LAMINA		,				,		,											
	TRASLUCIDAS EN CANCHA, LA SUSTITUCION DE 10 LUMINARIAS EN POS 200W, ASI COMO LA LIMPIEZA DE 620.45 M2 DE AREAS VERDES.	TES EXTERIO	DRES, EL SUM	IINISTRO Y CO	DLOCACION I	DE 379.67 M2 I	DE IMPERMEA	ABILIZANTE, E	L SUMINISTR	O Y COLOCA	CION DE 28.3	85 ML DE CUM	IBRERA, I	LA REI	HABILITACION I	DE 390 M	2 DE DUELA	EN CANCHA, EL	SUMINISTRO DE 16	REFLECTORES DE
2023- 3584	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, FRACCIONAMIENTO MOCTEZUMA, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	602,395.83	0.00	0.00	602,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 1 %	100.00 %	1,113 1.00 CA PERSONA NCHA PÚBLIO A	A OBRA A	YUNTAMIEN O	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	0
	OBSERVACIONES REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO, CONSIS	TENTE EN 10	79.44 M2, COL	OCACIÓN DE	8 JUEGOS IN	FANTILES (2	PASAMANOS	RECTO, 2 RE	SBALADILLAS	DE LAMINA,	2 SUBE Y BA	AJA Y 2 COLUI	MPIOS). F	REHAB	ILITACIÓN DEL	. PISO, DE	MOLIENDO	Y RECOLOCAND	O 232.29 M2 DE FIRI	ME DE CONCRETO.
2023- 3586	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PARQUE EL ALTILLO, EN LA COLONIA EL ALTILLO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	302,060.60	0.00	0.00	302,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 92 %	2.00 %	1,307 1.00 E PERSONA PACIC PÚBLIC O MUL TIDEP ORTIV	S OBRA A	YUNTAMIEN O	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
			GUA CON UNA	SUPERFICIE		2. REHABILIT <i>A</i>	CIÓN DEL JU	EGO INFANTI	L CON PINTUI	RA Y COLOC <i>A</i>	ACIÓN DE CO		_		REHABILITACION				, REPOSICIÓN DE FO	OCOS LED
2023- 3592	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	408,649.80	0.00	0.00	408,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 19-12-2023	100.00 66 %		4,052 1.00 CA PERSONA NCHA PÚBLIO A		YUNTAMIEN O	ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES	0	0
	DBSERVACIONES SE COLOCARÁ 27.76 ML DE REJA PERIMETRAL A BAS MÚLTIPLES CON DISEÑO INSTITUCIONAL Y 261.10 METROS LINEALES DE DEMOLICIÓN DE 10.62 M3 DE CONCRETO DAÑADO EN CANCHA, PARA RI WATTS SUSTITUCIÓN 62.93 M2 DE MALLA CICLÓNICA EN CANCHA, REHA EXISTENTE.	FRANJAS DE	ELIMITADORA ON 106.17 M2	S DE CANCHA DE FIRME DE	A PARA BASQ CONCRETO	DE 10 CM DE	LEIBOL, 5.10 ESPESOR AR	M2 DE PINTUI MADO CON M	RA ANTICORR IALLA PARA F	OSIVA PARA	REHABILITA CIÓN CON 4	R JUEGOS IN PIEZAS DE C	FANTILES AMPANA	S, ASÍ INDUS	COMO 43.20 M2 STRIAL SLIM LE	DE PINT D DE 150	URA VINIL A WATTS, CO	ACRÍLICA EN MUF DLOCACIÓN DE 2	ROS CADENAS Y CA: .00 LUMINARIAS VIAI	STILLOS. LES LED DE 100
		2,266,846.90	0.00	0.00	2,266,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							•			
	·												·		-					

# Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	890,165.76	0.00	690,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	CONTRATO	08-12-2023 /	6.00 %				OBRA	AYUNTAMIEN	JUAN CARLOS	0	342128
4543	EN DREN PLATANARES, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A											10-02-2024			PERSONA	UMINA		то	RESENDIZ CAMACHO		
	CALLE MOLINO DEL ALTO											l I				RIA			DAWAONO		
	OBSERVACIONES LOS TRABAJOS GENERALES DE LA OBRA SERÁN, EL	TRAZO PARA	457 METROS	DE LÍNEA, E	KCAVACIÓN D	E 124 M3 DE	ZANJA PARA	EL TENDIDO	DE TUBERÍA,	SUMINISTRO	Y COLOCACI	ÒN DE 457 ME	TROS	LINEAL	ES DE CA	ABLE XL	P 2+1	CAL.6, SUMIN	IISTRO Y COLOCA	ACIÓN DE 17 DADOS	S PARA EL ANCLAJE
	DE POSTERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 REGISTROS PARA CA	DA POSTE, SI	JMINISTRO Y	COLOCACIÓI	N DE 17 POST	ES DE METAI	DE 9 MTS DE	ALTURA, SL	IMINISTRO Y (	COLOCACIÓN	DE 35 LUMIN	IARIAS TIPO LI	ED DE	100 W,	CON GAR	RANTÍA	DE 10	AÑOS CON E	FICIENCIA DE 150	LM/W, SUMINISTRO	O Y COLOCACIÓN
	DE 35 BRAZOS PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE, LA OBRA (	CONTARA CO	N 2 CARTAS D	DE UNIDAD VE	RIFICADORA	S PARA INST	ALACIONES E	LÉCTRICAS F	ARA CUMPLIF	R CON LOS R	<b>EQUERIMIEN</b>	TO POR LA SE	MIP. RI	ECURS	O OTROS	S: EL RE	CURS	O OTROS ES	DE INTERESES D	E LA CUENTA	
		890,165.76	0.00	690,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00											

# Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Ob	ora	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	i Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
202 14	<sup>01</sup> H	TOTONILCO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO IIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD TOTONILCO, CALLE ÁLVARO ÓBREGON	1,858,081.11	0.00	1,858,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 10-09-2023	100.00		625 PERSONA		OBRA (		BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0	143780
Г		BSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,087.			ONCRETO HID	RáULICO Y 6	73.19 M2 DE F	AVIMENTO DI	E COLOR; CC	LOCACIÓN DE	2 SEñALéTI	CAS Y 1 MAM	PARA INFORM	ATIVA	DE LA	OBRA; SL	JMINIST	RO Y C	OLOCACIÓN			
L.	_	DE SUSTITUCION, LA RECONEXION DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, ASI O			DE UN PUEN	TE PARA PAS	O VEHICULAR	DE 11.62 M2	EN CADENAI	ИIENTO 0+256	6.6 Y OTRO PA	ARA ENTRAD	A DE AGUA P	LUVIAL	DE 4.8	2 M2 Y LA	RENIV	LACIO	N DE 137 ML	DE TOBETON DE	FIERRO DE 3 PULGA	15710.
202	<sup>23-</sup> C	IUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	1,990,510.49	0.00	1,990,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 /	100.00	100.00	68	986.76	OBRA	AYUNTAMIEN	ING. JESUS GUILLEN MÉNDEZ	0	144642
14	<sup>05</sup> C	ONCRETO HIDRÁULIÇO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA											01-10-2023	%	%	PERSONA	CHARR		го	GUILLEIN MENDEZ		
- 1	c	ENTRO, CALLE MARTÍNEZ, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE												1			ADO					
		RANCISCO VILLA															ADO					
	О	BSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CA	LLE CON UN	A LONGITUD I	DE 158.80 ML.	CONTEMPLA	LA CONSTRU	ICCIÓN DE 986	6.76 M2 DE C	ONCRETO HIE	RáULICO; 31	9.05 ML DE G	UARNICIÓN T	RAPEZ	OIDAL;	451.45 M2	DE BA	NQUET	A DE CONCR	RETO HIDRÁULICO	); 321.80 ML DE INTR	RODUCCIÓN DE
	Li	ÍNEA DE AGUA POTABLE, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y 1 CAJA DE VÁLVU	LA. SUMINIST	RO Y COLOC	ACIÓN DE SEI	ALÉTICA MAN	MPARA Y 5 PC	STES NUEVO	S CON LUMII	NARIAS Y LA I	REPOSICION	DE 2 LED DE	80 W.									
202	23- C	IUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	1,285,476.89	0.00	1,285,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2023 /	100.00	100.00	38	713.93	OBRA			0	145662
14	07 C	ONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN											03-08-2023	%	%	PERSONA	METRO		го	GUILLEN MENDEZ		
	Δ	NTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ARISTA, DE CALLE PIPILA A												l			CUADR					
- 1		ALLE CRISTOBAL COLÓN												1			ADO					
-	_						TO 0011 001	000000				<u> </u>		1			101101		55.//		0010110500000	DE 0114 D11101011
1		BSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA COLOCACIÓN DE PIEDRAF	,								N 2/3.42 ML	DE LINEA DE	AGUA POTAE	SLE, 9 I	OMAS	DOMICILIA	AKIAS Y	1 CAJA	A DE VALVUL	AS, LA CONSTRU	JUCTON DE 262.73 MI	L DE GUARNICION
1	Т	RAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM Y 222.08 M2 DE BANQUETA DE CONCRET	O HIDRAULIC	O DE 10 CM I	DE ESPESOR.	SE INCLUYE	LA REPOSICI	ON DE 4 LUMII	NARIAS LED I	DE 80 W.												
$\vdash$																						

2023- 1409	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO,	1,688,507.76	0.0	0 1,688,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 02-09-2023	/ 100.00 %	0 100.00 %	95 PERSON	970.58 NA METRO		AYUNTAMIEN TO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	148628
	CALLE DEL SOL, DE CALLE DIANA LAURA RIOJAS À CALLE LUIS DONALDO COLOSIO															CUADR ADO					
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 633.7																		RENAJE, RENIVE	LACIÓN DE 2 PO	ZOS DE VISITA,
2023-	REHABILITACIÓN DE 144.00 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 8 TOMAS CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	674,671.02				0.00		0.00	0.00	0.00 0.00		31-07-2023 /	/ 100 00	100.00	33	317 60	_	ES. AYUNTAMIEN	NG. MARTIN	0	149510
1884	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE TERCERA PRIVADA DE LEONA VICARIO	074,071.02	0.01	0 074,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18-09-2023	%	%	PERSON	NA METRO CUADR ADO		ГО	REYNAGA AGUILA	R	149310
$\vdash$	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLÓ LA REHABILITACIÓN DE 115.08	M DE TURER	ÍA DE AGUA E	POTABLE COL	NSTRUCCIÓN	DE 12 TOMAS	DOMICILIAR	AS DE AGUA	POTABLE DE	HARII ITACIA	N DE 50.49 M	DE LÍNEA DE	DRENZ	ΔIEVI	A CONS		N DE 12	DESCARG	AS DOMICII IARIA	AS CONSTRUCC	16N DE 130 25 M2 DE
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE COLOR, CONS	TRUCCIÓN D	E 178.35 M2 D	DE PAVIMENTO	O DE CONCRE	TO HIDRÁULI	CO. SUMINIS	RO Y COLO	ACIÓN DE SE	ñALÉTICA INF	ORMATIVA D	E LA OBRA. Y	LA SU	ISTITUO	CION DE	1 LUMINA	ARIA LEI	D DE 80 W E	XISTENTE Y LA	COLOCACION DI	E 1 POSTE NUEVO CO
	LUMINARIA.											,									
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	2,387,421.59	0.0	0 2,387,421.59	9 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 /	/ 100.00	100.00	78	1,059.7	OBRA /	YUNTAMIEN	CONSTRUCCIONE	S 0	153092
1886	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA	1										17-11-2023	%	%	PERSON	NA 5 METRO	ן ו	го	HAIDE S.A. DE C.V.	•	
	CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE REVOLUCIÓN A	1										1			l	CUADR					
1	CALLE TEPONAHUASTLE														l	ADO					
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE 321.8	5 M DE TUBE	RÍA DE AGUA	POTABLE, LA	A CONSTRUC	IÓN DE 23 TO	MAS DOMICI	IARIAS DE A	GUA POTABL	, LA CONST	RUCCIÓN DE	10 DESCARGA	AS DE I	DRENA	JE SANI	TARIO, 10	REGIS	TROS PARA	DRENAJE Y 1 B	OCA DE TORMEN	NTA, SE REALIZÓ EL
	FORJADO DE 323.10 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN	DE 316.59 M2	DE BANQUE	TA. CONSTRU	JCCIÓN DE 10	9.745487 M2	DE PAVIMEN	O DE CONCE	RETO HIDRáU	LICO. SUMINI	STRO Y COL	DCACIÓN DE 4	4 SEñAl	LéTICA	RESTRI	CTIVA Y 2	PREVE	ENTIVA. SUM	MINISTRO Y COL	OCACIÓN DE 3 P	OSTES NUEVOS CON
	LUMINARIA Y LA SUSTITUCION DE 4 LUMINARIAS EXISTENTES, . REUBIC		OSTES																		
2023-	CIUDAD FERNÂNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	1,079,047.56	0.0	0 1,079,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 /	/ 100.00	100.00	72	560.82 NA METRO	OBRA A	AYUNTAMIEN	ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	15340
1887	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA											28-09-2023	%	%	PERSON	CUADR	l ľ	10	BADILLO SANSOAN	<b>'</b>	
1	CENTRO, CALLE XICOTENCATL, DE CALLE QUETZALCOATL A														l	ADO					
	FIN DE CALLE LADO PONIENTE																				
	OBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE 178.5 M																				
1	BANQUETA, LA CONSTRUCCIÓN DE 560.82 M2 DE PAVIMENTO DE CONCF	RETO HIDRáU	LICO, SUMIN	ISTRO Y COLO	OCACIÓN DE 1	SEÑALÉTICA	INFORMATIV	Y 1 DE NOM	ENCLATURA.	SUMINISTRO	Y COLOCAC	IóN DE LUMIN	NARIAS	LED D	E 80 W. S	SUMINIST	RO Y C	OLOCACIÓN	DE 2 POSTES P	ARA ALUMBRAD	O PUBLICO CON SU
2000	BASE PREFABRICADA Y LUMINARIAS.			d			J				d contracto		/ 100.00	100.00	- 04	4 500 0	ODDA		FOTUDIOGY		
2023-	CIUDAD FERNÂNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	2,226,734.85	0.0	0 2,226,734.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO		/ 100.00	0 100.00 %	94 PERSON	1,582.8 NA 9	OBRA A	AYUNTAMIEN	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES	s 0	168743
2407	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS											29-12-2023	1 ~	/0	LINOON	METRO	l ľ		AROCHI, S.A. DE	1	
1	LLANITOS, CALLE SAN ISIDRO														l	CUADR			C.V.		
Ь	DBSERVACIONES LA OBRA CONTEMPLÓ LA CONSTRUCCION DE 1582.8															ADO					
1	PORCIENTO DE SU PVSM, ASI MISMO SE COLOCARÓ UNA CAPA DE 300.																				
	NATURAL Y CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION, ADEMAS SE TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ BARA AL LIMBRADO, TURO PAD. CARLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO	E ESPESOR, I 'AS ESPECIAI	PRUEBA HIDF LES, SE COLO	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI	E HERMETICIE MPARAS NUE	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS	A, REALIZAND LLADO DE ARI STE TUBULAR	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA	CO CONTEMP ODE LOMO D SUSTITUCIO	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP.	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE	N DE 35 TERIAL NTES F	52.02 M _ PROD POR LU	DE TUB UCTO DI	ERIA DE E EXCAVA	PVC HIE ACION, I	DRAULICO, I RELLENO D	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM
2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO	E ESPESOR, F 'AS ESPECIAI L DE ALUMBF	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIC	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS	A, REALIZAND LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA	CO CONTEMP ODE LOMO D SUSTITUCIO	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 D	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE	N DE 35 TERIAL NTES F	52.02 M _ PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI	ERIA DE E EXCAVA	PVC HIE ACION, I	DRAULICO, I RELLENO D	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ETRO SUBTERRANEO
2023- 1403	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE	E ESPESOR, F 'AS ESPECIAI L DE ALUMBF	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIC	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS ION DE MAME	A, REALIZAND LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULION POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV	CO CONTEMP DE LOMO D SUSTITUCIO /AS O PREVE	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 D	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCL	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA 1 100.00	52.02 M _ PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI	ERIA DE E E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA	DRAULICO, I RELLENO D	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DI ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ,	E ESPESOR, F 'AS ESPECIAI L DE ALUMBF	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIC	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS ION DE MAME	A, REALIZAND LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULION POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV	CO CONTEMP DE LOMO D SUSTITUCIO /AS O PREVE	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 D	TRODUCCION RREO DE MA ARAS EXISTE DE NOMENCLA 03-07-2023 A	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA 1 100.00	52.02 M _ PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ETRO SUBTERRANEO
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE	E ESPESOR, F 'AS ESPECIAI L DE ALUMBF	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIC	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS ION DE MAME	A, REALIZAND LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULION POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV	CO CONTEMP DE LOMO D SUSTITUCIO /AS O PREVE	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 D	TRODUCCION RREO DE MA ARAS EXISTE DE NOMENCLA 03-07-2023 A	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA 1 100.00	52.02 M _ PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199	ERIA DE E E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ETRO SUBTERRANEO
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO	E ESPESOR, F 'AS ESPECIAI L DE ALUMBF	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIC	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC	DIA PULGADA AD, ACOSTIL AS CON POS ION DE MAME	A, REALIZAND LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE	TO HIDRAULION POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV	CO CONTEMP DE LOMO D SUSTITUCIO /AS O PREVE	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 D	TRODUCCION RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCLA 03-07-2023 A	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA 1 100.00	52.02 M _ PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ETRO SUBTERRANEO
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO	E ESPESOR, I LAS ESPECIAI L DE ALUMBR 2,718,788.63	PRUEBA HIDF LES, SE COLC RADO PUBLIC 0.00	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63	E HERMETICIE MPARAS NUE' LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, IAD, ACOSTIL I/AS CON POS ON DE MAMI 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC D 0.00	O UN CIRCUI ENA DE 15 CN DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULION POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTION 0.00	CO CONTEMP LODE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 E CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023	N DE 38 TERIAL ENTES F ATURA / 100.00	52.02 M _ PROD POR LU  0 100.00 %	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON	EERIA DE E EXCAV/ AS DE TEC 2,237.7 8 METRO CUADR ADO	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	CAVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO LI MADERO  DISSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CA	E ESPESOR, I LAS ESPECIAI L DE ALUMBR 2,718,788.63	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIO 0.00	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCL 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON	EERIA DE E EXCAV/ AS DE TEC 2,237.7 8 METRO CUADR ADO	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA T	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO ANCHO POF	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO 154271 DE FORJADO DE
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO	E ESPESOR, I LAS ESPECIAI L DE ALUMBR 2,718,788.63	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIO 0.00	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCL 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON	EERIA DE E EXCAV/ AS DE TEC 2,237.7 8 METRO CUADR ADO	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA T	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO ANCHO POF	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO 154271 DE FORJADO DE
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.	E ESPESOR, I AS ESPECIAL L DE ALUMBF 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML	PRUEBA HIDF LES, SE COLO RADO PUBLIO 0.00	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML CIÓN TRAPEZO	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE DE NOMENCL 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON B DE SEC CIÓN DE	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO CCION 40 6 3 SEÑALO	PVC HILL ACION, I CNOLOG OBRA I I CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC  AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR DE NOMENCI	NCLUYENDO TRE 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO 154271 DE FORJADO DE
	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA C/ DENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN	E ESPESOR, I AS ESPECIAL L DE ALUMBF 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML	PRUEBA HIDR LES, SE COLO RADO PUBLICO 0.00 A LONGITUD DE GUARNICO	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML CIÓN TRAPEZO	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA' ARAS EXISTE JE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTR	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO CCION 40 3 SEÑALI	PVC HILL ACION, I CNOLOG OBRA I I CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC  AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR DE NOMENCI	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA,	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO 154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE
2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO J. MADERO  OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN	E ESPESOR, I AS ESPECIAL L DE ALUMBF 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML	PRUEBA HIDR LES, SE COLO RADO PUBLICO 0.00 A LONGITUD DE GUARNICO	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML CIÓN TRAPEZO	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE IE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTE	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON B DE SEC CIÓN DE	ERIA DE E EXCAVAS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO CCION 40 3 SEÑALI 1,613.6 NA 5 METRO	PVC HILL ACION, I CNOLOG OBRA I I CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC  AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR DE NOMENCI	NCLUYENDO TRE 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO 154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE
2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO DE MADERO  OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDETLUO DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE	E ESPESOR, I AS ESPECIAL L DE ALUMBF 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML	PRUEBA HIDR LES, SE COLO RADO PUBLICO 0.00 A LONGITUD DE GUARNICO	ROSTATICA DE DCARON 3 LAI CO, ASI COMO 0 2,718,788.63 DE 407.90 ML CIÓN TRAPEZO	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC 0.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL (AS CON POS ON DE MAMF 0.00	A, REALIZANE LLADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00	O UN CIRCUI :NA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTIV 0.00  CARPETA ASI	CO CONTEMP A DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00	PLANDO LA IN E TUBO, ACA N DE 9 LAMP. NTIVAS Y 2 D CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE IE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTE	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU 	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON B DE SEC CIÓN DE	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO CCION 40 3 SEÑALI	PVC HILL ACION, I CNOLOG OBRA I I CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC  AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR DE NOMENCI	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA,	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO 154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE
2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÓDENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ,	E ESPESOR, I (AS ESPECIAL) L DE ALUMBE 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10	PRUEBA HIDF LES, SE COLC ALON PUBLIC 0.00 A LONGITUD DE GUARNIC	ROSTATICA DE  DCARON 3 LAI  10, ASI COMO  0 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  0 1,860,133.10	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC 0.00  , CONTEMPLÉ DIDAL. 823.20	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO 0.00	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00 0.00 UCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI	TO HIDRAULII I POR ENCIM ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE	CO CONTEMF A DE LOMO D SUSTITUCIO VAS O PREVE 0.00 FÁLTICA; CON 7 32 TOMAS I	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMPENTIVAS Y 2 D CONTRATO DISTRUCCION COMICILIARIA CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE IE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTR 21-08-2023 / 20-02-2024	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M _ PROD POR LU  0 100.00 % JUNETAS OLOCA	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON B DE SEC CIÓN DE 68 PERSON	ERIA DE E EXCAVAS DE TECAS DE	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA A T CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR BE NOMENCI AYUNTAMIEN	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952
2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO	E ESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML  1,860,133.10  BLE, SUSTITU	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. RADO PUBLIC B 0.00 A LONGITUD DE GUARNIC 0.00	ROSTATICA DE  DCARON 3 LAI  10, ASI COMO  0 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  0 1,860,133.10	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC 0.00  , CONTEMPLÉ DIDAL. 823.20	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO 0.00	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00 0.00 UCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI	TO HIDRAULII I POR ENCIM ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE	CO CONTEMF A DE LOMO D SUSTITUCIO VAS O PREVE 0.00 FÁLTICA; CON 7 32 TOMAS I	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMPENTIVAS Y 2 D CONTRATO DISTRUCCION COMICILIARIA CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE IE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTR 21-08-2023 / 20-02-2024	N DE 35 TERIAL NTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M _ PROD POR LU  0 100.00 % JUNETAS OLOCA	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON B DE SEC CIÓN DE 68 PERSON	ERIA DE E EXCAVAS DE TECAS DE	PVC HIE ACION, I CNOLOG OBRA A T CM DE éTICA D	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR BE NOMENCI AYUNTAMIEN	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952
2023- 1408	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO J. MADERO  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI	E ESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML  1,860,133.10  BLE, SUSTITU	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. RADO PUBLIC B 0.00 A LONGITUD DE GUARNIC 0.00	ROSTATICA DE  ACRON 3 LAI  LO, ASI COMO  C 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  C 1,860,133.10  D TOMAS DOM	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC 0.00  , CONTEMPLÉ DIDAL. 823.20	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO 0.00	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00 0.00 UCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI	TO HIDRAULII I POR ENCIM ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE	CO CONTEMF A DE LOMO D SUSTITUCIO VAS O PREVE 0.00 FÁLTICA; CON 7 32 TOMAS I	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LANDO, ACA N DE 9 LANDO STRUCCION OMICILIARIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / ULAR DEL LU 01-06-2023 /	N DE 38 TERIAL INTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M _ PROD POR LU  0 100.00 % 0 100.00 % 60.00 %	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON CIÓN DE 68 PERSON ETRO Y C	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  CCION 40 3 SEÑAL  1,613.6 5 METRO CUADR ADO  COLOCAC  692.56	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  DE BASE HIDRAU EONSTRUCTORA	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952
2023- 1408	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COPENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO DSSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAL 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE	EESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10  BLE, SUSTITL SE REQUIER	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. A LONGITUD DE GUARNIC CIÓN DE 17.0 AN	ROSTATICA DE  ACRON 3 LAI  LO, ASI COMO  C 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  C 1,860,133.10  D TOMAS DOM	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC 0.00  , CONTEMPLÉ DIDAL. 823.20	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRU UL DE INTRO  DINSTRUCCIO	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00 0.00 UCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI	TO HIDRAULII I POR ENCIM ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE	CO CONTEMF NDE LOMO D SUSSTITUCIO (AS O PREVE 0.00 	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LANDO, ACA N DE 9 LANDO STRUCCION OMICILIARIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCLI 03-07-2023 / 15-10-2023 DE 808.87 ML S. SUMINISTF 21-08-2023 / 20-02-2024	N DE 38 TERIAL INTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M L PROD POR LU  100.00 % 100.00 % 50.00 %	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON CIÓN DE 68 PERSON ETRO Y C	ERIA DE E EXCAV/AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  COLON 40 1,613.6 METRO CUADR ADO  COLOCAC  692.56 NA METRO CUADR ADO  COLOCAC	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF DE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESP LATURA, MAMPA IRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  DE BASE HIDRAU	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D
2023- 1408	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAISO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE A VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	EESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10  BLE, SUSTITL SE REQUIER	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. A LONGITUD DE GUARNIC CIÓN DE 17.0 AN	ROSTATICA DE  ACRON 3 LAI  LO, ASI COMO  C 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  C 1,860,133.10  D TOMAS DOM	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC 0.00  , CONTEMPLÉ DIDAL. 823.20	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRU UL DE INTRO  DINSTRUCCIO	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. 0.00 0.00 UCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M DE A Y 4 SEÑALE 0.00 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI	TO HIDRAULII I POR ENCIM ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE	CO CONTEMF NDE LOMO D SUSSTITUCIO (AS O PREVE 0.00 	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LANDO, ACA N DE 9 LANDO STRUCCION OMICILIARIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / ULAR DEL LU 01-06-2023 /	N DE 38 TERIAL INTES F ATURA / 100.00 %	52.02 M _ PROD POR LU  0 100.00 % 0 100.00 % 60.00 %	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON CIÓN DE 68 PERSON ETRO Y C	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  CCION 40 3 SEÑAL  1,613.6 5 METRO CUADR ADO  COLOCAC  692.56	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  DE BASE HIDRAU EONSTRUCTORA	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D
2023- 1408	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO MADERO  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	E ESPESOR, F (AS ESPECIAL) LDE ALUMBE 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 SE REQUIER 716,779.15	A LONGITUD DE GUARNIC  CIÓN DE 17.0  AN  O.00	ROSTATICA DE  DE AOT.90 ML  CIÓN TRAPEZO  TOMAS DON  TOMAS DON  TOMAS DON  TOMAS DON	E HERMETICIE LA COLOCAC  CONTEMPL  OIDAL. 823.20  OICILIARIAS, C	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO  ONSTRUCCIÓ	A, REALIZANE LADO DE ARI STET TUBULAR PARA Y PLAC  O 0.00  UCCIÓN DE 2,; DUCCIÓN DE 0.00  O 0.00  O 0.00  O 0.00	O UN CIRCUI FNA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE  0.00  JETA ARTESA	CO CONTEMF N DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00 FáLTICA; CON (32 TOMAS I 0.00 NAL CON DIS	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMPENTIVAS Y 2 E CONTRATO DOMICILIARIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 103-07-2023 / 15-10-2023 / DE 808.87 ML S. SUMINISTF 21-08-2023 / 20-02-2024 ULAR DEL LU	N DE 39 TERIAL INTES F AATURA  DE CU RO Y CO 7 75.00 9	52.02 M L PROD PROD LU         	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 68 PERSON TRO Y C	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE COLORACIONAS DE COLO	PVC HIE ACION, I CNOLOGO  OBRA A TOUR TO THE ACION TO THE ACION DE TOUR TO THE ACION TO THE ACIO	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR E NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  DE BASE HIDRAU CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES Y 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731
2023- 1408	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA C./ DENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAISO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAÍ 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA	E ESPESOR, F  (AS ESPECIAL  L DE ALUMBF  2,718,788.63  ALLE CON UN  DE 809.51 ML  1,860,133.10  SLE, SUSTITU  SE REQUIER  716,779.18	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. ANDO PUBLICA A LONGITUD DE GUARNICA O.00 CIÓN DE 17.0 AN O.00 QUE COMPRI	ROSTATICA DE OCCAMON 3 LAI (10) ASI COMO (10) ASI COM	E HERMETICIE LA COLOCAC  CONTEMPL  OIDAL. 823.20  OICILIARIAS, C	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO  ONSTRUCCIÓ	A, REALIZANE LADO DE ARI STET TUBULAR PARA Y PLAC  O 0.00  UCCIÓN DE 2,; DUCCIÓN DE 0.00  O 0.00  O 0.00  O 0.00	O UN CIRCUI FNA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE  0.00  JETA ARTESA	CO CONTEMF N DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00 FáLTICA; CON (32 TOMAS I 0.00 NAL CON DIS	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMPENTIVAS Y 2 E CONTRATO DOMICILIARIA CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 103-07-2023 / 15-10-2023 / DE 808.87 ML S. SUMINISTF 21-08-2023 / 20-02-2024 ULAR DEL LU	N DE 39 TERIAL INTES F AATURA  DE CU RO Y CO 7 75.00 9	52.02 M L PROD PROD LU         	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 68 PERSON TRO Y C	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE TECAMANAS DE COLORACIONAS DE COLO	PVC HIE ACION, I CNOLOGO  OBRA A TOUR TO THE ACION TO THE ACION DE TOUR TO THE ACION TO THE ACIO	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POR E NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  DE BASE HIDRAU CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES Y 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731
2023- 1408 2023- 1398	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCOLOCACIÓN DE 2 DOSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	E ESPESOR, F  (AS ESPECIAL  L DE ALUMBF  2,718,788.63  ALLE CON UN  DE 809.51 ML  1,860,133.10  SLE, SUSTITU  SE REQUIER  716,779.18	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. ANDO PUBLICA A LONGITUD DE GUARNICA O.00 CIÓN DE 17.0 AN O.00 QUE COMPRI	ROSTATICA DE  OCARON 3 LAI O, ASI COMO  0 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  0 1,860,133.10  0 TOMAS DOM  0 716,779.1!  ENDE EL TRAI  NTES	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC  O.00  , CONTEMPL  DIDAL. 823.20  O.00  MICILIARIAS, C  O.00  MO DESDE EL	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI AS CON POS ON DE MAMF 0.00  LA CONSTRI ML DE INTRO  ONSTRUCCIÓ	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FNA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE  0.00  JETA ARTESA	CO CONTEMF N DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00 FáLTICA; CON (32 TOMAS I 0.00 NAL CON DIS	PLANDO LA INE TUBO, ACA NO DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 /	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA ATURA T 100.00 % T 55.00 9 DE 156	52.02 M PROD PROD PROD PROD IV	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 6 DE SEC CIÓN DE 6 68 PERSON TRO Y C 45 PERSON CONSTI	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECA NA METRO CUADR ADO COLOCAC G92.56 NA METRO CUADR ADO CUADR	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF E NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0 ESSOR Y 21.02 ML INRA Y 9 POSTES Y 0 CONCRETO HIDI	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731
2023- 1408 2023- 1398	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCOLOCACIÓN DE 2 DOSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	EESPESOR, I CAS ESPECIAL L DE ALUMBB 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 BLE, SUSTITU SE REQUIER 716,779.15 ALLE ALAMO DE 2 LUMINAF	PRUEBA HIDR LES, SE COLC A LONGITUD A LONGITUD DE GUARNIC CION DE 17.0 AN O.00  QUE COMPRI RIAS EXISTEN	ROSTATICA DE  OCARON 3 LAI  O, ASI COMO  0 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  0 1,860,133.10  0 TOMAS DOM  0 716,779.13  ENDE EL TRAI  NTES	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC  O.00  , CONTEMPL  DIDAL. 823.20  O.00  MICILIARIAS, C  O.00  MO DESDE EL	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL AS CON POS ON DE MAMI O.00  LA CONSTRU ONSTRUCCIÓ  0.00  KINDER HAS	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FNA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE  0.00  JETA ARTESA	CO CONTEMFA DE LOMO DI SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.0)  FÁLTICA; CON (32 TOMAS I 0.0)  NAL CON DIS 0.0)	PLANDO LA INE TUBO, ACA NO DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE JE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / DE 808.87 ML S. SUMINISTE 21-08-2023 / 20-02-2024 / ULAR DEL LU 01-06-2023 / 10-07-2023	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA ATURA T 100.00 % T 55.00 9 DE 156	52.02 M PROD PROD PROD PROD IV	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 6 DE SEC CIÓN DE 6 68 PERSON TRO Y C 45 PERSON CONSTI	ERIA DE E EXCAVA AS DE TEC 2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO CION 40 3 SEÑAL 1,613.6 5 METRO CUADR ADO COLOCAC NA METRO CUADR ADO CUADR ADO COLOCAC NA METRO CUADR ADO CUAD	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF JE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  SE MA DE P.	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  E BASE HIDRAU CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE 3AJOS DE REGIS S 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES Y 0 UDICA COMPACT.	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR
2023- 1408 2023- 1398	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CADENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAISO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCOLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCOLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	EESPESOR, I CAS ESPECIAL L DE ALUMBB 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 BLE, SUSTITU SE REQUIER 716,779.15 ALLE ALAMO DE 2 LUMINAF	PRUEBA HIDR LES, SE COLC A LONGITUD A LONGITUD DE GUARNIC CION DE 17.0 AN O.00  QUE COMPRI RIAS EXISTEN	ROSTATICA DE  OCARON 3 LAI  O, ASI COMO  0 2,718,788.6:  DE 407.90 ML  CIÓN TRAPEZO  0 1,860,133.10  0 TOMAS DOM  0 716,779.13  ENDE EL TRAI  NTES	E HERMETICIE MPARAS NUE LA COLOCAC  O.00  , CONTEMPL  DIDAL. 823.20  O.00  MICILIARIAS, C  O.00  MO DESDE EL	DIA PULGAD, AD, ACOSTIL AS CON POS ON DE MAMI O.00  LA CONSTRU ONSTRUCCIÓ  0.00  KINDER HAS	A, REALIZANE LADO DE ARI STE TUBULAR PARA Y PLAC. DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 2; DUCCIÓN DE 0.00	O UN CIRCUI FNA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  0.00  CARPETA ASI JA POTABLE  0.00  JETA ARTESA	CO CONTEMFA DE LOMO DI SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.0)  FÁLTICA; CON (32 TOMAS I 0.0)  NAL CON DIS 0.0)	PLANDO LA INE TUBO, ACA NO DE 9 LAMP NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 /	N DE 38 TERIAL NTES F ATURA ATURA T 100.00 % T 55.00 9 DE 156	52.02 M PROD PROD PROD PROD IV	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 6 DE SEC CIÓN DE 6 68 PERSON TRO Y C 45 PERSON CONSTI	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECA NA METRO CUADR ADO COLOCAC G92.56 NA METRO CUADR ADO CUADR	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF E NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE 3AJOS DE REGIS S 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES Y 0 UDICA COMPACT.	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR
2023- 1408 2023- 1398	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO J. MADERO  DESSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 WY LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL	E ESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10  BLE, SUSTITU SE REQUIER 716,779.15  ALLE ALAMO DE 2 LUMINAR 541,281.20	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. AN O.00  CIÓN DE 17.0  AN O.00  QUE COMPRI RIAS EXISTEN  0.00	ROSTATICA DE OCORON 3 LAI (10), ASI COMO (10), ASI	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC  O.00  O.00  O.00  O.00  O.00  MO DESDE EL  O.00  O.00	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMI ON DE M	A, REALIZANE LADO DE ARI STET TUBULAR PARA Y PLAC  O .00  UCCIÓN DE 2,; DUCCIÓN DE 2, DUCCIÓN DE 0.00  O .00  TA EL ARRO  O .00	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00 0 AL LADO S	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  CARPETA ASI JA POTABLE  O.00  UR DE LA CO  0.00	CO CONTEMF N DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00  FÁLTICA; CON ( 32 TOMAS I 0.00  MUNIDAD, CO	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMPE NTIVAS Y 2 E CONTRATO  STRUCCION DOMICILIARIA CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL. 103-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023	N DE 38 THE STATE OF THE STATE	52.02 MP PROD 10.00 MP PROD 10	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 6 DE SEC CIÓN DE 68 PERSON CONSTI	ERIA DE E EXCAV/AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  CCION 40 5 METRO CUADR ADO  COLOCAC  692.56 NA METRO CUADR ADO  RUCCIÓN  536.31 NA METRO CUADR ADO  ADO  CUADR ADO  CUADR ADO  ADO  CUADR ADO  CUADR ADO  CUADR ADO  CUADR ADO  ADO  CUADR ADO  CUA	PVC HIELD PVC HI	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF E NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  E BASE HIDRAU CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE	ABAJOS DE EXC ATERIAL INERTE 3AJOS DE REGIS S 0 ESOR Y 21.02 ML IRA Y 9 POSTES Y 0 UDICA COMPACT.	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR
2023- 1408 2023- 1398 2023- 1396	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DISSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CODENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W 1 LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO DESERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAÍ 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCION MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL	E ESPESOR, FAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63  ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10  BLE, SUSTITU SE REQUIER 716,779.15  ALLE ALAMO DE 2 LUMINAR 541,281.20	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. ANDO PUBLICA A LONGITUD DE GUARNICA O.00 CIÓN DE 17.0 AN O.00 QUE COMPRI RIAS EXISTEN O.00 MENTO CON	CONCRETO IS A CONCRETO IN CONC	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC  O.00  CONTEMPL6 DIDAL. 823.20  O.00  MO DESDE EL  O.00  O.00  HIDRÁULICO; \$	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMI ON DE M	A, REALIZANE LADO DE ARI LADO	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00 0 AL LADO S	TO HIDRAULII TO HIDRAULII ALTURA Y LA S RESTRICTI  CARPETA ASI JA POTABLE  O.00  UR DE LA CO  0.00	CO CONTEMF N DE LOMO D SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.00  FÁLTICA; CON ( 32 TOMAS I 0.00  MUNIDAD, CO	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMP, NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL. 103-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023	N DE 38 THE STATE OF THE STATE	52.02 MP PROD 10.00 MP PROD 10	DE TUB UCTO DI MINARIA 199 PERSON 6 DE SEC CIÓN DE 68 PERSON CONSTI	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECAVA AS	PVC HICLACION, I. ACION, I. CONOLOGO  OBRA A TONOLOGO  OB	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  56 M2 DE P AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE: AROCHI SA DE CV	ABAJOS DE EXO ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0  ESOR Y 21.02 ML RRA Y 9 POSTES Y 0  JLICA COMPACT. 0  CONCRETO HIDI S 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM STRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR
2023- 1408 2023- 1398 2023- 1396	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO MADERO  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DESERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAÍ (613.65 M2 DE PIEDRA BOLA, POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE FANÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÓCOLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 536.3 SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	E ESPESOR, I CAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 3LE, SUSTITL SE REQUIER 716,779.18 ALLE ALAMO DE 2 LUMINAF 541,281.20 1 M2 DE PAVI	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. AN O.00  CIÓN DE 17.0  AN O.00  QUE COMPRI RIAS EXISTEN  0.00	CONCRETO F	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC  O.00  CONTEMPL6 DIDAL. 823.20  O.00  MO DESDE EL  O.00  O.00  HIDRÁULICO; \$	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMI  O.00  LA CONSTRU  O.00  ONSTRUCCIÓ  O.00  KINDER HAS  O.00  SUMINISTRO	A, REALIZANE LADO DE ARI LADO	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00 0 AL LADO S	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTI  CARPETA ASI JA POTABLE  O.00  UR DE LA CO  O.00  TE Y LUMINA	CO CONTEMFA DE LOMO DE SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.0)  SÁLTICA; CON (32 TOMAS I 0.0)  NAL CON DIS  O.0)  MUNIDAD, CO  O.0)	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMP, NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	ITRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE E NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / 20-02-2024 / ULAR DEL LU 01-06-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 /	N DE 38 THE STATE OF THE STATE	52.02 MP PROD 10.00 MP PROD 10	DE TUB UCTO DI MINARI/  199 PERSON  3 DE SEC CIÓN DE CIÓN DE CONSTI	ERIA DE E EXCAV/ AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  CION 40 3 SEÑAL  1,613.6 NA 50 METRO CUADR ADO  CUAD	PVC HICLACION, I. ACION, I. CONOLOGO  OBRA A TONOLOGO  OB	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  56 M2 DE P AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI ATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE: AROCHI SA DE CV	ABAJOS DE EXO ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0  ESOR Y 21.02 ML RRA Y 9 POSTES Y 0  JLICA COMPACT. 0  CONCRETO HIDI S 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR 150542
2023- 1408 2023- 1398 2023- 1396	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE SPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO I. MADERO  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CADENTELLON DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DBSERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAI 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CACOLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN I DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL  DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 536.3 SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	E ESPESOR, I CAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 3LE, SUSTITL SE REQUIER 716,779.18 ALLE ALAMO DE 2 LUMINAF 541,281.20 1 M2 DE PAVI	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. ANDO PUBLICA A LONGITUD DE GUARNICA O.00 CIÓN DE 17.0 AN O.00 QUE COMPRI RIAS EXISTEN O.00 MENTO CON	CONCRETO IS A CONCRETO IN CONC	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC  O.00  CONTEMPL6 DIDAL. 823.20  O.00  MO DESDE EL  O.00  O.00  HIDRÁULICO; \$	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMI  O.00  LA CONSTRU  O.00  ONSTRUCCIÓ  O.00  KINDER HAS  O.00  SUMINISTRO	A, REALIZANE LADO DE ARI LADO	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00 0 AL LADO S	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTI  CARPETA ASI JA POTABLE  O.00  UR DE LA CO  O.00  TE Y LUMINA	CO CONTEMFA DE LOMO DE SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.0)  SÁLTICA; CON (32 TOMAS I 0.0)  NAL CON DIS  O.0)  MUNIDAD, CO  O.0)	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMP, NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE SE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023	N DE 38 THE STATE OF THE STATE	52.02 MP PROD 10.00 MP PROD 10	DE TUB UCTO DI MINARIA  199 PERSON  68 PERSON  50 CONSTI  303 PERSON  STEE EXI	ERIA DE E EXCAV/AS DE TECAVA AS	PVC HICLACION, I. ACION, I. CONOLOGO  OBRA A TONOLOGO  OB	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  56 M2 DE P AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE: AROCHI SA DE CV	ABAJOS DE EXO ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0  ESOR Y 21.02 ML RRA Y 9 POSTES Y 0  JLICA COMPACT. 0  CONCRETO HIDI S 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR 150542
2023- 1396 2023- 2023- 2023- 2023- 2023-	TALUDES Y FONDO A MANO, PLANTILLA O CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, HABILITADO DE 26 TOMAS DOMICILIARIAS Y 2 LOTES DE PIEZ PARA ALUMBRADO, TUBO PAD, CABLE, BASES PIRAMIDALES Y CONTRO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO MADERO  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRUCCIÓN DE CONCRETO DE SECCION DE 20X40 CM CONSTRUCCIÓN DE 80 W Y LA SUSTITUCIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES.  EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO  DESERVACIONES SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTAÍ (613.65 M2 DE PIEDRA BOLA, POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE FANÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CÓCOLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN I COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS Y SUSTITUCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL  DESERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 536.3 SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO	E ESPESOR, I CAS ESPECIAL LOE ALUMBE 2,718,788.63 ALLE CON UN DE 809.51 ML 1,860,133.10 3LE, SUSTITL SE REQUIER 716,779.18 ALLE ALAMO DE 2 LUMINAF 541,281.20 1 M2 DE PAVI	PRUEBA HIDR LES, SE COLC. ANDO PUBLICA A LONGITUD DE GUARNICA O.00 CIÓN DE 17.0 AN O.00 QUE COMPRI RIAS EXISTEN O.00 MENTO CON	CONCRETO IS A CONCRETO IN CONC	E HERMETICIE MPARAS NUE* LA COLOCAC  O.00  CONTEMPL6 DIDAL. 823.20  O.00  MO DESDE EL  O.00  O.00  HIDRÁULICO; \$	DIA PULGAD, AD, ACOSTILI (AS CON POS ON DE MAMI  O.00  LA CONSTRU  O.00  ONSTRUCCIÓ  O.00  KINDER HAS  O.00  SUMINISTRO	A, REALIZANE LADO DE ARI LADO	O UN CIRCUI FINA DE 15 CM DE 7.5 M CM DE 7.5 M CM A Y 4 SEÑALE 37.78 M2 DE LÍNEA DE AGI 0.00 0 AL LADO S	TO HIDRAULIO I POR ENCIMA ALTURA Y LA S RESTRICTI  CARPETA ASI JA POTABLE  O.00  UR DE LA CO  O.00  TE Y LUMINA	CO CONTEMFA DE LOMO DE SUSTITUCIO (AS O PREVE 0.0)  SÁLTICA; CON (32 TOMAS I 0.0)  NAL CON DIS  O.0)  MUNIDAD, CO  O.0)	PLANDO LA INE TUBO, ACA N DE 9 LAMP, NTIVAS Y 2 E CONTRATO  ISTRUCCION DOMICILIARIA  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO  CONTRATO	TRODUCCIOI RREO DE MA ARAS EXISTE SE NOMENCL/ 03-07-2023 / 15-10-2023 / 15-10-2023 / 20-02-2024 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023 / 10-07-2023	N DE 38 THE STATE OF THE STATE	52.02 MP PROD 10.00 MP PROD 10	DE TUB UCTO DI MINARIA  199 PERSON  68 PERSON  50 CONSTI  303 PERSON  STEE EXI	ERIA DE E EXCAV/ AS DE TEC  2,237.7 NA 8 METRO CUADR ADO  CION 40 3 SEÑAL  1,613.6 NA 50 METRO CUADR ADO  CUAD	PVC HICLACION, I. ACION, I. CONOLOGO  OBRA A TONOLOGO  OB	DRAULICO, I RELLENO DI GIA LED, INC AYUNTAMIEN TO  ANCHO POF SE NOMENCI AYUNTAMIEN TO  322.73 M2 E AYUNTAMIEN TO  56 M2 DE P AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO  AYUNTAMIEN TO	NCLUYENDO TR E 28.16 M3 DE M CLUYENDO TRAE CONSTRUCCIONE: HAIDE S.A. DE C.V.  R 12 CM DE ESPI LATURA, MAMPA JRU TRITURADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV  AVIMENTO CON ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONE: AROCHI SA DE CV	ABAJOS DE EXO ATERIAL INERTE BAJOS DE REGIS S 0  ESOR Y 21.02 ML RRA Y 9 POSTES Y 0  JLICA COMPACT. 0  CONCRETO HIDI S 0	AVACION, AFINE DE E EN CAPA DE 20 CM ITRO SUBTERRANEO  154271  DE FORJADO DE CON LUMINARIAS LE 156952  ADA, COLOCACIÓN D 159731  RÁULICO. SUMINISTR 150542

	TELESECUNDARIA																			
Г	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCIÓN CON O										,								,	RÁN 275.59 ML DE
	DENTELLÓN PARA PROTEGER EL PAVIMENTO, SE REHABILITARA 244.03	ML DE LINEA	DE AGUA PO	TABLE DE 2",	SE COLOCAR	RA UNA CAJA	DE VALVULAS	SY 12 TOMAS	DOMICILIARI	IAS, INCLUYE	LA REPOSIC	ION DE 7 LUM	NARIOS	LED [	DE 80W Y LA	COLOCA	CION DE 7 LUI	MINARIOS NUEVO	S.	
20	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	1,759,999.85	0.00	1,759,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 /	100.00 1			4.5 OBR	AYUNTAMIEN		0	161031
13	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD											25-09-2023	%	%	PERSONA 3		ТО	RODRIGUEZ		
	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CALLE PRINCIPAL													- 1	MET	RO		RAMOS		
	DAN 300E DEL TERREMOTO, CALLE FRINCIPAL													- 1	CUA					
- ⊢-		ALLE CONTUN	A LONGITUD	TOTAL DE 440	METROOF	ADDOVOVE	HOLIL AD EO E	N DOO OADD	U EO DE E ME	TDOO OADA	LINIO CONOT	DUOQU'NI DE 4	10150	METD	AD		NAVARATE OF	14 40 METROO DE	OLIA DALIOLIA I. O 40 O	NETDOO DE
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA C												,		US CUADRAL	OS DE I	PAVIMENTO; 3/	1.10 METROS DE	GUARNICION; 343.6	9 METROS DE
	BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 2 DE SEÑALÉTICAS RESTRICTI	VAS Y 2 DE N	OMENCLATUR	RA, MAMPARA	DE LA OBRA	Y 5 POSTES I	NUEVOS CON	LUMINARIAS	LED, ASI COI	MO LA SUSTI	FUCION DE 3	LUMINARIAS I	XISTEN	ITES.						
		22,118,292.24	0.00	22,118,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
_		•							•		•	•		_		_	•			

# Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL	1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 /	100.00	100.00	48,106	300.00 A	ACCIONA		GRUPO IMLUX SA	0	0
523	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO											06-06-2023	%	%	PERSONA	LUMIN	Т	O	DE CV		
																ARIA					
	OBSERVACIONES ADQUISICION DE 300 LUMINARIAS TIPO LED																				
		1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1							, and the second	·		

# Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fi	inanci Ber	eficiari Meta	as Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 1413	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE ESCONTRIA A 94 MTS ADELANTE DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS	3,487,968.89	0.00	0.00	3,487,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 04-11-2023	100.00 10 %	00.00 % PEF	2,119 RSONA 2 METF CUAL ADO		AYUNTAMIEN TO	ENDER MEDINA PAZ	0	0
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE CALL NOMENCLATURA, MAMPARA INFORMATIVA Y 6 POSTES NUEVOS CON LU	E CON CONC JMINARIAS LE	RETO HIDRAI	JLICO CON UI SI COMO LA S	NA LONGITUE	TOTAL DE 26 DE 5 LUMINAI	3.30 METROS	S, CUYOS TRA	ABAJOS FUER	ON LA CONS	TRUCCIÓN DE	2119.72 M2 I	DE CONC	RETO HI	DRáULICO;	505.67 N	//2 DE BANQU	ETA. SUMINISTRO	Y COLOCACIÓN DE	2 SEñALéTICA DE
2023- 1890	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (LADO PONIENTE, DE 157 M DESPUÉS DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO) Y EN EL TRAMO DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS CON BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,899,915.91			1,899,915.91		0.00	0.00	0.00		CONTRATO	31-07-2023 / 22-11-2023	100.00 10 %		190 3,570 RSONA 0 METF CUAL ADO	RO DR D		SANCHEZ	0	0
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE 474.2 CONSTRUCCIÓN DE 3349.24 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASF		BACHEO SUPE	ERFICIAL A BA	SE DE CARP	ETA DE CONC	RETO ASFAL	TICO, REHAB	ILITACIÓN DE	693.26 M2 DE	BACHEO PR	OFUNDO A BA	ASE DE C	ARPETA	DE CONCF	RETO ASI	FALTICO EN O	CALIENTE. RENIVE	ELACIÓN DE 10 POZ	OS DE VISITA.
2023- 1892	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE PLATANARES A CALLE CERRITOS	1,689,407.61	0.00	0.00	1,689,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-10-2023	100.00 10 %	00.00 % PEF	33 845.: RSONA METF CUAL ADO	34 OBRA RO DR D	AYUNTAMIEN TO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	0
	DBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE 85.40 CONSTRUCCIÓN DE 13 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONST DBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE NUEVO CON LUMINARIA	RUCCIÓN DE	3 DESCARGA	S. RENIVELA	CIÓN DE 3 PC	ZOS DE VISIT			, 10, 10, 00, 10.			0.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0 00		00,			ICCIÓN DE 266.33 M STRICTIVA Y PREVE	
		7,077,292.41	0.00	0.00	7,077,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

# Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi ero	Beneficiai os	i Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
1883	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE 63.00 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. MERCEDES VARGAS AGUNDIS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS		0.00	432,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-09-2023	100.00 %		140 ALUMNO		OBRA		ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	169540
	OBSERVACIONES SE CONSTRUIRÁN 63.00 METROS DE BARDA PERIME	TRAL A BASE	DE MURO DE	TABIQUE RO	JO COMÚN C	ON ACABADO	APARENTE.														
4157	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E. R. 6.00X8.00 MTS AISLADA-ADOSADA CON ZAPATA, EN EL J. N. FRIDA KAHLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS			596,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11-11-2023 / 01-02-2024			ALUMNO	AULA		10	RODRIGUEZ AVALOS	0	284741
	OBSERVACIONES SE CONSTRUIRÀ UN AULA AISLADA ADOSADA ESTRU ALUMINIO, PROTECCION DE VENTANAS, PUERTA, INSTALACIONES ELEC					MTS, MEDIA	NTE ZAPATA (	CORRIDA, CA	DENAS Y CAS	TILLOS DE C	ONCRETO F'C	C= 250 KG/CM	2, MUR	O DE T	ABIQUE	ROJO R	ECOCI	DO, PISO DE	LOSETA DE CER	AMICA ESMALTADA,	CANCELERIA DE

 CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 58.22 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. OCTAVIO PAZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, FRACC. CAMPESTRE GAMA V	648,832.64	0.00 648	,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	35.00 %30.0	0 % 35 ALUN	1.0 INO BAR PER ETR	DA RIM		TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	400163
OBSERVACIONES SE CONSTRUIRÁN 27.00 METROS DE BARDA PERIME BARDA MURO REJA, A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN Y BAR								ONCRETO DE	F'C = 250 KG	/CM2 DE 25X	15 CM, 20X35	CM Y 25X	16 CM AS	si сомо	CASTILI	LOS DE CONC	RETO F'C= 250 KG	6/CM2 DE 25X15 CM	Y 31.22 MTS DE
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,677,571.32		,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

# Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA\*\*

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fin	anci Benef	ciari Meta	s Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
													е	ro os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE	959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 /	33.00 %40.0	00 % 60	1.00	OBRA	AYUNTAMIEN		0	391455
5534	530.92 M2 EN EL CETIS NO 106, CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA											11-03-2024		ALUM	NO PLAZ	A	то	CONSTRUCTOR RODCOVA SA DE		
	JARDINES DEL ALTO														CIVIC	A		CV		
	OBSERVACIONES SE CONSTRUIRA 530.95 M2 DE PISO DE CONCRETO F	'C= 150 KG/C	M2 DE 10 CM	S DE ESPESO	R, A BASE DE	ZAPATA CO	RRIDA, MURE	TE DE ENRAS	E, JUNTA DE	DILATACION,	REUBICACIO	N DE REGIST	RO ELEC	TRICO Y F	ODAPIE [	DE CON	CRETO, ASI T	AMBIEN SE COLO	CARA MAMPARA IN	FORMATIVA DE LA
	OBRA.																			
		959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

### Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi E ero	Beneficiari os		ipo Ej bra	ecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
5537	BARRIO DE GUADALUPE / CONSTRUCCIÓN DE 92.36 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN E. P. VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE	832,318.90	0.00	,,	0.00	0.00	0.00					28-12-2023 / 11-03-2024				BARDA PERIM ETRAL	ТО	N	RODRIGUEZ MARTINEZ	0	410176
	OBSERVACIONES SE CONSTRUIRAN 92.36 METROS DE BARDA PERIME					ON ACABADO	APARENTE,	CADENAS DE	CONCRETO					25X16	CM ASÍ C					(G/CM2 DE 25X15 CI	
4160	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 95.35 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS.	669,042.33	0.00	669,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	100.00 %	100.00	150 ALUMNO		BRA AYUN TO		ING. SALVADOR JIMENEZ MORENO	0	375057
	OBSERVACIONES EL AVANCE FINANCIERO REAL A LA FECHA DEL 29 DE CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M	2).			95.35 METRO	S DE BARDA	PERIMETRAL	A BASE DE N	MURO DE TAB	IQUE ROJO C	OMÚN CON A	CABADO APA	ARENTE	, CADE	NAS DE Ĉ	ONCRET			6/CM2 DE 25X15	CM, 20X35 CM Y 25X	
	LABOR VIEJA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESC. PRIM. RURAL ESFUERZO CAMPESINO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LABOR VIEJA	1,168,669.19		1,168,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 06-02-2024	80.00 %4		ı	OO TE OE CHADO EN ÁREA DE IMPARTICI ÓN DE EDUCA CIÓN FÍSICA	то		ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	271420
	OBSERVACIONES SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTI							DIANTE ZAP	ATAS AISLADA	AS, COLUMNA	S DE CONCR	ETO DE 4.00	MTS DE	ALTUR	RA, ESTRU	CTURA N	/IETALIC	A E INSTA	LACIÓN DE LAM	INA PINTRO.	
		2,670,030.42	0.00	2,670,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

# Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fina	ınci Benefici	ari Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
													er	o os		Obra				
3561	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E.R. 6.00X8.00 MTS AISLADA CON ZAPATA, EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO.	692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 18-01-2024	100.00 95.0 %		1.00 AULA		AYUNTAMIEN TO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	375711
	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6X8 MTS CON ZAPATA ( ALMA DE MADERA.	CORRIDA, MU	ROS DE TABI	QUE CON API	_ANADO Y TE	RMINADO CC	N PINTURA, F	PISO DE CON	CRETO DE 10	CMS DE ESP	ESOR, VENTA	NAS CORREI	DIZAS, LAM	IPARAS FL	JORECE	NTES, I	LOSA DE CON	ICRETO CON IMP	ERMEABILIZANTE Y	PUERTA CON
		692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

### Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL DE	228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-11-2023 /	100.00	100.00	2,982	19.00	ACCION/	YUNTAMIEN	AZHAEL ENRIQUE	0	0
3031	EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE CIUDAD				·							30-11-2023	%	%	ALUMNO	AULA		ГО	GARCIA SALAZAR		
1	FERNÁNDEZ																				

OBSERVACIONES SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE 19 PANTALLAS S	MART-TV CO	N WIFI DE 43'	PARA EQUIF	AR TELESEC	JNDARIAS DE	L MUNICIPIO	Y CON ELLO	APOYAR EL [	DESARROLLO	DE LOS EST	UDIANTES AS	SI COMO	EVITA	R EL REZ	ZAGO S	OCIAL		
	228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

# Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico Fin	anci Benefic	iari Meta	s Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
													е	ro os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÂNDEZ / REHABILITACIÓN DE 325.14 M2 DE	304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 /	100.00 53.0				AYUNTAMIEN		0	0
3574	MPERMEABILIZANTE EN AULAS EN J.N. ROSAURA ZAPATA, EN											16-12-2023	%	ALUM	NO AULA	١	то	GUILLEN MENDEZ		
	CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO															1				
	OBSERVACIONES SE REHABILITARÁ 1 EDIFICIO QUE ALOJA 5 AULAS, S.	ANITARIOS, B	IBLIOTECA Y	BODEGA CON	I ÁREA TOTA	L DE 325.14 M	2 POR MEDIO	DEL SUMINS	TRO Y COLO	CACIÓN EN LO	OSAS DE MOI	RTERO ASFA	LTICO SLU	IRRY FORM	MADO PO	R LA M	ZCL DE 150 l	TS DE EMULSIÓI	N ASFALTICA ESPE	CIAL, 100 LTS DE
	AGUA Y UN METRO CUBICO DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A	IMPERMEBILI	ZAR.	_																
		304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

# Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: REHABILITACIÓN Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari		Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE 520.34 M2 DE	399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 /	80.00 %	ero 30.00 %	0S 66		Obra OBRA	AYUNTAMIEN	GABRIEL BADILLO	0	0
5540	MPERMEABILIZANTE EN AULAS EN ETV. MIGUEL HIDALGO DE	,										15-03-2024			ALUMNO	AULA	1	ТО	SANJUAN		
	LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ																				
	OBSERVACIONES SE REHABILITARÀ UN TOTAL DE 520.34 M2 POR MED CON UN ESPESOR PROMEDIO 2.00 CM. PARA DESPUES SEGUIR CON EL																				
	TRASLAPES CON GRAVILLA	SUMMISTRO	I COLOCACI	ON DE IMPER	IVILABILIZAN	I E A.F.F. DE 4	IVIIVI ACABADO	JGRANULAN	COLOR TERM	ACOTA, IVIEN	IDRANA DE N	LI OLKZO DI	LIDINA	V DE VIE	JKIO DE 9	U GIVICI	IVIZ, CO	LOCADO CO	N TERMOFOSION	INCLUTENDO SELE	ADO DE
		399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi ero	Beneficiari os	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, 1ER PRIVADA DE ALDAMA	30,124.53	0.00	30,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	21-07-2023 29-02-2024	90.00 %	6 100.00	11 PERSONA		OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA D (CFE)	CFE	0	205690
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA	DE LINEA DE	BAJA TENSIO	ON, CONSTRI	JCCION DE A	COMETIDAS N	/ONOFASICA	S AEREAS E I	NSTALACION	DE UNA SUB	STACIÓN CO	N TRANSFO	RMADO	OR MON	OFASICO	AEREC					•
4163	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE 4TA PRIV. DE JUÁREZ	136,959.34	0.00	136,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	29-02-2024			25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIEN TO	CFE	0	377099
	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓ		ANSFORMAD	OR, INSTALA	CIÓN DE ACC	METIDAS MO	NOFASICAS A	EREAS, INST	ALACIÓN DE 1	TRANSFORM <i>A</i>	NDOR MONOR	ASICO AERI	EO 25-K	CVA							
4165	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE PARAÍSO	85,514.25	0.00	85,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON MUNICIPAL	01-11-2023 31-12-2023	/ 100.00	100.00	20 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	TO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	377594
	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, BUS D	E TRANSFORM	MADOR, INSTA	ALACIÓN DE '	TRANSFORM	ADOR MONOF	ASICO AERE	O 25-KVA. INT	<b>TERCALACIÓN</b>	DE POSTE D	E CONCRETO	DE 12 M, IN	ISTALA(	CIÓN D	E ACOME	TIDAS M	/ONOF	ASICAS AERI	EAS.		
4166	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	58,796.73	0.00	58,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-11-2023 31-12-2023	/ 100.00	100.00	25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	TO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385277
	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, BUS D	E TRANSFORM	MADOR, INST	ALACIÓN DE	TRANSFORM	ADOR MONOR	ASICO AERE	O 25-KVA, INS	TALACIÓN DE	ACOMETIDA	S MONOFAS	CAS AEREA	S.	•	•				•		•
4167	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO TERCERO, CALLE 2DA PRIV. DE PROL. DE EMILIANO ZAPATA	16,713.55	0.00	16,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-11-2023 31-12-2023	/ 100.00 %	100.00	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385554
	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, INSTAI	ACION DE AC	COMETIDAS M	IONOFASICAS	S AEREAS.																
2435	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE LOS PIÑA	108,032.18	0.00	108,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2023 21-09-2023	/ 100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	4.00 POSTE		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA D (CFE)	CFE	0	205577
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA	DE MEDIA TE	ENSION, CON	STRUCCION	DE BAJA TEN	SIÓN, CONST	RUCCION DE	ACOMETIDAS	MONOFÁSIC	AS AEREAS E	INSTALACIO	N DE UNA S	UBEST/	ACIÓN (	CON TRAN	ISFORM	MADOR	MONOFASIO	O AEREO 10 KVA	· \.	-
3549	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA	90,007.85	0.00	90,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2023 29-02-2024	/ 15.00 %	% 100.00 %	11 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	TO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	376160
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE REI	D ELECTRICA	E INSTALACIO	ON DE TRANS	FORMADOR	MONOFASICO	AEREO -15 k	VA-13200-24	0/120V												
		526,148.43	0.00	526,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

### Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	a Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficia os	ri Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 4541	CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, PRIV. DE	100,962.58	0.00	100,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	29-02-2024 / 29-02-2024			19 PERSON	4.00 A POSTE	OBRA	AYUNTAMIEN TO	CFE	0	383828
-	FRANCISCO VILLA  OBSERVACIONES CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA, C	CONSTRUCC	CIÓN DE LINE	A DE MEDIA T	ENSIÓN AFRI	EA, INSTALAC	IÓN DE ACOM	IETIDAS MON	JOFASICAS AF	FREAS											
2023-	- BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ÉLECTRICA EN	37,902.04	0.00	37,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 /	15.00 %	6 100.00	8	1.00		AYUNTAMIEN	CFE	0	384757
4542	CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, CALLE											29-02-2024		%	PERSON.	APOSTE		ТО			
-	FRANCISCO VILLA  DBSERVACIONES INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA AEREA. INTERC	CALACIÓN F	DE POSTE DE	CONCRETO	DF 12 M BUS	DE TRANSFO	RMADOR INS	TALACIÓN DE	E TRANSFORI	MADOR MON	OFASICO AFE	RFO-10 KVA-1	13200-2	40/120	<u> </u> V		<u> </u>				
2023-	- CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN	312,001.96	0.00	312,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17-07-2023 /		6 100.00	94	6.00	OBRA	COMISION	CFE	0	204796
1893	CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIV. DE CIENEGUILLA											29-02-2024		%	PERSON.	POSTE		FEDERAL DE ELECTRICIDA			
											ÉBELOENI		<u> </u>	011000				D (CFE)	110510100		
0000	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIRÀ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA	A DE MEDIA	TENSION, CC	NSTRUCCIO	N DE LINEA DI	E BAJA TENSI	ON, INSTALAC	CION DE ACO	METIDAS MO	NOFASICAS A	AEREAS E INS	STALACION D	E UNA	SUBES	TACION	CONTR		RMADOR MC			
	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LÓPEZ	194,824.47	0.00	194,824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ON DIRECTA	29-02-2024	98.00 %	% 100.00 %	PERSON.	1.00 A POSTE		AYUNTAMIEN TO	CFE	0	236866
⊢	OBSERVACIONES CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN. CONST	BLICCIÓN D	E I INEA DE E	DA IA TENICIÓN	I CONTRICO	TON DE ACON	IETIDAS MON	OEVSIOVS VE	EDEAS E INIST	AL ACION DE	TINIA CLIDECT	EACION CON		EODMA	DOB MO	NOEAS		REO 25 KVA	120 \/		
2023		381,334.29	0.00	381,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 /	1100.00	100.00	56	9 00	100712	COMISION	CFF	0	205119
1894	CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SERMÓN, CALLE	301,334.25	0.00	301,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0011110110	31-12-2023	%	%	PERSON	A POSTE		FEDERAL DE	0.2	U	203119
												31-12-2023	l					ELECTRICIDA			
	CALIFORNIA Y CARRETERA SERMÓN-SAUCILLO																	D (CFE)			
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA	A DE MEDIA	TENSIÓN, CO	ONSTRUCCIÓ	N DE LÍNEA DI	E BAJA TENSI	ÓN, INSTALAC	CIÓN DE ACO	METIDAS MO	NOFÁSICAS A	ÁÉREAS E INS	STALACIÓN D	E DOS	SUBES	TACIONE	S CON	TRANS	FORMADORE	S.		
2023-	- SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD	9,083.44	0.00	9,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI		100.00	100.00	4	1.00		AYUNTAMIEN	CFE	0	223705
3027	FERNÁNDEZ, SOLANO, PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA										ON DIRECTA	02-09-2023	%	%	PERSON.	POSTE		то			
	OBSERVACIONES LA OBRA CONSISTE EN INTERCALAR POSTE DE CONCR	RETO DE 9 N	METROS Y VE	STIDO DE ES	TRUCTURA D	E BAJA TENS	ION E INSTAL	ACION DE AC	OMETIDA MO	NOFASICA	-	-							-		-
	1	,036,108.78	0.00	1,036,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			T								

# Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico F	inanci E	Beneficiari	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 453	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), PRIMERA TEMPORADA.	1,297,880.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 1 %		239 PROD I UCTOR	.20 TOA			INSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ E MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIMEBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORM											S SE ENTREG	SAN A PR	ODUC	TORES DI	LAS C	COMUN	IDADES DE /	ATOTONILC, BAR	RIO DE GUADALUPI	E, CABECERA
2023- 454	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA PARA MAÍZ GRANO (CRM77)	199,080.00	0.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00	0.00	99,504.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 1 %		10 PRODU CTOR		CCIONA T	0	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES ADQUISICION DE 72 BULTOS DE MAIZ GRANO. ESTE	APOYO SE EN	NTREGA EN C	ABECERA MU	NICIPAL, ATC	OTONILCO, MO	ORILLOS, LAB	OR VIEJA,LA	REFORMA, O.	JO DE AGUA [	DE SOLANO, I	A NORIA									
2023- 1907	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA			0.00	648,940.00		0.00	0.00			ON MUNICIPAL	17-07-2023 / 29-09-2023	%	%	UCTOR	NELAD A	Т	0	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Ö	Ō
	OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ E											S SE ENTREG	SAN A PR	ODUC	TORES D	LAS C	COMUN	IDADES DE /	ATOTONILC, BAR	RIO DE GUADALUPI	E, CABECERA
	MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIMEBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORM	ЛА, LA REFOR	MITA, LABOR				LANO, SAN J	OSE DEL TER	REMOTO, SAI												
		2,794,840.00	0.00	0.00	1,397,456.00	0.00	0.00	0.00	1,397,384.00	0.00	1										

### Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi ero	Beneficia	ri Metas	Tipo Ohra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023- 1904	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00		ADMINISTRACI ON MUNICIPAL					U 1.00 LOTE DE EQ UIPO		AYUNTAMIEN TO	SEDARH	0	0
	OBSERVACIONES SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARF TRACTORES.	PARA LA ADO	QUISICIÓN DE	1 LOTE DE E	QUIPO DE MA	QUINARIA AC	RICOLA Y/O I	MPLEMENTO	S AGRICOLAS	COMO: REM	OLQUES, RAS	STRAS, ARAI	OOS, M	OLINOS	FORRA	JEROS,	ASPER	SORAS DE T	RACTOR, ASPERS	SORAS DE MOTOR, I	MOTOBOMBAS Y
	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACI ON DIRECTA	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %		U 1.00 LOTE DE EQ UIPO		AYUNTAMIEN TO	SEDARH	0	0

2023- CIU 4545	UDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E	200,000.00											·, / LADO	14, 1 100, DIL	LDO, IVAO	TIVILLO, COOTTILL	A Y EQUIPO DE PI	(OTECCION)	
IMI	PLEMENTOS COMUNITARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 18-01-2024	100.00 100	0.00 25 PROD % CTOR	U 1.00 AC LOTE DE EQ UIPO	CCIONAYUNTAMIEN TO	PROVEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA DE CV	0	0
	SERVACIONES ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICO TIVIDADES AGRICOLAS, AHORRANDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO, INC					750,000.00	GUIRAS), M	OTOBOMBAS	Y MOTOSIER	RRAS, CON LA		E ATENDER	A DEMAN	NDA DE SOL	ICITUDES	YA QUE PROPOR	CIONAN UNA GRA	AN VENTAJA PARA R	EALIZAR LAS

### Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / MANTENIMIENTO DE RIEGO	494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	CONTRATO	28-11-2023	100.00	100.00	20 PRODU	80.00 H	ACCION/	AYUNTAMIEN		0	0
4546	TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN)											18-12-2023	%	%	CTOR	ECTÁR EA	ľ	ТО	PEREZ MANZANO		
	OBSERVACIONES SE ADQUIRIRA TRAMOS DE 6 METROS DE TUBERIA D	E PVC TIPO 5	EN MEDIDAS	DE 3, 4, 6 Y 8	PULGADAS,	PARA LINEAS	DE CONDUC	CIÓN AGRICO	DLA, CON LA I	INALIDAD DE	ATENDER S	OLICITUDES	DE SOC	IEDAD	ES PROD	UCTIVA	S Y PR	OPIETARIOS	DE TIERRAS AGI	RICOLAS, PARA QUE	CUENTEN CON
	NFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR EL DESF	ILFARRO DEL	VITAL LIQUIE	00.																	
		494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00								-			

#### Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

0	bra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
20 5		CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	CONTRATO	13-06-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00	80 PRODU CTOR	655,750 .00 METRO LINEAL			JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
			697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00											

### Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	I EIGE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Eigigo E	inonoi D	onoficiari M	etas Tipo	Eiecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
Obia	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	PAISWON	FFIVI	Directa Estatai	Directa i ederar	Namo 20	bellelicianos	Ollos	Wodalidad	IIIICIO/Termino	FISICO	ero	OS OS	Obra	a Ejecutor	Contratista	# IVIIDS FISE	# IVIIDS FAISIVION
3563	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO PORCINO	99,796.00	0.00		49,830.00	0.00		0.00	49,966.00		CONTRATO	21-11-2023	%	%	CTOR 00 G	KILO RAM O	то	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE 301 BULTOS (12040 KG) DE ALIMENT PRODUCTORES PORCINOS DEL MUNICIPIO.	TO DE MANTE	NIMIENTO BA	LANCEADO P	ARA FINALIZ	ACIÓN DE CE	RDOS DE TRA	SPATIO EL C	UAL CONTIEN	E GRANOS Y	CEREALES N	MOLIDOS, SA	LVADO D	E TRIG	O Y MAİZ. I	N PRESI	ENTACIÓN DE	BULTO DE 40 KG (	CADA UNO DISTRIBI	UIDO A
2023- 3568	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO	355,328.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	CONTRATO	16-11-2023 / 21-11-2023	100.00 1 %	100.00 9: %	2 PRODU 55 CTOR 00 G	520. ACCIO KILO RAM O	NAYUNTAMIEN TO	I YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE 1388 BULTOS (55,520 KG) DE ALIME	NTO BALANC	EADO PARA G	SANADO EN M	ANTENIMIEN	TO, EN PRES	ENTACIÓN DE	BULTO DE 4	0 KG CADA UN	IO. PARA LA	ALIMENTACIO	ON Y NUTRICI	ON QUE	SERVIE	RA PARA E	DESARF	ROLLO Y CREC	IMIENTO DE SU O	SANADO BOVINO.	
2023- 4547	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS DE ALFALFA)	119,850.00		0.00	119,850.00		0.00	0.00	0.00			22-03-2024			CTOR FO	RRA JE ACA)	NAYUNTAMIEN TO	CASTRO CASTILLO	0	0
	OBSERVACIONES ADQUISICIÓN DE 731 PACAS DE ALFALFA CON UN PE DEBIDO AL ESTIAJE QUE SE PRESENTA.	SO APROXIM	IADO DE 25 A	30 KG CADA F	PACA, LAS CL	JALES SE ENT	REGARAN A	LOS GANADE	ROS DE LAS 2	ONAS DEL C	AÑÓN Y EL P	LAN DE ARRI	BA DEL I	MUNICII	PIO DE CIU	DAD FER	NÁNDEZ, PAR	A EL MANTENIMIE	NTO Y ALIMENTACI	ÓN DEL GANADO
		574,974.00	0.00	0.00	347,344.00	0.00	0.00	0.00	227,630.00	0.00										

### Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiar	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 /	100.00	100.00			ACCION		ALAMBRES POTOSI	0	0
520	PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL											16-06-2023	%	%	UCTOR	CERCO		го	SA DE CV		
	MANTENIMIENTO DE CERCOS																				
	OBSERVACIONES ADQUISICION DE 538 PIEZAS DE ROLLO DE ALAMBRE	DE PUAS GR	UESO MARCA	NOVILLO, CA	ALIBRE 12.5 D	E 300 ML Y C	ON UN PESO	DE 34 KG EL	CUAL SERÁ D	ISTRIBUIDO /	A GANADERO	S DE LAS LO	CALIDA	DES D	EL MUNIC	IPIO DE	CIUDA	D FERNAND	EZ		
		499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

\_\_\_\_

### Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obr	a .	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termin	o Fisico	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
															ero	os		Obra				
2023	3- C	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DE	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-12-2023	/ 100.00	50.00 %	600	3.00	OBRA		ING. SALVADOR	0	0
454	4 s	ALUD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ											22-01-2024	. %		PERSONA	CASA	ı	го	JIMENEZ MORENO		
	Γ	, 1205 522 MOTHON TO 52 01057 15 1 21 11 11 11 1522															DE					
																	SALUD					
	О	BSERVACIONES LA OBRA CONSISTIRÀ EN LA REHABILITACIÓN DE LA	S INSTALACIO	NES EN LAS	CASAS DE SA	LUD UBICADA	AS EN LA CAB	ECERA MUNIO	CIPAL, COLO	NIA 20 DE NO\	/IEMBRE Y O	JO DE AGUA	DE SOLANO	, A LO CI	UAL SE	INSTALA	RÁ 395.	35 ME	TROS CUADI	RADOS DE IMPER	MEABILIZANTE DE F	FIBRA DE VIDRIO
1		E 6 MM DE ESPESOR, SE APLICARÁN 1917.96 METROS CUADRADOS DE																				
1	М	IEJOR ILUMINACIÓN EN ÁREAS DE ATENCIÓN; ASÍ MISMO SE EQUIPARÁ	CON ESCRI	ORIOS, EQUI	PO DE CÓMPI	JTO E IMPRE	SIÓN ASÍ CON	<b>IO ARCHIVER</b>	OS PARA RE	SGUARDO DE	<b>DOCUMENTA</b>	ACIÓN Y SILL	AS PARA ÁR	EAS DE	<b>ESPER</b>	A; EN CU	IANTO A	L EQU	PO MÉDICO	SE SUMINISTRAF	RÁ 1 UNIDAD DENTA	L ELECTRICA, 2
	С	AVITRONES PARA LIMPIEZAS DENTALES, 1 ROBOTIN PARA ATENCIÓN I	DENTAL, NEB	ULIZADORES,	OXIMETROS,	BAUMANÓM	ETROS, ESTE	TOSCOPIOS Y	/ ESTUCHES	DE DIAGNÓST	TICO, ASÍ COI	MO UNA BÁS	CULA TANITA	A PARA	ATENC	IÓN NUTR	RICIONA	L.				·
			748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	_												•		_							

### Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficia	ri Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
														ero	os		Obra				
2023-	CIUDAD FERNÂNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 /	100.00	50.00 %		2,900.0	OBRA	AYUNTAMIEN		0	413127
3030	CIUDAD FERNANDEZ											10-12-2023	%		PERSON.	٩ 0			SALOMON LOREDO		
													l			METRO			FLORES		
													l			ADO	9				
																ADU					
	OBSERVACIONES CONSTRUCCION DE 2900 M2 DE PISO FIRME DE 8 CM	IS DE ESPESO	OR CON CONC	CRETO PREMI	EZCLADO. MA	ALLA ELECTR	OSADA														
		1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

#### RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO	20,461,784.20	0.00	770,585.62	19,447,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	244,150.00
INSTITUCIONAL									
ADMINISTRACION PÚBLICA.	2,322,106.98	0.00	0.00	2,322,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									
ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS	1,875,710.18	0.00	664,885.05	1,210,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDIRECTOS*									
AGUA Y SANEAMIENTO	5,463,159.56	0.00	5,463,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,266,846.90	0.00	0.00	2,266,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	31,243,198.41	0.00	22,808,458.00	8,234,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EDUCACION	6,933,209.51	0.00	5,999,513.52	933,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,562,257.21	0.00	1,562,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,760,638.01	0.00	0.00	3,540,212.01	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	3,909,418.88	0.00	0.00	3,909,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS									
SALUD	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,994,963.00	0.00	38,716,619.00	42,613,768.00	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	444,150.00

Techo FISM: **38,716,619.00** Techo FFM: **42,613,768.00** 

Disponible FISM: **0.00**Disponible FFM: **0.00** 

\_\_\_\_\_\_