

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2434	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE TECHADO DEL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2023 / 17-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	43199
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 228.36 M2 DE LAMINA, 193.96 M2 DE POLICARBONATO EN CUBIERTA Y 79.65 M2 DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION DE MATERIAL, ASI COMO LA FABRICACION Y MONTAJE DE 467.13 KG DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, COLOCACION DE 234.60 M2 DE CUBIERTA METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO, 5.20 ML DE CUMBRERA CABALLETE DENTADO DE LAMINA PINTRO, 18.20 ML DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, 10.20 ML DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, 162.17 M2 DE FALSO PLAFON, 14 LUMINARIAS DE EMPOTRAR LED MARCA LEDVANCE MODELO DOWNLIGHT 35W, ADEMAS DE INSTALACION ELECTRICA, LA COLOCACION DE 193.96 M2 DE CUBIERTA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO CELULAR APERLADO DE 6 MM, 63.77 M2 DE CERCA DE MALLA CICLONICA Y 184.20 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCION DE 24.82 M2 DE MURO DE BLOCK PARA ENRASE Y LIMPIEZA FINAL.		770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-514	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-07-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0
		85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-515	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9,810,595.36	0.00	0.00	9,810,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	50.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- DENTRO DE LAS PRESTACIONES SE CONSIDERA: COMPENSACIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONA, AGUINALDOS, PRESTACIONES CONTRACTUALES																					
2023-517	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS OPERATIVOS	2,594,569.39	0.00	0.00	2,594,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV, COMBUSTIBLES BARRIO 3 SA	0	0
2023-519	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		15,405,164.75	0.00	0.00	15,405,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1420	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	806,910.00	0.00	0.00	806,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 07-12-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 LOTE DE MA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-506	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	4.00 VEHÍCULO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO MORENO OLGUIN, DALTON AUTOS DE ORIENTE	0	450733
OBSERVACIONES.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES																					
		99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-507	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	383,388.72	0.00	383,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO ARTEAGA ORTIZ, EDGAR RAUL AVALOS CRUZ	0	450841
2023-512	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	146,036.12	0.00	0.00	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-08-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	HUMBERTO AGUILAR ROCHA, SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- MECANICA DE SUELOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONVENIADAS CON IEIFE																					
		529,424.84	0.00	383,388.72	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U5 SERVICIOS PERSONALES, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-510	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	48,106 PLAZA	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1411	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CALLE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ, ENTRE BOULEVARD EL REFUGIO Y CALLE MANUEL GAMA	1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2023 / 24-07-2023	100.00 %	100.00 %	1,482 PERSONA	1,111.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ARTURO RODRIGUEZ AVALOS	0	40377
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 7 PULGADAS DE DIÁMETRO EN UNA DISTANCIA DE 1111.40 ML. INCLUYENDO TRAZO, EXCAVACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, CONEXIONES Y LIMPIEZA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 PZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO DE 2 PULGADAS. CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE VÁLVULAS, MAMPARA Y PLACA INFORMATIVA.																					
		1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-522	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. LA MEZCLITA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ	276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-05-2023 / 15-06-2023	100.00 %	100.00 %	8,460 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RICARDO CALVILLO TOVAR	0	132979
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SOBRE ADEMAR LA COLUMNA EXISTENTE DE TUBERIA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO DE ACERO DEL POZO LA MEZCLITA, INCLUYENDO BARRENOS A LO LARGO DE LA TUBERIA, ENGRAVADO CON GRAVA ESPECIAL DE UN ESPESOR DE TRES OCTAVOS, CEPILLADO DE POZO, AFORO DE POZO POR UN LAPSO DE 48 HORAS CON BOMBA DE 6 PULGADAS A 120 METROS DE PROFUNDIDAD.																					
		276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3026	EL SAUCILLO / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, DE POZO PRINCIPAL A CALLE SIN NOMBRE	361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 15-12-2023	100.00 %	100.00 %	8,460 PERSONA	761.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ	0	271205	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE 562.35 M DE TUBERIA PVC HIDRAULICO, 192.89 M DE TUBERIA PEAD HIDRAULICO DE, 6.11 M DE TUBERIA FOFO HIDRAULICO, LAS CUALES SON DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYENDO: TRAZO, EXCAVACION, PRUEBA HIDROSTATICA, RELLENOS, CONEXIONES E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, REHABILITACION DE 10.00 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS Y 4.00 CORTAS, ASI COMO LA COLOCACION DE UNA VALVULA ADMISORA Y EXPULSORA DE AIRE PARA TUBERIA DE PVC, COLOCACION DE UNA VALVULA CHECK PARA TUBERIA DE FOFO, COLOCACION DE DOS VALVULAS DE COMPUERTA PARA TUBERIA DE FOFO, CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE VALVULA, COLOCACION DE MAMPARA Y PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA.																						
		361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1878	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO Y PRIV. DE ALTAMIRANO	625,191.55	0.00	625,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 08-09-2023	100.00 %	100.00 %	60 PERSONA	311.38 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	135073	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE 311.38 METROS LINEALES DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, 19 REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60X40 CMS. MEDIDA INTERIOR Y 1 METRO DE PROFUNDIDAD, 5 POZOS DE VISITA DE 1.30 METROS DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO DE SECCION 9X14X28 CMS., ASI COMO TAMBIEN 1 MAMPARA Y MURO INFORMATIVO																						
2023-1879	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE HOJAED, DE CALLE HOMO A CALLE JARO	280,559.17	0.00	280,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	26 PERSONA	102.05 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139010	
OBSERVACIONES.- EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 102.05 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.51 M HASTA 1.75 M, CONSTRUCCION DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																						
2023-1880	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE PRIV. DE JARO	199,284.38	0.00	199,284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	70.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139350	
OBSERVACIONES.- EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70.00 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN LA MISMA, LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.51 M HASTA 1.75 M, CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.11 M HASTA 1.35 M, CONSTRUCCION DE 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																						
2023-1882	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE LOS OLIVOS, DE CALLE JUAREZ HASTA 156 METROS DEL LADO SUR	528,274.99	0.00	528,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	26 PERSONA	154.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	0	140622	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 154.50 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA, 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, DOS RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTES; COLOCACION DE 1029.75 M2 DE GRAVA ARENA SUCIA DE 6 CM. DE ESPESOR COMO RECUBRIMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE LA CALLE																						
		1,633,310.09	0.00	1,633,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3032	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNANDEZ	953,740.67	0.00	0.00	953,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 22-12-2023	100.00 %	100.00 %	4,055 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO MULTIDEP ORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BAJADAS PLUVIALES, CANALETAS, COLOCACION DE 8 LAMINAS TRASLUCIDAS, SUSTITUCION Y SELLADO DE PIJAS EN TECHADO, REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS EN POSTES EXTERIORES INCLUYE LA PINTURA DE LOS MISMOS. ASI COMO EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA EN 3011.16 M2 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO, COLOCACION Y REENIVELACION DE 379.67 M2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, SE REHABILITARON 390 M2 DE DUELA EN AREA DE CANCHA Y SE COLOCARON 16 REFLECTORES DE LED DE 200 WATTS. SE COMPLEMENTO CON LIMPIEZA 620.45 M2 DE AREAS VERDES																						
2023-3584	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, FRACCIONAMIENTO MOCTEZUMA, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	602,395.83	0.00	0.00	602,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	100.00 %	1,113 PERSONA	1.00 CANCHA PUBLICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO MOCTEZUMA. SE LLEVO ACABO LA LIMPIEZA DEL ESPACIO DE 986.05 M2 LO CUAL FUE DESTINADO PARA AREA VERDE. SE COLOCARON 8 JUEGOS INFANTILES (2 PASAMANOS RECTO, 2 RESBALADILLAS DE LAMINA, 2 SUBE Y BAJA Y 2 COLUMPIOS). EN EL AREA DE CANCHA SE REALIZO LA REHABILITACION DEL PISO, DEMOLIENDO Y RECOLOCANDO 239.69 M2 DE FIRME DE CONCRETO, REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE PISO. SE PINTARON LINEAS DE CANCHA Y SE REHABILITARON TABLEROS Y PORTERIAS MULTIFUNCIONALES. SE MEJORO EL ESPACIO EN CUESTION DE ALUMBRADO CON LA CONSTRUCCION DE RED DE 4 LUMINARIAS LED, INCLUIDO RAMALEO DE ALIMENTACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES LUMINARIA NUEVOS Y LA REHABILITACION DE 2 POSTES EXISTENTES Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																						
2023-3586	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE PARQUE EL ALTILLO, EN LA COLONIA EL ALTILLO, CIUDAD FERNANDEZ,	302,060.60	0.00	0.00	302,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	100.00 %	1,307 PERSONA	1.00 ESPACIO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0	

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-523	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 06-06-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 300 LUMINARIAS TIPO LED																					
		1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1413	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE ESCONTRIA A 94 MTS ADELANTE DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS	3,487,968.89	0.00	0.00	3,487,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 04-11-2023	100.00 %	100.00 %	106 PERSONA	2,625.33 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENDER MEDINA PAZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA COMPRENDE UNA LONGITUD TOTAL DE 284 METROS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2119.72 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO; 525.60 ML DE GUARNICIÓN; 505.61 M2 DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA INFORMATIVA, LA REPOSICIÓN DE 5 LUMINARIAS LED DE 80 W, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS NUEVAS LED DE 80 W.																						
2023-1890	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (LADO PONIENTE, DE 157 M DESPUÉS DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO) Y EN EL TRAMO DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS CON BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,899,915.91	0.00	0.00	1,899,915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 22-11-2023	100.00 %	100.00 %	190 PERSONA	3,349.24 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ABEL TELLO SANCHEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- BACHEO SUPERFICIAL (DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS): 383.04 M DE TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, 34.72 M3 DE EXCAVACION EN BACHES DE DIVERSAS DIMENSIONES, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES INCLUYENDO AFINE Y PERFILAMIENTO, 45.14 M3 DE CARGA Y ACARREO EN CAMION 1ER KM Y 90.28 M3/KM DE ACARREO EN CAMION EN KM SUBSECUENTES (2 KM), LA COMPACTACION DE 694.56 M2 DE TERRENO NATURAL, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 474.22 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM (3/4") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG 64/22 ESPESOR PROMEDIO DE 5.00 CM, INCLUYENDO LA APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA A RAZON DE 1.20 LTS/M2; PARA BACHEO PROFUNDO (DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS): 247.49 M DE TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, 123.03 M3 DE EXCAVACION EN BACHES DE DIVERSAS DIMENSIONES, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES INCLUYENDO AFINE Y PERFILAMIENTO, 159.94 M3 DE CARGA Y ACARREO EN CAMION 1ER KM Y 319.88 M3/KM DE ACARREO EN CAMION EN KMS SUBSECUENTES (2 KM), LA COMPACTACION DE 492.11 M2 DE TERRENO NATURAL, LA REPOSICION DE 98.42 M3 DE BASE HIDRAULICA TRITURADA COMPACTADA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 492.11 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM (3/4") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG 64/22 ESPESOR DE 5 CM, INCLUYENDO LA APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA A RAZON DE 1.20 LTS/M2; PARA BACHEO PROFUNDO (DE CALLE EMILIANO ZAPATA LADO PONIENTE DE 157 M DESPUES DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO): 279.66 M TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, 50.31 M3 DE EXCAVACION EN BACHES DE DIVERSAS DIMENSIONES, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES INCLUYENDO AFINE Y PERFILAMIENTO, 65.40 M3 DE CARGA Y ACARREO EN CAMION 1ER KM Y 130.80 M3/KM DE ACARREO EN CAMION EN KM SUBSECUENTES (2 KM), 201.15 M2 DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, LA REPOSICION DE 40.25 M3 DE BASE HIDRAULICA TRITURADA COMPACTADA, 201.15 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM (3/4") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG 64/22, ESPESOR PROMEDIO DE 5CM; PARA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (DE 157.00 M DESPUES DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO): LA RENIVELACION DE 10 POZOS DE VISITA, EL BARRIDO DE 3570.10 M2 DE SUPERFICIE PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA Y SOBREENCARPETAMIENTO, LA CONSTRUCCION DE 3349.24 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM (3/4") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG 64/22 ESPESOR DE 5.00 CM, LA LIMPIEZA DE 3570.10 M2 GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA.																						
2023-1892	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE PLATANARES A CALLE CERRITOS	1,689,407.61	0.00	0.00	1,689,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-10-2023	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	1,111.67 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	0	
OBSERVACIONES.- 127.70 ML REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS. FORJADO DE 231.07 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 266.33 M2 DE BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 13 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 3 DESCARGAS. RENIVELACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE 845.34 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS LED DE 80 W. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO CON SU BASE PREFABRICADA.																						
		7,077,292.41	0.00	0.00	7,077,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1883	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 63.00 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MERCEDES VARGAS AGUNDIS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS	432,508.93	0.00	432,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	140 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	169540	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 63.00 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE F'c = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM.																						
2023-4157	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA E. R. 6.00X8.00 MTS AISLADA-ADOSADA CON ZAPATA, EN EL J. N. FRIDA KAHLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS	596,229.75	0.00	596,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 01-02-2024	100.00 %	100.00 %	40 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARTURO RODRIGUEZ AVALOS	0	284741	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA-ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 MTS, MEDIANTE ZAPATA CORRIDA, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECCION DE VENTANAS, PUERTA TIPO IEIFE, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA ACRILICA LAVABLE; ASÍ COMO MOBILIARIO.																						
2023-5538	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 58.22 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. OCTAVIO PAZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, FRACC. CAMPESTRE GAMA V	648,832.64	0.00	648,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	100.00 %	100.00 %	35 ALUMNO	1.00 BARRA PERIM	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	400163	

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN RETIRO DE 65.50 M DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 1.80 M DE ALTURA, RETIRO DE 3 ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 20 CM DE DIAMETRO, PODA DE 4 ARBOLES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, DEMOLICION DE 3.75 M2 DE MURO EXISTENTE, REUBICACION DE 1 TOMA DOMICILIARIA, RETIRO DE 1 MUFA, DEMOLICION DE 3 REGISTRO EXISTENTE CORRESPONDIENTE A DESCARGA DE AGUAS NEGRAS, DEMOLICION DE 1 REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 44.52 M3 DE CAPA DE MATERIAL CON CARACTERISTICAS DE SUBBASE (MEZCLA GRAVA MIXTA 60% CON RIOLITA 40%) DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO, 74.19 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION DE 133.54 M3 POR MEDIOS MECANICOS, 74.19 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'C= 100KG/CM2 DE 8.0 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y RELLENO DE 63.98 M3 DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, 10.83 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, 33.94 M2 DE CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, 40.12 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2, FY=2530 KG/CM2, 695.64 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3 FY=4200 KG/CM2, 46.14 M2 DE MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.; 74.61 M2 DE MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 14 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE 2 CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3., 40.13 M DE CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 25X15CM. ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 59.55 M DE CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20X35CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CM, 52.33 M DE CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 25X16CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.; 45.44 M DE CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 25X15CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, 2 REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM, 2 REGISTRO SANITARIO 60X40X80 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PLACA CON INFORMACION DE OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 PORTON Y PUERTA METALICA DE 2.40 M DE ALTURA, PERFILES HORIZONTALES DE 2X2" ROJO (ESPESOR DE 4 MM) DE 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES A CADA 20 CM A PAÑOS EXTERIORES DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE, (ESPESOR DE 3.2 MM) DE 3.29 KG/M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7.60 M DE REJA METALICA DE 2.05 M. DE ALTO, PERFILES HORIZONTALES 2X2" ROJO 5.45 KG/M Y PERFILES VERTICALES @ 20 CM A PAÑO EXTERIOR DE 1 1/2" X 1 1/2" VERDE DE 3.29KG/M, 1 MURO DE ACOMETIDA DE 0.90 MTSX2.3 MTS, 1 REINSTALACION PROVISIONAL DE ACOMETIDA ELECTRICA, 21.45 M DE DRENAJE SANITARIO, SUM Y COL. DE 1 PTR DE 4X4" INCLUYE ANCLAJE, SUM. Y COL. DE 1 CENTRO DE CARGA Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.2 M DE ALTURA EN UNION CON BARDA NUEVA.	1,677,571.32	0.00	1,677,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5534	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE 530.92 M2 EN EL CETIS NO 106, CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA JARDINES DEL ALTO	959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	100.00 %	100.00 %	600 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RODCOVA SA DE CV	0	391455
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 530.92 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, MALLA ELECTROSOLDADA, A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, JUNTA DE DILATACION, REUBICACION DE REGISTRO ELECTRICO Y RODAPIE DE CONCRETO, ASI TAMBIEN SE COLOCARÁ MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.	959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3561	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E.R. 6.00X8.00 MTS AISLADA CON ZAPATA, EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO.	692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 18-01-2024	100.00 %	100.00 %	165 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	375711
	OBSERVACIONES.- LA CONSTRUCCION DE ESTA AULA SE REALIZO A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, LOSA DE CONCRETO ARMADA ACABADO APARENTE CON IMPERMEABILIZACION APP 4 MM DE ESPESOR, TABIQUE COMÚN DE BARRO RECOCIDO, APLANADO POR AMBAS CARAS Y TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE, MURO BAJO VENTANA DE BLOCK HUECO BARRO PRENSADO DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, PISO CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO TEMPLADO, GABINETE DE LAMINA DE SOBREPONER CON LAMPARAS FLUORESCENTES, LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, PUERTA TIPO I.E.I.F.E., COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA VENTANAS A BASE DE PERFIL TUBULAR Y TRES REGISTROS ELECTRICOS CON TAPA DE LAMINA.	692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3031	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE CIUDAD FERNÁNDEZ	228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-11-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	2,982 ALUMNO	19.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE 19 PANTALLAS SMART-TV CON WIFI DE 43" PARA EQUIPAR TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO Y CON ELLO APOYAR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ASI COMO EVITAR EL REZAGO SOCIAL	228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PRESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3574	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE 325.14 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS EN J.N. ROSAURA ZAPATA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO	304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	100.00 %	123 ALUMNO	5.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIO EN EL RETIRO DE 325.14 M2 DE IMPERMEABILIZANTE QUE HABIA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y SE RETIRARON DEL SITIO DE LA OBRA A BANCO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA. SE HIZO EVIDENTE EL MAL ESTADO DEL ENTORTADO EXISTENTE LO CUAL AGREGO CONCEPTOS AL PRESUPUESTO ORIGINAL. SE RETIRARON 265.14 M2 DE ENTORTADO Y SE REPUSIERON 270.13 M2. SE COLOCARON 7.21 M2 DE PRETIL PERIFÉRICO DE LADRILLO RECOCIDO. SE RECUBRIERON 14.42 M2 CON REVOQUE Y PINTURA. SE TERMINA CON EL SELLADO DEL ENTORTADO CON LA COLOCACIÓN DE 325.14 DE PRIMER Y SE COLOCARON 325.14 M2 DE IMPERMEABILIZANTE APP DE 4 MM. SE CONCLUYE CON LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DEL AREA DE TRABAJO.	304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-5540	LA REFORMA / REHABILITACIÓN DE 520.34 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS EN ETV. MIGUEL HIDALGO DE LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ	399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 15-03-2024	100.00 %	100.00 %	123 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	0
OBSERVACIONES.- RETIRO DE 359.63 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 484.55 M2 DE MORTERO ASFALTICO "SLURRY" ESPESOR PROMEDIO 2.0 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 498.87 M2 DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P.DE 4MM ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, 507.23 M2 DE PINTURA ACRILICA EN MÓDULO "A", "B" Y "C", 142.78026 ML DE CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA SECCIÓN 10X10 CM.																					
		399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2436	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, 1ER PRIVADA DE ALDAMA	30,124.53	0.00	30,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-07-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		0	205690
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE LINEA DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 37.5 KVA.																					
2023-4163	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE 4TA PRIV. DE JUÁREZ	136,959.34	0.00	136,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	377099
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA																					
2023-4165	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE PARAÍSO	85,514.25	0.00	85,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	377594
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA. INTERCALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																					
2023-4166	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	58,796.73	0.00	58,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385277
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																					
2023-4167	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO TERCERO, CALLE 2DA PRIV. DE PROL. DE EMILIANO ZAPATA	16,713.55	0.00	16,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385554
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																					
2023-2435	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE LOS PIÑA	108,032.18	0.00	108,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2023 / 21-09-2023	100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		0	205577
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 10 KVA.																					
2023-3549	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA	90,007.85	0.00	90,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	11 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	376160
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO -15 KVA-13200-240/120V																					
		526,148.43	0.00	526,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4541	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, PRIV. DE FRANCISCO VILLA	100,962.58	0.00	100,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-11-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	383828
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA, CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																					
2023-4542	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA	37,902.04	0.00	37,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	384757
OBSERVACIONES.- INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA AEREA. INTERCALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M, BUS DE TRANSFORMADOR. INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO-10 KVA-13200-240/120 V.																					
2023-1893	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIV. DE CIENEGUILLA	312,001.96	0.00	312,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2023 / 29-02-2024	100.00 %	100.00 %	79 PERSONA	6.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		0	204796

OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS MONOFÁSICAS AERAS E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO.																						
2023-3028	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LÓPEZ	194,824.47	0.00	194,824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	236866
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AERAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25 KVA 120 V.																						
2023-1894	EL SERMÓN SANTA ANA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SERMÓN, CALLE CALIFORNIA Y CARRETERA SERMÓN-SAUCILLO	381,334.29	0.00	381,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE	0	205119	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AERAS E INSTALACION DE DOS SUBESTACIONES CON TRANSFORMADORES.																						
2023-3027	SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SOLANO, PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	9,083.44	0.00	9,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	223705	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN INTERCALAR POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA																						
		1,036,108.78	0.00	1,036,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-453	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), PRIMERA TEMPORADA.	1,297,880.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	239 PRODUCTOR	3.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILC, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO																						
2023-454	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA PARA MAÍZ GRANO (CRM77)	199,080.00	0.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00	0.00	99,504.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	40 PRODUCTOR	1.50 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 72 BULTOS DE MAIZ GRANO. ESTE APOYO SE ENTREGA EN CABECERA MUNICIPAL, ATOTONILCO, MORILLOS, LABOR VIEJA LA REFORMA, OJO DE AGUA DE SOLANO, LA NORIA																						
2023-1907	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	1,297,880.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	250 PRODUCTOR	3.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILC, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO																						
		2,794,840.00	0.00	0.00	1,397,456.00	0.00	0.00	0.00	1,397,384.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1904	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	31 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0	
OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y/O IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO: REMOLQUES, RASTRAS, ARADOS, MOLINOS FORRAJEROS, ASPERSORAS DE TRACTOR, ASPERSORAS DE MOTOR, MOTOBOMBAS Y TRACTORES.																						
2023-1905	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	66 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0	
OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN 1 KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (ASPERSORA MANUAL, CARRETILLA, PALA, AZADÓN, PICO, BIELDO, RASTRILLO, CUCHILLA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN)																						
2023-4545	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 18-01-2024	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR, DESBROZADORAS (GUIRAS), MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA DEMANDA DE SOLICITUDES YA QUE PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, AHORRANDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD.																						
		1,700,000.00	0.00	0.00	950,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4546	CIUDAD FERNANDEZ / MANTENIMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN)	494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	CONTRATO	28-11-2023 / 18-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PRODUCTOR	80.00 HECTÁREAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRA TRAMOS DE 6 METROS DE TUBERIA DE PVC TIPO 5 EN MEDIDAS DE 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS, PARA LINEAS DE CONDUCCIÓN AGRICOLA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES DE SOCIEDADES PRODUCTIVAS Y PROPIETARIOS DE TIERRAS AGRICOLAS, PARA QUE CUENTEN CON																					

INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR EL DESPILFARRO DEL VITAL LIQUIDO.		494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00										
---	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-521	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	CONTRATO	13-06-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	655,750.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
		697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3563	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO PORCINO	99,796.00	0.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00	0.00	49,830.00	0.00	CONTRATO	16-11-2023 / 21-11-2023	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	12,040.00 KILO GRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 301 BULTOS (12040 KG) DE ALIMENTO DE MANTENIMIENTO BALANCEADO PARA FINALIZACIÓN DE CERDOS DE TRASPATIO EL CUAL CONTIENE GRANOS Y CEREALES MOLIDOS, SALVADO DE TRIGO Y MAIZ. EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 40 KG CADA UNO DISTRIBUIDO A PRODUCTORES PORCINOS DEL MUNICIPIO.																					
2023-3568	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO	355,328.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	CONTRATO	16-11-2023 / 21-11-2023	100.00 %	100.00 %	82 PRODUCTOR	55,520.00 KILO GRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 1388 BULTOS (55,520 KG) DE ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO EN MANTENIMIENTO, EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 40 KG CADA UNO. PARA LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN QUE SERVIRÁ PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SU GANADO BOVINO.																					
2023-4547	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS DE ALFALFA)	119,850.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2023 / 22-03-2024	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	799.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 731 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KG CADA PACA, LAS CUALES SE ENTREGARAN A LOS GANADEROS DE LAS ZONAS DEL CAÑÓN Y EL PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, PARA EL MANTENIMIENTO Y ALIMENTACION DEL GANADO DEBIDO AL ESTIAJE QUE SE PRESENTA.																					
		574,974.00	0.00	0.00	347,344.00	0.00	0.00	0.00	227,630.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-520	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 16-06-2023	100.00 %	100.00 %	100 PRODUCTOR	538.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAMBRES POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 538 PIEZAS DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS GRUESO MARCA NOVILLO, CALIBRE 12.5 DE 300 ML Y CON UN PESO DE 34 KG EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3033	LA NORIA / REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA - LABOR VIEJA	2,994,476.41	0.00	0.00	2,994,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 05-01-2024	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	2.25 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- CONCEPTOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, DESMONTES DE 4,031.71 M2 DE DESMONTES DE CAMINO EN AREAS LATERALES, BACHEO SUPERFICIAL DE 33.98 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 13MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, BARRIDO DE 10,942.35 M2 DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE 10,942.35 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIIMIENTO RÁPIDO ECR-65 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, RENOVACIÓN DE 338.99 M3 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA Densa (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO EKBE 64 -22 DE 1/2" A FINOS, 4502 M DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 152 PIEZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS, DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 SEÑALES RESTRICATIVAS O PREVENTIVAS DE 86X86 CMS (SEGÚN PLANO) FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA.																					
2023-1418	MOJARRAS DE ARRIBA / REHABILITACIÓN DE CAMINO MOJARRAS DE ARRIBA - EL SERMÓN	914,942.47	0.00	0.00	914,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 10-07-2023	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	1.65 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS DE ESPESOR CON UNA ÁREA TOTAL DE 1,647.40 M2, SE CONSTRUYERON 565.16 ML DE CUNETÁ DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 60 CMS DE ANCHO Y 12 CMS DE ESPESOR, SE APLICÓ SEÑALÉTICA HORIZONTAL POR MEDIO DE LINEAS AMARILLAS Y BLANCAS, ASI COMO SEÑALÉTICA VERTICAL Y MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																					
		3,909,418.88	0.00	0.00	3,909,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4544	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2023 / 22-01-2024	100.00 %	100.00 %	600 PERSONA	3.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR JIMENEZ MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZÓ EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE 392.68 M2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, LA CONSTRUCCIÓN DE 30.31 M2 DE MUROS DE LAMBRIN PARA DIVISION DE OFICINAS Y ÁREAS PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTOS, APLICACIÓN DE 2036.16 M2 DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES Y HERRERÍA EN LAS TRES CASAS DE SALUD, (CABECERA MUNICIPAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y OJO DE AGUA DE SOLANO). COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DE OFICINAS SE SUMINISTRARON: 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA, 6 ESCRITORIO, 5 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 10 SILLAS SECRETARIALES, ASÍ COMO 30 SILLAS PLEGABLES PARA LAS ÁREAS DE ESPERA. EN EL EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DENTAL SE SUMINISTRÓ: 1 UNIDAD DENTAL ELÉCTRICA, 2 CAVITRONES ESCARIADORES, 2 PIEZAS DE BAJA VELOCIDAD, 1 AUTOCLAVE, 1 ROBOTÍN. PARA LA ATENCIÓN MEDICA SE SUMINISTRÓ: 2 NEBULIZADORES, 4 LÁMPARAS DE CHICOTE, 4 BANCOS DE ALTURA, 4 OXIMETROS, 4 LÁMPARAS DE CHICOTE, 3 BAUMANOMETROS, 6 ESTETOSCOPIOS, 4 ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO Y 1 BASCULA TANITA PARA CONTROL NUTRICIONAL.																					
		748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3030	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNANDEZ	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 10-12-2023	100.00 %	100.00 %	478 PERSONA	2,900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES	0	413127
OBSERVACIONES.- SE CONTRUYERON 2,900 M2 DE PISO FIRME DE 8.00 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ADITIVO ANTIBACTERIAL PARA CONCRETO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURACRETO. INCLUYO: LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 10 CMS, MAESTRAS, CIMBRA DE FRONTERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO FINO.																					
		1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	20,461,784.20	0.00	770,585.62	19,447,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	244,150.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,322,106.98	0.00	0.00	2,322,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,875,710.18	0.00	664,885.05	1,210,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,463,159.56	0.00	5,463,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,266,846.90	0.00	0.00	2,266,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	31,243,198.41	0.00	22,808,458.00	8,234,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EDUCACION	6,933,209.51	0.00	5,999,513.52	933,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,562,257.21	0.00	1,562,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,760,638.01	0.00	0.00	3,540,212.01	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,909,418.88	0.00	0.00	3,909,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,994,963.00	0.00	38,716,619.00	42,613,768.00	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	444,150.00

Techo FISM: **38,716,619.00**

Techo FFM: **42,613,768.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**