

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN    | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios  | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista         | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2023-2434   | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE TECHADO DEL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. | 774,332.38 | 0.00 | 774,332.38 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 28-08-2023 / 25-11-2023 | 89.00 % | 50.00 %    | 48,106 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | BRIJIDO RIVERA DIAZ | 0           | 43199          |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 228.36 M2 DE LAMINA, 193.96 M2 DE POLICARBONATO EN CUBIERTA Y 79.65 M2 DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION DE MATERIAL, ASI COMO LA FABRICACION Y MONTAJE DE 467.13 KG DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, COLOCACION DE 234.60 M2 DE CUBIERTA METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO, 5.20 ML DE CUMBRERA CABALLETE DENTADO DE LAMINA PINTRO, 18.20 ML DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, 10.20 ML DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, 162.17 M2 DE FALSO PLAFON, 14 LUMINARIAS DE EMPOTRAR LED MARCA LEDVANCE MODELO DOWNLIGHT 35W, ADEMAS DE INSTALACION ELECTRICA, LA COLOCACION DE 193.96 M2 DE CUBIERTA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO CELULAR APERLADO DE 6 MM, 63.77 M2 DE CERCA DE MALLA CICLONICA Y 184.20 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCION DE 24.82 M2 DE MURO DE BLOCK PARA ENRASE Y LIMPIEZA FINAL. |   | 774,332.38 | 0.00 | 774,332.38 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |            |                |           |           |              |                     |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN\* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL     | FISE | FAISMUN | FFM       | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios  | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|-----------|------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-514 | CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR) | 85,227.00 | 0.00 | 0.00    | 85,227.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-08-2023 / 31-12-2023 | 75.00 % | 75.00 %    | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
|          |   | 85,227.00 | 0.00 | 0.00    | 85,227.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |                |              |           |              |             |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN**

| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL         | FISE | FAISMUN | FFM           | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financiero | Beneficiarios  | Metas                          | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|---------------|------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-515   | CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES | 10,790,691.13 | 0.00 | 0.00    | 10,790,691.13 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 51.00 % | 51.00 %    | 50 PERSONA     | 50.00 PLAZA OPERATIVA          | ACCION    | AYUNTAMIENTO | NO APLICA   | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- DENTRO DE LAS PRESTACIONES SE CONSIDERA: COMPENSACIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONA, AGUINALDOS, PRESTACIONES CONTRACTUALES |   |               |      |         |               |                 |                 |         |               |       |                        |                         |         |            |                |                                |           |              |             |             |                |
| 2023-517   | CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS OPERATIVOS                      | 2,509,436.87  | 0.00 | 0.00    | 2,509,436.87  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 72.00 % | 72.00 %    | 48,106 PERSONA | 1.00 INFORME                   | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| 2023-519   | CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL                                | 3,000,000.00  | 0.00 | 0.00    | 3,000,000.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 47.00 % | 47.00 %    | 48,106 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | CPE         | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- AVANCE REAL DEL 39% FISICO Y FINANCIERO  |   | 16,300,128.00 | 0.00 | 0.00    | 16,300,128.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |                        |                         |         |            |                |                                |           |              |             |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

| Obra      | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                      | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|-----------|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-1420 | CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES | 773,979.03 | 0.00 | 0.00    | 773,979.03 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 14-08-2023 / 27-10-2023 | 100.00 % | 94.00 %    | 50 PERSONA    | 1.00 LOTE DE MATERIALES | ACCION    | AYUNTAMIENTO | JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO | 0           | 0              |

|  |  |            |      |      |            |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. INCLUYEN 50 CAMISOLAS, 50 POLO DE RENDIMIENTO, 50 BOTAS TÁCTICAS, 100 PANTALONES, 50 GORRAS, 50 CINTURONES, 10 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL IV CON 2 PLACAS ESPALDA Y PECHO. |  | 773,979.03 | 0.00 | 0.00 | 773,979.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios  | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-518  | CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO                   | 326,020.97          | 0.00        | 0.00        | 326,020.97          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-03-2023 / 31-12-2023 | 74.00 % | 74.00 %   | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- MULTIFUNCIONAL EPSON, 1 COMPUTADORA, 1 MONITOR, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |   |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |           |                         |         |           |                |                     |           |              |             |             |                |
| 2023-1909   | CIUDAD FERNANDEZ / PROYECTO DE SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES (VIDEO VIGILANCIA) | 2,100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,100,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 %  | 0.00 %    | 48,106 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DEL C3   |   |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |           |                         |         |           |                |                     |           |              |             |             |                |
|   |   | <b>2,426,020.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,426,020.97</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |         |           |                |                     |           |              |             |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas       | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                       | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4168   | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ | 1,486,921.81        | 0.00        | 0.00        | 1,486,921.81        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 11-11-2023 / 30-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %    | 4,816 PERSONA | 1.00 JARDIN | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DOTACION DE PLANTAS DE ORNATO PARA LOS JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL. SE REHABILITARAN LAS BANCAS DE PIEDRA PINON. SE CONVERTIRA LA LINEA ELECTRICA DE LA CALLE ORIENTE DE LA PLAZA DE AEREA A SUBTERRANEA CON LA DOTACION DE POSTES DE TRANSICIÓN, ASI COMO LOS REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADOS Y LOS DUCTOS REQUERIDOS PARA LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION, SE PINTARA EL ESPACIO DEL KIOSKO.  |  |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                   |             |                |
| 2023-4169   | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL DE EL REFUGIO       | 699,060.38          | 0.00        | 0.00        | 699,060.38          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 11-11-2023 / 30-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %    | 4,816 PERSONA | 1.00 JARDIN | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ     | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIO, CON LA SUSTITUCIÓN DE 9 LUMINARIAS EXISTENTES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 POSTES CON SISTEMA SLIM LED, EN MODELO CLÁSICO COLONIAL, INCLUYE: DESDE BASE ORNAMENTAL, POSTE TRADICIONAL CON RISO DECORATIVO DOBLE Y DOS LÁMPARAS DE 110 WATTS CADA UNA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS NUEVAS EN MODELO CLÁSICO COLONIAL, CON RISO DECORATIVO SENCILLO Y UNA LÁMPARA DE 110 WATTS. EQUIPAMIENTO DE SONIDO AMBIENTAL A BASE DE 4 BOCINAS PARA INTEMPERIE Y SISTEMA DE CONTROL CON AMPLIFICADOR PROFESIONAL, Y MEZCLADORA DE 10 CANALES CON EFECTOS, CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON 61.41 METROS LINEALES DE CABLEADO ESPECIAL PARA AUDIO. CONSTRUCCIÓN DE 39.43 METROS LINEALES DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO CON PVC DE USO RUDO DE 1 ¼", REGISTRO EN PISO Y REPOSICIÓN DE 18.73 M2 DE CANTERA EXISTENTE. |  |                     |             |             |                     |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                   |             |                |
|   |  | <b>2,185,982.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,185,982.19</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |             |           |              |                                   |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios  | Metas         | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista  | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|-------------|----------------|
| 2023-511  | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE VEHICULOS | 837,900.00        | 0.00        | 0.00        | 837,900.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-05-2023 / 31-07-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 48,106 PERSONA | 2.00 VEHICULO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO KIA RIO SEDAN LX TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 Y UNA VEHICULO HILUX 2023 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 |   |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |                |               |           |              |  |             |                |
|   |   | <b>837,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>837,900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |           |                |               |           |              |  |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-509  | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 181,498.00        | 0.00        | 181,498.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2023 / 31-12-2023 | 57.00 % | 57.00 %   | 15 PERSONA    | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- CON ESTA ACCION SE ADQUIERE MATERIAL DE PAPELERIA COMO: HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, FOLDER, CARPETAS DE PASTA RIGIDA, LAPICEROS, CINTAS, POSTIT, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, GRAPADORAS, PERFORADORAS, SELOS DE OPERADO. |   |                   |             |                   |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |         |           |               |                     |           |              |             |             |                |
|   |   | <b>181,498.00</b> | <b>0.00</b> | <b>181,498.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |         |           |               |                     |           |              |             |             |                |

**Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-513 | CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00    | 200,000.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | ADMINISTRACION DIRECTA | 10-10-2023 / 31-12-2023 | 57.00 % | 57.00 %   | 15 PERSONA    | 1.00 LOTE | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |



**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN           | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-3026   | EL SAUCILLO / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, DE POZO PRINCIPAL A CALLE SIN NOMBRE | 342,880.27        | 0.00        | 342,880.27        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 02-10-2023 / 30-11-2023 | 0.00 % | 0.00 %    | 252 PERSONA   | 761.35 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ | 0           | 0              |  |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 558.69 M DE TUBERIA PVC HIDRAULICO, 190.88 M DE TUBERIA PEAD HIDRAULICO, 11.78 M DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO HIDRAULICO LAS CUALES SON DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO. REHABILITACION DE 7 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS Y 7 CORTAS, ASI COMO LA COLOCACION DE 2 VÁLVULAS ADMISORAS Y EXPULSORAS DE AIRE PARA TUBERÍA DE PVC, COLOCACION DE UNA VÁLVULA CHECK PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, COLOCACION DE UNA VÁLVULA DE COMPUERTA PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, MAMPARA Y PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA. |   |                   |             |                   |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |
|   |   | <b>342,880.27</b> | <b>0.00</b> | <b>342,880.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas     | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista               | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-1875  | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE BOMBEO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PROL. BENITO JUÁREZ, PRIV. DE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA SIN NOMBRE | 2,047,899.31        | 0.00        | 2,047,899.31        | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-07-2023 / 28-10-2023 | 95.00 % | 50.00 %   | 60 VIVIENDA   | 1.00 OBRA | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. RODOLFO DIAZ DE LEON | 0           | 133700         |  |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 401 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 7 POZOS DE VISITA Y UN CÁRCAMO DE BOMBEO DE 45 M3. |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |         |           |               |           |           |              |                           |             |                |  |
|  |  | <b>2,047,899.31</b> | <b>0.00</b> | <b>2,047,899.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |         |           |               |           |           |              |                           |             |                |  |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-1878  | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO Y PRIV. DE ALTAMIRANO                                 | 625,191.55          | 0.00        | 625,191.55          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-07-2023 / 08-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 52 PERSONA    | 318.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. JESUS GUILLEN MENDEZ      | 0           | 135073         |  |
| OBSERVACIONES.- 318 ML DE AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO. CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA Y LA CONSTRUCCION DE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS   |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |
| 2023-1879  | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE HOJAED, DE CALLE HOMO A CALLE JARO                        | 280,559.17          | 0.00        | 280,559.17          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-07-2023 / 18-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 23 PERSONA    | 102.45 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0           | 139010         |  |
| OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE 102.45 ML DE TERRENO PARA LINEA DE DRENAJE CENTRAL, CONTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA, CONTRUCCION DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS.   |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |
| 2023-1880  | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE PRIV. DE JARO   | 199,284.38          | 0.00        | 199,284.38          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-07-2023 / 18-09-2023 | 100.00 % | 51.00 %   | 13 PERSONA    | 70.00 METRO LINEAL  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0           | 139350         |  |
| OBSERVACIONES.- TRAZO Y NEVELACION DE 70 ML DE TERRENO PARA LA LINEA DE DRENAJE CENTRAL. CONTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS. UNA RECONEXION DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTE. |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |
| 2023-1882  | CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE LOS OLIVOS, DE CALLE JUÁREZ HASTA 156 METROS DEL LADO SUR | 528,274.99          | 0.00        | 528,274.99          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 31-07-2023 / 18-09-2023 | 100.00 % | 97.00 %   | 23 PERSONA    | 156.00 METRO LINEAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ  | 0           | 140622         |  |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 156 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO. CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, DOS RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTES.                  |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |           |                         |          |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |
|  |  | <b>1,633,310.09</b> | <b>0.00</b> | <b>1,633,310.09</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |          |           |               |                     |           |              |                                |             |                |  |

**Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas                                    | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |  |
|---|---|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|--|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|--|
| 2023-3032   | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 953,796.23 | 0.00 | 0.00    | 953,796.23 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 02-10-2023 / 30-11-2023 | 40.00 % | 30.00 %   | 4,055 PERSONA | 1,346.70 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. ABEL TELLO SANCHEZ | 0           | 0              |  |
| OBSERVACIONES.- EL PROYECTO ABARCA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS. EN CUANTO A LA SUPERFICIE, SE LLEVARÁ A CABO LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE EN MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. ADICIONALMENTE, SE TRABAJARÁ EN LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO MEDIANTE EL SELLADO DE TUERCAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA HACIA LA CANCHA. SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA EN CANALETAS Y TUBERÍAS DE DRENAJE PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FLUJO DEL AGUA. SE REHABILITARÁN LOS POSTES EXTERIORES, INCLUYENDO EL REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LA APLICACIÓN DE PINTURA CORRESPONDIENTE. SE REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ASI COMO LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS. |   |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |           |               |  |           |              |                         |             |                |  |
| 2023-3584   | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, FRACCIONAMIENTO MOCTEZUMA, CIUDAD              | 618,704.42 | 0.00 | 0.00    | 618,704.42 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 16-10-2023 / 04-12-2023 | 20.00 % | 30.00 %   | 1,113 PERSONA | 1.00 CANCHA PÚBLICA                      | OBRA      | AYUNTAMIENTO | BRIJIDO RIVERA DIAZ     | 0           | 0              |  |



|   |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 168.33 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. LUMINARIAS LED DE 80 W.  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1886   | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE REVOLUCIÓN A CALLE TEPONAHUASTLE   | 2,368,164.63  | 0.00 | 2,368,164.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 337.13 M DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 24 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 10 DESCARGAS DE DRENAJE, 24 REGISTROS PARA DRENAJE Y 1 BOCA DE TORMENTA. FORJADO DE 319.98 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 343.25 M2 DE BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 1101.77 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. REUBICACIÓN DE 2 POSTES  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1887   | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE XICOTENCATL, DE CALLE QUETZALCOATL A FIN DE CALLE LADO PONIENTE  | 1,079,047.56  | 0.00 | 1,079,047.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 173.85 M DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 22 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y UNA CAJA DE VÁLVULAS. FORJADO DE 174.88 M DE PINTURA SOBRE GUARNICIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 151.50 M2 DE BANQUETA. RENIVELACIÓN DE 22 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 562.65 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU BASE PREFABRICADA. |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-2437   | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS, CALLE SAN ISIDRO  | 2,226,734.85  | 0.00 | 2,226,734.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1582.89 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR MISMO QUE SERA SOPORTADO POR UNA ESTRUCTURA DE TERRACERIAS A BASE DE UNA CAPA DE SUB-BASE HIDRAULICA TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU TVSM, ASI MISMO SE COLOCARÁ UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR, SE REHABILITARÁ LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 2 1/2", REALIZANDO UN CIRCUITO HIDRÁULICO, SE COLOCARAN 3 LAMPARAS NUEVAS Y LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED.  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1403   | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO MADERO | 2,718,788.62  | 0.00 | 2,718,788.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 408.07 ML. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,224.90 M2 DE CARPETA ASFALTICA; CONSTRUCCIÓN DE 789.99 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL. 809.38 ML DE INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA Y LUMINARIAS LED DE 80 W.  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1408   | EL PARAISO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO                                     | 1,861,943.74  | 0.00 | 1,861,943.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LINEA DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE 17.0 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 184.23 M2 DE BANQUETA ARTESANAL CON DISEÑO PARTICULAR DEL LUGAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 322.73 M2 DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA, COLOCACIÓN DE 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE SE REQUIERAN   |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1398   | LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA  | 716,779.15    | 0.00 | 716,779.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALAMO QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE EL KINDER HASTA EL ARROYO AL LADO SUR DE LA COMUNIDAD, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 147.27 ML. CONSTRUCCIÓN DE 625.25 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS.   |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1396   | MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL   | 541,281.20    | 0.00 | 541,281.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE EL CAMINO ASFALTADO HASTA EL VADO DEL ARROYO. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 56.31 ML. EL ARROYO VEHICULAR ES DE 7.56 METROS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 389.40 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN POSTE Y LUMINARIA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE LUMINARIA EN POSTE EXISTENTE.   |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-4162   | SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE REPÚBLICA, DE PAVIMENTO EXISTENTE A LA TELESECUNDARIA   | 1,287,401.16  | 0.00 | 1,287,401.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REPUBLICA. SE COLOCARÁ UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, PARA ASI COLOCAR 971.25 M2 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR, SE CONSTRUIRAN 275.59 ML DE DENTELLÓN PARA PROTEGER EL PAVIMENTO, SE REHABILITARA 244.03 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2". SE COLOCARÁ UNA CAJA DE VÁLVULAS Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 7 LUMINARIOS LED DE 80W Y LA COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIOS NUEVOS.  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2023-1394   | SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CALLE PRINCIPAL   | 1,762,251.62  | 0.00 | 1,762,251.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 119.73 METROS, EL ARROYO VEHICULAR ES EN DOS CARRILES DE 5 METROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN DE 1,155.79 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO; 443.05 METROS DE GUARNICIÓN; 367.33 METROS DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA DE LA OBRA Y LUMINARIAS LED  |   |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL   |   | 22,065,568.98 | 0.00 | 22,065,568.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FAISMUN | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|
|------|-------------------------|-------|------|---------|-----|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|----------------|--------|------------|---------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|

|  |  |              |      |      |              |      |      |      |      |      |      |          |                         |          |          |                |                  |        |              |                      |   |   |
|--|--|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------|--------|--------------|----------------------|---|---|
| 2023-523   | CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 1,157,448.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-05-2023 / 06-06-2023 | 100.00 % | 100.00 % | 48,106 PERSONA | 300.00 LUMINARIA | ACCION | AYUNTAMIENTO | GRUPO IMLUX SA DE CV | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 300 LUMINARIAS TIPO LED |  |              |      |      |              |      |      |      |      |      |      |          |                         |          |          |                |                  |        |              |                      |   |   |
|  |  | 1,157,448.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |          |                         |          |          |                |                  |        |              |                      |   |   |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN | FFM          | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista             | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|--------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2023-1413   | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE ESCONTRIA A 94 MTS ADELANTE DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS   | 3,487,968.89 | 0.00 | 0.00    | 3,487,968.89 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 03-07-2023 / 04-11-2023 | 98.00 % | 73.00 %   | 106 PERSONA   | 2,120.17 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ENDER MEDINA PAZ        | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA COMPRENDE UNA LONGITUD TOTAL DE 263 METROS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2120.17 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO; 527.17 ML DE GUARNICIÓN; 473.20 M2 DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA INFORMATIVA Y LUMINARIAS LED DE 80 W.  |  |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |           |               |                         |           |              |                         |             |                |
| 2023-1890   | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (LADO PONIENTE, DE 157 M DESPUÉS DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO) Y EN EL TRAMO DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS CON BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ | 1,899,915.91 | 0.00 | 0.00    | 1,899,915.91 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 31-07-2023 / 15-11-2023 | 70.00 % | 50.00 %   | 190 PERSONA   | 3,570.10 METRO CUADRADO | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ABEL TELLO SANCHEZ      | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 249.05 M2 DE BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. REHABILITACIÓN DE 492.11 M2 DE BACHEO PROFUNDO A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. RENIVELACIÓN DE 10 POZOS DE VISITA. CONSTRUCCIÓN DE 3570.10 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W.   |  |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |           |               |                         |           |              |                         |             |                |
| 2023-1892   | CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE PLATANARES A CALLE CERRITOS   | 1,689,407.60 | 0.00 | 0.00    | 1,689,407.60 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 31-07-2023 / 28-10-2023 | 90.00 % | 56.00 %   | 33 PERSONA    | 815.05 METRO CUADRADO   | OBRA      | AYUNTAMIENTO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS. FORJADO DE 253.36 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 266.33 M2 DE BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 13 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 3 DESCARGAS. RENIVELACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA. CONSTRUCCIÓN DE 815.05 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU BASE PREFABRICADA. |  |              |      |         |              |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |           |               |                         |           |              |                         |             |                |
|   |  | 7,077,292.40 | 0.00 | 0.00    | 7,077,292.40 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |         |           |               |                         |           |              |                         |             |                |

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR**

| Obra  | Localidad / Descripción   | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas                 | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                    | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-1883   | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 63.00 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MERCEDES VARGAS AGUNDIS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS                                     | 432,508.93   | 0.00 | 432,508.93   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 31-07-2023 / 28-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 140 ALUMNO    | 1.00 BARRA PERIMETRAL | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0           | 169540         |
| OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 63.00 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE.  |   |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                       |           |              |                                |             |                |
| 2023-4157   | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E. R. 6.00X8.00 MTS AISLADA-ADOSADA CON ZAPATA, EN EL J. N. FRIDA KAHLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS | 601,229.87   | 0.00 | 601,229.87   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 01-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 %   | 0.00 %    | 40 ALUMNO     | 1.00 AULA             | OBRA      | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR                    | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN AULA AISLADA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 MTS, MEDIANTE ZAPATA CORRIDA, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECCION DE VENTANAS, PUERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA ACRILICA LAVABLE. |   |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |          |           |               |                       |           |              |                                |             |                |
|   |   | 1,033,738.80 | 0.00 | 1,033,738.80 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  |           |                         |          |           |               |                       |           |              |                                |             |                |

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL        | FISE | FAISMUN      | FFM  | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico  | Financero | Beneficiarios | Metas                                  | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                  | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|---------------|--|-----------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 2023-4160  | CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 95.35 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS.   | 670,511.82   | 0.00 | 670,511.82   | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 11-11-2023 / 30-12-2023 | 85.00 % | 100.00 %  | 150 ALUMNO    | 1.00 BARRA PERIMETRAL                  | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. SALVADOR JIMENEZ MORENO | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 95.35 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI, COMO CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M2). |  |              |      |              |      |                 |                 |         |               |       |           |                         |         |           |               |  |           |              |                              |             |                |
| 2023-3029  | LABOR VIEJA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESC. PRIM. RURAL ESFUERZO CAMPESINO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LABOR VIEJA | 1,171,411.79 | 0.00 | 1,171,411.79 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 0.00          | 0.00  | CONTRATO  | 02-10-2023 / 10-12-2023 | 27.00 % | 30.00 %   | 300 ALUMNO    | 1.00 TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE | OBRA      | AYUNTAMIENTO | ING. ABEL TELLO SANCHEZ      | 0           | 0              |





|  |   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |              |  |     |   |        |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|--------------|--|-----|---|--------|
| 2DA PRIV. DE PROL. DE EMILIANO ZAPATA  |   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |              |  |     |   |        |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.   |   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |              |  |     |   |        |
| 2023-2435  | OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE LOS PIÑA             | 108,032.18        | 0.00        | 108,032.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 19   | 4.00 | OBRA         | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | CFE | 0 | 205577 |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 10 KVA. |   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |              |  |     |   |        |
| 2023-3549  | OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 90,007.85         | 0.00        | 90,007.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 11          | 1.00 | OBRA | AYUNTAMIENTO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD       | CFE | 0 | 0      |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO -15 KVA-13200-240/120V  |   |                   |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |              |  |     |   |        |
| TOTAL  |   | <b>526,148.43</b> | <b>0.00</b> | <b>526,148.43</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |      |      |              |  |     |   |        |

**Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: RED DE DISTRIBUCIÓN**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN             | FFM         | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad              | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor                               | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------|-----------|--|-------------|-------------|----------------|
| 2023-4541   | BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, PRIV. DE FRANCISCO VILLA                     | 100,962.58          | 0.00        | 100,962.58          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 20-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 %   | 0.00 %    | 19            | 4.00  | OBRA      | AYUNTAMIENTO                           | CFE         | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA, CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.  |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| 2023-4542   | BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA                        | 37,902.04           | 0.00        | 37,902.04           | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 20-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 %   | 0.00 %    | 8             | 1.00  | OBRA      | AYUNTAMIENTO                           | CFE         | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA AEREA, INTERCALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO-10 KVA-13200-240/120 V.                                    |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| 2023-1893   | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, PRIV. DE CIENEGUILLA                                     | 312,001.96          | 0.00        | 312,001.96          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 17-07-2023 / 31-12-2023 | 50.00 %  | 100.00 %  | 94            | 6.00  | OBRA      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | CFE         | 0           | 204796         |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO. |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| 2023-3028   | CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LÓPEZ   | 194,824.47          | 0.00        | 194,824.47          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 04-08-2023 / 31-12-2023 | 20.00 %  | 100.00 %  | 56            | 1.00  | OBRA      | AYUNTAMIENTO                           | CFE         | 0           | 236866         |
| OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25 KVA 120 V.      |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| 2023-1894   | EL SERMÓN SANTA ANA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD EL SERMÓN, CALLE CALIFORNIA Y CARRETERA SERMÓN-SAUCILLO | 381,334.29          | 0.00        | 381,334.29          | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO               | 17-07-2023 / 31-12-2023 | 70.00 %  | 100.00 %  | 56            | 9.00  | OBRA      | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | CFE         | 0           | 205119         |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE DOS SUBESTACIONES CON TRANSFORMADORES.        |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| 2023-3027   | SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, SOLANO, PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA   | 9,083.44            | 0.00        | 9,083.44            | 0.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA | 04-08-2023 / 02-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 4             | 1.00  | OBRA      | AYUNTAMIENTO                           | CFE         | 0           | 223705         |
| OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN INTERCALAR POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA  |  |                     |             |                     |             |                 |                 |             |               |             |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |
| TOTAL   |  | <b>1,036,108.78</b> | <b>0.00</b> | <b>1,036,108.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                        |                         |          |           |               |       |           |  |             |             |                |

**Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM                 | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios       | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico   | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista                                 | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|-------|-----------|--------------|---|-------------|----------------|
| 2023-453  | CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), PRIMERA TEMPORADA. | 1,297,880.00        | 0.00        | 0.00        | 648,940.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 648,940.00          | 0.00        | CONTRATO                 | 20-02-2023 / 15-04-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 239           | 3.20  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | INSUMOS AGRICOLAS SA DE CV                  | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILC, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO |  |                     |             |             |                     |                 |                 |             |                     |             |                          |                         |          |           |               |       |           |              |   |             |                |
| 2023-454  | CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA PARA MAÍZ GRANO (CRM77)                      | 199,080.00          | 0.00        | 0.00        | 99,576.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 99,504.00           | 0.00        | CONTRATO                 | 20-02-2023 / 15-04-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 40            | 1.80  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 72 BULTOS DE MAIZ GRANO. ESTE APOYO SE ENTREGA EN CABECERA MUNICIPAL, ATOTONILCO, MORILLOS, LABOR VIEJA, LA REFORMA, OJO DE AGUA DE SOLANO, LA NORIA   |  |                     |             |             |                     |                 |                 |             |                     |             |                          |                         |          |           |               |       |           |              |   |             |                |
| 2023-1907   | CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA   | 1,297,880.00        | 0.00        | 0.00        | 648,940.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 648,940.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 17-07-2023 / 29-09-2023 | 100.00 % | 100.00 %  | 250           | 3.20  | ACCION    | AYUNTAMIENTO | INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILC, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO |  |                     |             |             |                     |                 |                 |             |                     |             |                          |                         |          |           |               |       |           |              |   |             |                |
| TOTAL   |  | <b>2,794,840.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,397,456.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,397,384.00</b> | <b>0.00</b> |                          |                         |          |           |               |       |           |              |   |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ASISTENCIA TÉCNICA Proyecto:CAPACITACIÓN**

| Obra   | Localidad / Descripción  | TOTAL            | FISE        | FAISMUN     | FFM              | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios   | Metas        | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-2438  | CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PARA LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ | 44,999.98        | 0.00        | 0.00        | 44,999.98        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 01-10-2023 / 31-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %     | 100 PRODUCTORES | 100.00 PLAZA | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR CAPACITACIONES PARA PRODUCTORES AGRICOLAS LAS CUALES SE ESTARAN DANDO EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS TECNICAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS, LO CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS NO SOLO EN SU ECONOMIA SINO TAMBIEN EN LA MEJORA DE CALIDAD DE SUELOS MEDIANTE PRODUCCION DE LIXIVIADOS, LA MEDICION CONSTANTE DE SU TIERRA Y EL USO ADECUADO DE FERTILIZANTES |  |                  |             |             |                  |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |                 |              |           |              |             |             |                |
|  |  | <b>44,999.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>44,999.98</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |                 |              |           |              |             |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS**

| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL               | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal   | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad                | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas               | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-1904  | CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO                        | 1,100,000.00        | 0.00        | 0.00        | 550,000.00        | 550,000.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-09-2023 / 30-12-2023 | 0.00 % | 100.00 %   | 31 PRODUCTOR  | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SEDARH      | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICION DE 1 LOTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y/O IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO: REMOLQUES, RASTRAS, ARADOS, MOLINOS FORRAJEROS, ASPERSORAS DE TRACTOR, ASPERSORAS DE MOTOR, MOTOBOMBAS Y TRACTORES.   |   |                     |             |             |                   |                   |                 |             |               |             |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |
| 2023-1905  | CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 400,000.00          | 0.00        | 0.00        | 200,000.00        | 200,000.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | ADMINISTRACION DIRECTA   | 01-09-2023 / 30-12-2023 | 0.00 % | 100.00 %   | 66 PRODUCTOR  | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | SEDARH      | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN 1 KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (ASPERSORA MANUAL, CARRETILLA, PALA, AZADÓN, PICO, BIELDO, RASTRILLO, CUCHILLA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN)  |   |                     |             |             |                   |                   |                 |             |               |             |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |
| 2023-4545  | CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS                         | 150,000.00          | 0.00        | 0.00        | 150,000.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO                 | 20-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %     | 25 PRODUCTOR  | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR, DESBROZADORAS (GUIRAS), MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA DEMANDA DE SOLICITUDES YA QUE PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, AHORRANDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. |   |                     |             |             |                   |                   |                 |             |               |             |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |
|  |   | <b>1,650,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>900,000.00</b> | <b>750,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |                          |                         |        |            |               |                     |           |              |             |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

| Obra   | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas           | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-4546  | CIUDAD FERNÁNDEZ / MANTENIMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN) | 250,000.00        | 0.00        | 0.00        | 250,000.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | CONTRATO  | 20-11-2023 / 31-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %     | 20 PRODUCTOR  | 80.00 HECTÁREAS | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRA TRAMOS DE 6 METROS DE TUBERIA DE PVC TIPO 5 EN MEDIDAS DE 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS, PARA LINEAS DE CONDUCCION AGRICOLA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES DE SOCIEDADES PRODUCTIVAS Y PROPIETARIOS DE TIERRAS AGRICOLAS, PARA QUE CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR EL DESPILFARRO DEL VITAL LIQUIDO. |   |                   |             |             |                   |                 |                 |             |               |             |           |                         |        |            |               |                 |           |              |             |             |                |
|  |   | <b>250,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>250,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |           |                         |        |            |               |                 |           |              |             |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO**

| Obra     | Localidad / Descripción   | TOTAL             | FISE        | FAISMUN     | FFM               | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios     | Otros       | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico   | Financiero | Beneficiarios | Metas                   | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista               | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 2023-521 | CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA) | 697,460.00        | 0.00        | 0.00        | 348,730.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 348,730.00        | 0.00        | CONTRATO  | 13-06-2023 / 31-07-2023 | 100.00 % | 100.00 %   | 80 PRODUCTOR  | 655,750.00 METRO LINEAL | ACCION    | AYUNTAMIENTO | JUAN MANUEL PEREZ MANZANO | 0           | 0              |
|          |   | <b>697,460.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>348,730.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>348,730.00</b> | <b>0.00</b> |           |                         |          |            |               |                         |           |              |                           |             |                |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

| Obra  | Localidad / Descripción  | TOTAL      | FISE | FAISMUN | FFM        | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino          | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas                | Tipo Obra | Ejecutor     | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FAISMUN |
|---|--|------------|------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| 2023-3563   | CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO PORCINO | 99,796.00  | 0.00 | 0.00    | 49,830.00  | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 49,966.00     | 0.00  | CONTRATO  | 01-10-2023 / 13-12-2023 | 0.00 % | 0.00 %     | 90 PRODUCTOR  | 12,040.00 KILO GRAMO | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |
| OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 301 BULTOS (12040 KG) DE ALIMENTO DE MANTENIMIENTO BALANCEADO PARA FINALIZACIÓN DE CERDOS DE TRASPATIO EL CUAL CONTIENE GRANOS Y CEREALES MOLIDOS, SALVADO DE TRIGO Y MAIZ. EN PRESENTACION DE BULTO DE 40 KG CADA UNO DISTRIBUIDO A PRODUCTORES PORCINOS DEL MUNICIPIO. |  |            |      |         |            |                 |                 |         |               |       |           |                         |        |            |               |                      |           |              |             |             |                |
| 2023-   | CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO                                 | 355,328.00 | 0.00 | 0.00    | 177,664.00 | 0.00            | 0.00            | 0.00    | 177,664.00    | 0.00  | CONTRATO  | 01-10-2023 /            | 0.00 % | 0.00 %     | 92 PRODUCTOR  | 55,520.00            | ACCION    | AYUNTAMIENTO | POR DEFINIR | 0           | 0              |



**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

| Rubro   | TOTAL                | FISE        | FAISMUN              | FFM                  | Directa Estatal   | Directa Federal | Ramo 20     | Beneficiarios       | Otros             |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 20,359,687.38        | 0.00        | 774,332.38           | 19,585,355.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,185,982.19         | 0.00        | 0.00                 | 2,185,982.19         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*        | 2,027,811.00         | 0.00        | 761,498.00           | 1,266,313.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| AGUA Y SANEAMIENTO                                | 5,444,289.81         | 0.00        | 5,444,289.81         | 0.00                 | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| DEPORTES  | 2,222,612.72         | 0.00        | 0.00                 | 2,222,612.72         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| DESARROLLO URBANO                                 | 31,190,475.14        | 0.00        | 22,755,734.74        | 8,234,740.40         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 200,000.00        |
| EDUCACION   | 4,001,356.17         | 0.00        | 3,569,524.12         | 431,832.05           | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| ELECTRIFICACIÓN                                   | 1,562,257.21         | 0.00        | 1,562,257.21         | 0.00                 | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA                      | 6,511,571.99         | 0.00        | 0.00                 | 3,538,195.99         | 750,000.00        | 0.00            | 0.00        | 2,223,376.00        | 0.00              |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS             | 3,914,942.47         | 0.00        | 0.00                 | 3,914,942.47         | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| SALUD   | 749,954.31           | 0.00        | 0.00                 | 749,954.31           | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
| VIVIENDA  | 1,449,707.68         | 0.00        | 1,449,707.68         | 0.00                 | 0.00              | 0.00            | 0.00        | 0.00                | 0.00              |
|   | <b>81,620,648.07</b> | <b>0.00</b> | <b>36,317,343.94</b> | <b>42,129,928.13</b> | <b>750,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,223,376.00</b> | <b>200,000.00</b> |

Techo FISM: **38,716,619.00**  
 Techo FFM: **42,613,768.00**

Disponible FISM: **2,399,275.06**  
 Disponible FFM: **483,839.87**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL