

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-2434	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE TECHADO DEL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2023 / 17-12-2023	100.00 %	88.00 %	48,106 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	43199
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 228.36 M2 DE LAMINA, 193.96 M2 DE POLICARBONATO EN CUBIERTA Y 79.65 M2 DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION DE MATERIAL, ASI COMO LA FABRICACION Y MONTAJE DE 467.13 KG DE ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, COLOCACION DE 234.60 M2 DE CUBIERTA METALICA A BASE DE LAMINA PINTRO, 5.20 ML DE CUMBRERA CABALLETE DENTADO DE LAMINA PINTRO, 18.20 ML DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, 10.20 ML DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, 162.17 M2 DE FALSO PLAFON, 14 LUMINARIAS DE EMPOTRAR LED MARCA LEDVANCE MODELO DOWNLIGHT 35W, ADEMAS DE INSTALACION ELECTRICA, LA COLOCACION DE 193.96 M2 DE CUBIERTA TRASLUCIDA DE POLICARBONATO CELULAR APERLADO DE 6 MM, 63.77 M2 DE CERCA DE MALLA CICLONICA Y 184.20 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN MUROS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCION DE 24.82 M2 DE MURO DE BLOCK PARA ENRASE Y LIMPIEZA FINAL.		770,585.62	0.00	770,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:OR ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-514	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-07-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0
		85,227.00	0.00	0.00	85,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-515	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES	9,810,595.36	0.00	0.00	9,810,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	94.00 %	94.00 %	50 PERSONA	50.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- DENTRO DE LAS PRESTACIONES SE CONSIDERA: COMPENSACIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONA, AGUINALDOS, PRESTACIONES CONTRACTUALES																					
2023-517	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS OPERATIVOS	2,594,569.39	0.00	0.00	2,594,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV, COMBUSTIBLES BARRIO 3 SA	0	0
2023-519	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	99.00 %	99.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		15,405,164.75	0.00	0.00	15,405,164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1420	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	806,910.00	0.00	0.00	806,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2023 / 07-12-2023	100.00 %	100.00 %	50 PERSONA	1.00 LOTE DE MA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. INCLUYEN 50 CAMISOLAS, 50 POLO DE RENDIMIENTO, 50 BOTAS TÁCTICAS, 100 PANTALONES, 50 GORRAS, 50 CINTURONES, 10 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL IV CON 2 PLACAS ESPALDA Y PECHO. ADICIONALMENTE SE ADQUIRIERON 40 CHAMARRAS, 4 CAMISOLAS Y 3 PANTALONES																					
2023-5541	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE PATRULLA	880,000.00	0.00	0.00	635,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 16-02-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHÍCULO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	JUDITH MONTSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA ROTULADA CON LOS LOGOTIPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIPADA CON TORRETA, BARROTES DE SEGURIDAD Y RADIO. RECURSO OTROS: INGRESOS POR INDEMNIZACIÓN POR DANOS A BIENES PATRIMONIALES																					
		1,686,910.00	0.00	0.00	1,442,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-518	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	413,897.79	0.00	0.00	413,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS, ARMANDO MEDINA FLORES	0	0	
	OBSERVACIONES.- MULTIFUNCIONAL EPSON, 1 COMPUTADORA, 1 MONITOR, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD																					
2023-1909	CIUDAD FERNANDEZ / PROYECTO DE SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES (VIDEO VIGILANCIA)	2,099,999.04	0.00	0.00	2,099,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2023 / 31-01-2024	5.00 %	50.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	STACKNET DE MEXICO SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DEL C3																					
		2,513,896.83	0.00	0.00	2,513,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-4168	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ	1,545,944.11	0.00	0.00	1,545,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	50.00 %	50.00 %	4,816 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DOTACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO PARA LOS JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL. SE REHABILITARÁN LAS BANCAS DE PIEDRA PINON. SE CONVERTIRÁ LA LINEA ELECTRICA DE LA CALLE ORIENTE DE LA PLAZA DE AEREA A SUBTERRANEA CON LA DOTACION DE POSTES DE TRANSICIÓN, ASI COMO LOS REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADOS Y LOS DUCTOS REQUERIDOS PARA LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SE PINTARÁ EL ESPACIO DEL KIOSKO.																					
2023-4169	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE EL REFUGIO	776,162.87	0.00	0.00	776,162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	55.00 %	73.00 %	4,816 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIO, CON LA SUSTITUCIÓN DE 9 LUMINARIAS EXISTENTES. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 POSTES CON SISTEMA SLIM LED, EN MODELO CLÁSICO COLONIAL, INCLUYE: DESDE BASE ORNAMENTAL, POSTE TRADICIONAL CON RISO DECORATIVO DOBLE Y DOS LÁMPARAS DE 110 WATTS CADA UNA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS NUEVAS EN MODELO CLÁSICO COLONIAL, CON RISO DECORATIVO SENCILLO Y UNA LÁMPARA DE 110 WATTS. EQUIPAMIENTO DE SONIDO AMBIENTAL A BASE DE 4 BOCINAS PARA INTEMPERIE Y SISTEMA DE CONTROL CON AMPLIFICADOR PROFESIONAL, Y MEZCLADORA DE 10 CANALES CON EFECTOS, CONEXIÓN SUBTERRANEA CON 61.41 METROS LINEALES DE CABLEADO ESPECIAL PARA AUDIO. CONSTRUCCIÓN DE 39.43 METROS LINEALES DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO CON PVC DE USO RUDO DE 1 ¼", REGISTRO EN PISO Y REPOSICIÓN DE 18.73 M2 DE CANTERA EXISTENTE.																					
		2,322,106.98	0.00	0.00	2,322,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-511	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE VEHICULOS	837,900.00	0.00	0.00	837,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2023 / 21-08-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHÍCULO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	GRUPO CALETTI AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, DALTON AUTOMOTOR	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO KIA RIO SEDAN LX TRANSMISION MANUAL MODELO 2023 Y UNA VEHICULO HILUX 2023 PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33																					
		837,900.00	0.00	0.00	837,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-509	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,498.00	0.00	181,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	450990	
	OBSERVACIONES.- CON ESTA ACCIÓN SE ADQUIERE MATERIAL DE PAPELERIA COMO: HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, FOLDER, CARPETAS DE PASTA RIGIDA, LAPICEROS, CINTAS, POSTIT, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA, GRAPADORAS, PERFORADORAS, SELOS DE OPERADO.																					
		181,498.00	0.00	181,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-513	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	215,917.00	0.00	0.00	215,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	10-10-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN ANTONIO GARCIA ARVIZU, AKELMAX SA DE CV.	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y SILLAS SECRETARIALES																					
		215,917.00	0.00	0.00	215,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-506	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	3.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO MORENO OLGUIN, DALTON AUTOS DE ORIENTE	0	450733
		99,998.33	0.00	99,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-507	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	383,388.72	0.00	383,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-05-2023 / 31-12-2023	100.00 %	54.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO ARTEAGA ORTIZ, EDGAR RAUL AVALOS CRUZ	0	450841
2023-512	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	146,036.12	0.00	0.00	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	07-08-2023 / 31-12-2023	100.00 %	73.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	HUMBERTO AGUILAR ROCHA, SALVADOR FELIPE LOPEZ HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- MECANICA DE SUELOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONVENIADAS CON IEIFE																					
		529,424.84	0.00	383,388.72	146,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U5 SERVICIOS PERSONALES, Subprograma:SERVICIOS PERSONALES Proyecto:SERVICIOS PERSONALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-510	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	15.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		10,972.01	0.00	0.00	10,972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-1411	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CALLE JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ, ENTRE BOULEVARD EL REFUGIO Y CALLE MANUEL GAMA	1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2023 / 24-07-2023	100.00 %	100.00 %	1,482 PERSONA	1,096.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ARTURO RODRIGUEZ AVALOS	0	40377
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 7 PULGADAS DE DIÁMETRO EN UNA DISTANCIA DE 1096 ML. INCLUYENDO TRAZO, EXCAVACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RELLENOS, CONEXIONES Y LIMPIEZA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 126 ML DE TUBERÍA DE 2 PULGADAS. CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS DE VÁLVULAS, MAMPARA Y PLACA INFORMATIVA.																					
		1,143,920.15	0.00	1,143,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
------	-------------------------	-------	------	---------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	----------------

2023-522	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LA MEZCLITA, EN CIUDAD FERNANDEZ	276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	17-05-2023 / 15-06-2023	100.00 %	100.00 %	8,460 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RICARDO CALVILLO TOVAR	0	132979
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10, DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA SOBRE ADEMAR LA COLUMNA EXISTENTE DE TUBERIA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO DE ACERO, DEL POZO LA MEZCLITA INCLUYENDO: BARRENOS A LO LARGO DE LA TUBERIA, ENGRAVADO CON GRAVA ESPECIAL DE UN ESPESOR DE 3/8, CEPILLADO Y DESAZOLVE DE POZO, AFORO DE POZO POR UN LAPSO DE 48 HORAS CON BOMBA DE 6" A 120 METROS DE PROFUNDIDAD		276,279.99	0.00	276,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3026	EL SAUCILLO / REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, DE POZO PRINCIPAL A CALLE SIN NOMBRE	361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 15-12-2023	100.00 %	50.00 %	252 PERSONA	761.35 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ	0	271205	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 558.69 M DE TUBERIA PVC HIDRAULICO, 190.88 M DE TUBERIA PEAD HIDRAULICO, 11.78 M DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO HIDRAULICO LAS CUALES SON DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO. REHABILITACION DE 7 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS Y 7 CORTAS, ASI COMO LA COLOCACION DE 2 VÁLVULAS ADMISORAS Y EXPULSORAS DE AIRE PARA TUBERÍA DE PVC, COLOCACION DE UNA VÁLVULA CHECK PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, COLOCACION DE UNA VÁLVULA DE COMPUERTA PARA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, MAMPARA Y PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA.		361,750.02	0.00	361,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1875	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CARCAMO DE BOMBEO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE PROL. BENITO JUÁREZ, PRIV. DE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA SIN NOMBRE	2,047,899.31	0.00	2,047,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 17-12-2023	100.00 %	54.00 %	60 VIVIENDA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. RODOLFO DIAZ DE LEON	0	133700	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 401 ML DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 7 POZOS DE VISITA Y UN CÁRCAMO DE BOMBEO DE 45 M3.		2,047,899.31	0.00	2,047,899.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1878	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO Y PRIV. DE ALTAMIRANO	625,191.55	0.00	625,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 08-09-2023	100.00 %	100.00 %	52 PERSONA	318.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	135073	
OBSERVACIONES.- 318 ML DE AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO. CONSTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA Y LA CONSTRUCCION DE 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS																						
2023-1879	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE HOJAED, DE CALLE HOMO A CALLE JARO	280,559.17	0.00	280,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	102.45 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139010	
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE 102.45 ML DE TERRENO PARA LINEA DE DRENAJE CENTRAL, CONTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA, CONTRUCCION DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																						
2023-1880	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE PRIV. DE JARO	199,284.38	0.00	199,284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	13 PERSONA	70.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	139350	
OBSERVACIONES.- TRAZO Y NIVELACION DE 70 ML DE TERRENO PARA LA LINEA DE DRENAJE CENTRAL. CONTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS. UNA RECONEXION DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTE.																						
2023-1882	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE LOS OLIVOS, DE CALLE JUÁREZ HASTA 156 METROS DEL LADO SUR	528,274.99	0.00	528,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	100.00 %	23 PERSONA	156.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	0	140622	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 156 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO. CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON REGISTROS, DOS RECONEXIONES DE LINEA CENTRAL NUEVA A POZOS DE VISITA EXISTENTES.		1,633,310.09	0.00	1,633,310.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3032	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNANDEZ	953,740.67	0.00	0.00	953,740.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 22-12-2023	100.00 %	30.00 %	4,055 PERSONA	1,346.70 ESPACIO PÚBLICO MULTI	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0

																				DEPOR TIVO				
	OBSERVACIONES.- EL PROYECTO ABARCA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DEPORTIVO LEOPOLDINO ORTIZ SANTOS. EN CUANTO A LA SUPERFICIE, SE LLEVARÁ A CABO LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA LAVABLE EN MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. ADICIONALMENTE, SE TRABAJARÁ EN LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO MEDIANTE EL SELLADO DE TUERCAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA HACIA LA CANCHA. SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA EN CANALETAS Y TUBERÍAS DE DRENAJE PARA GARANTIZAR UN CORRECTO FLUJO DEL AGUA. SE REHABILITARÁN LOS POSTES EXTERIORES, INCLUYENDO EL REEMPLAZO DE LÁMPARAS Y LA APLICACIÓN DE PINTURA CORRESPONDIENTE. SE REALIZARÁ UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS.																							
2023-3584	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, FRACCIONAMIENTO MOCTEZUMA, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	602,395.83	0.00	0.00	602,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	72.00 %	1,113 PERSONA	1.00 CA NCHA PÚBLI CA	OBRA	AYUNTAMIE NTO	BRIJIDO RIVERA DIAZ	0	0		
	OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO, CONSISTENTE EN 1079.44 M2, COLOCACIÓN DE 8 JUEGOS INFANTILES (2 PASAMANOS RECTO, 2 RESBALADILLAS DE LAMINA, 2 SUBE Y BAJA Y 2 COLUMPIOS), REHABILITACIÓN DEL PISO, DEMOLIENDO Y RECOLOCANDO 232.29 M2 DE FIRME DE CONCRETO.																							
2023-3586	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE PARQUE EL ALTILLO, EN LA COLONIA EL ALTILLO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	302,060.60	0.00	0.00	302,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	50.00 %	1,307 PERSONA	1.00 ES PACIO PÚBLI CO MUL TIDEP ORTIV O	OBRA	AYUNTAMIE NTO	ING. JESUS GUILLEN MENEZ	0	0		
	OBSERVACIONES.- APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE AGUA CON UNA SUPERFICIE DE 579.28 M2. REHABILITACION DEL JUEGO INFANTIL CON PINTURA Y COLOCACION DE COLUMPIOS Y RESBALADILLA, REHABILITACIÓN DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, REPOSICIÓN DE FOCOS LED																							
2023-3592	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO GALEANA, ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	408,649.80	0.00	0.00	408,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 19-12-2023	100.00 %	56.00 %	4,052 PERSONA	1.00 CA NCHA PÚBLI CA	OBRA	AYUNTAMIE NTO	ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES	0	0		
	OBSERVACIONES.- SE COLOCARÁ 27.76 ML DE REJA PERIMETRAL A BASE DE PANELES REJA ACERO, INSTALACIÓN DE 2.00 PUERTAS ABATIBLES DE UNA SOLA HOJA, INSTALACION DE PORTÓN A DOS HOJAS CON ABATIMIENTO INTERIOR, 378 M2 DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DISEÑO INSTITUCIONAL Y 261.10 METROS LINEALES DE FRANJAS DELIMITADORAS DE CANCHA PARA BASQUETEBOL Y VOLEIBOL, 5.10 M2 DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA REHABILITAR JUEGOS INFANTILES, ASÍ COMO 43.20 M2 DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS CADENAS Y CASTILLOS. DEMOLICIÓN DE 10.62 M3 DE CONCRETO DAÑADO EN CANCHA, PARA REPONERLO CON 106.17 M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA PARA PISO. ILUMINACIÓN CON 4 PIEZAS DE CAMPANA INDUSTRIAL SLIM LED DE 150 WATTS, COLOCACIÓN DE 2.00 LUMINARIAS VIALES LED DE 100 WATTS SUSTITUCIÓN 62.93 M2 DE MALLA CICLÓNICA EN CANCHA, REHABILITACIÓN DE 48.80 ML DE BAJADAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC, SANITARIO DE 4" Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 COLUMPIOS INFANTILES DE BANDA PLÁSTICA DE USO RUDDO Y CADENA PLASTIFICADA, INSTALADOS EN ESTRUCTURA EXISTENTE.																							
		2,266,846.90	0.00	0.00	2,266,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN			
2023-4543	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DREN PLATANARES, DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE MOLINO DEL ALTO	890,165.76	0.00	690,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	CONTRATO	08-12-2023 / 10-02-2024	80.00 %	50.00 %	300 PERSONA	17.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIE NTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	342128			
	OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS GENERALES DE LA OBRA SERÁN, EL TRAZO PARA 457 METROS DE LINEA, EXCAVACIÓN DE 124 M3 DE ZANJA PARA EL TENDIDO DE TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 457 METROS LINEALES DE CABLE XLP 2+1 CAL.6, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 DADOS PARA EL ANCLAJE DE POSTERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 REGISTROS PARA CADA POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 POSTES DE METAL DE 9 MTS DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W, CON GARANTÍA DE 10 AÑOS CON EFICIENCIA DE 150 LM/W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 35 BRAZOS PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN POSTE, LA OBRA CONTARÁ CON 2 CARTAS DE UNIDAD VERIFICADORAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO POR LA SEMIP. RECURSO OTROS: EL RECURSO OTROS ES DE INTERESES DE LA CUENTA																							
		890,165.76	0.00	690,165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN		
2023-1401	ATOTONILCO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD ATOTONILCO, CALLE ÁLVARO ÓBREGON	1,858,081.11	0.00	1,858,081.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 10-09-2023	100.00 %	90.00 %	625 PERSONA	1,822.57 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIE NTO	BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0	143780		
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1,107.80 M2 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y 714.77 M2 DE PAVIMENTO DE COLOR; COLOCACIÓN DE 2 SEÑALÉTICAS Y 1 MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 60 W.																						
2023-1405	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MARTÍNEZ, DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE FRANCISCO VILLA	1,990,510.49	0.00	1,990,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 01-10-2023	100.00 %	100.00 %	68 PERSONA	1,004.44 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIE NTO	ING. JESUS GUILLEN MENEZ	0	144642		
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 156.81 ML. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,004.44 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO; 316.43 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL; 466.06 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 327.46 ML DE INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, 18 TOMAS DOMICILIARIAS Y 1 CAJA DE VÁLVULA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA MAMPARA Y LUMINARIAS LED DE 80 W.																						
2023-1407	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ARISTA, DE CALLE PIPILA A CALLE CRISTOBAL COLÓN	1,285,476.89	0.00	1,285,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2023 / 03-08-2023	100.00 %	100.00 %	38 PERSONA	713.93 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIE NTO	ING. JESUS GUILLEN MENEZ	0	145662		
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. SE COLOCARÁ PIEDRAPLEN, PARA LUEGO COLOCAR 913.49 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. SE REHABILITARÁN 271.23 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, 10 TOMAS DOMICILIARIAS. SE INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 2 LUMINARIAS LED DE 80 W Y LUMINARIAS NUEVAS.																						
2023-1409	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE DEL SOL, DE CALLE DIANA LAURA RIOJAS A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	1,688,507.76	0.00	1,688,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 02-09-2023	100.00 %	100.00 %	95 PERSONA	980.58 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIE NTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	148628		

	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 623.50 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. 357.08 M2 DE PAVIMENTO COMO USO PEATONAL. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SUS REGISTROS DE DRENAJE, RENIVELACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA. CONSTRUCCIÓN DE 294.10 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE. REHABILITACIÓN DE 23 TOMAS DOMICILIARIAS.																									
2023-1884	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE TERCERA PRIVADA DE LEONA VICARIO	674,671.02	0.00	674,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 18-09-2023	100.00 %	79.00 %	33 PERSONA	306.60 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MARTIN REYNAGA AGUILAR	0	149510
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 115.08 M DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 50.49 M DE LÍNEA DE DRENAJE. CONSTRUCCIÓN DE 138.27 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE COLOR. CONSTRUCCIÓN DE 168.33 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. LUMINARIAS LED DE 80 W.																									
2023-1886	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE REVOLUCIÓN A CALLE TEPONAHUASTLE	2,387,421.59	0.00	2,387,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 17-11-2023	100.00 %	100.00 %	78 PERSONA	1,101.77 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	153092	
	OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 337.13 M DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 24 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 10 DESCARGAS DE DRENAJE, 24 REGISTROS PARA DRENAJE Y 1 BOCA DE TORMENTA. FORJADO DE 319.98 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 343.25 M2 DE BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 1101.77 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. REUBICACIÓN DE 2 POSTES																									
2023-1887	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE XICOTENCATL, DE CALLE QUETZALCOATL A FIN DE CALLE LADO PONIENTE	1,079,047.56	0.00	1,079,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	72 PERSONA	562.65 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	15340	
	OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 173.85 M DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 22 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y UNA CAJA DE VÁLVULAS. FORJADO DE 174.88 M DE PINTURA SOBRE GUARNICIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 151.50 M2 DE BANQUETA. RENIVELACIÓN DE 22 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 562.65 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU BASE PREFABRICADA.																									
2023-2437	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS, CALLE SAN ISIDRO	2,226,734.85	0.00	2,226,734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 29-12-2023	85.00 %	57.00 %	94 PERSONA	1,582.89 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.	0	168743	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1582.89 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR MISMO QUE SERÁ SOPORTADO POR UNA ESTRUCTURA DE TERRACERIAS A BASE DE UNA CAPA DE SUB-BASE HIDRÁULICA TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU PVS.M, ASÍ MISMO SE COLOCARÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR, SE REHABILITARÁ LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2 1/2", REALIZANDO UN CIRCUITO HIDRÁULICO, SE COLOCARÁN 3 LAMPARAS NUEVAS Y LA SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED.																									
2023-1403	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE ALVARO OBREGÓN A CALLE FRANCISCO J. MADERO	2,718,788.63	0.00	2,718,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 15-10-2023	100.00 %	100.00 %	199 PERSONA	2,224.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	154271	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON UNA LONGITUD DE 408.07 ML. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,224.90 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA; CONSTRUCCIÓN DE 789.99 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL. 809.38 ML DE INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA Y LUMINARIAS LED DE 80 W.																									
2023-1408	EL PARAÍSO / REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL PARAÍSO, CALLE JUÁREZ, DE 24 MTS ANTES DE CALLE SIN NOMBRE A INICIO DE EMPEDRADO NUEVO	1,860,133.10	0.00	1,860,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2023 / 18-01-2024	40.00 %	30.00 %	68 PERSONA	1,613.65 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IRU TRITURADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0	156952	
	OBSERVACIONES.- SUSTITUCIÓN DE 241.00 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE; SUSTITUCIÓN DE 17.0 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 184.23 M2 DE BANQUETA ARTESANAL CON DISEÑO PARTICULAR DEL LUGAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 322.73 M2 DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA, COLOCACIÓN DE 1613.65 M2 DE PIEDRA BOLA. POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DONDE SE REQUIERAN																									
2023-1398	LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA	716,779.15	0.00	716,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 10-07-2023	100.00 %	100.00 %	45 PERSONA	692.56 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV	0	159731	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALAMO QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE EL KINDER HASTA EL ARROYO AL LADO SUR DE LA COMUNIDAD, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 147.27 ML. CONSTRUCCIÓN DE 625.25 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES NUEVOS CON LUMINARIAS.																									
2023-1396	MORILLOS / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CALLE PRINCIPAL	541,281.20	0.00	541,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 10-07-2023	100.00 %	100.00 %	303 PERSONA	536.31 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	0	150542	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE QUE COMPRENDE EL TRAMO DESDE EL CAMINO ASFALTADO HASTA EL VADO DEL ARROYO. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 56.31 ML. EL ARROYO VEHICULAR ES DE 7.56 METROS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 389.40 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN POSTE Y LUMINARIA, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE LUMINARIA EN POSTE EXISTENTE.																									
2023-4162	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE REPÚBLICA, DE PAVIMENTO EXISTENTE A LA TELESECUNDARIA	1,330,859.04	0.00	1,330,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	50.00 %	30.00 %	50 PERSONA	971.25 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REPUBLICA. SE COLOCARÁ UNA CAPA DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, PARA ASÍ COLOCAR 971.25 M2 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR, SE CONSTRUIRÁN 275.59 ML DE DENTELLÓN PARA PROTEGER EL PAVIMENTO, SE REHABILITARÁ 244.03 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2". SE COLOCARÁ UNA CAJA DE VÁLVULAS Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 7 LUMINARIOS LED DE 80W Y LA COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIOS NUEVOS.																									
2023-1394	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TERREMOTO, CALLE PRINCIPAL	1,759,999.85	0.00	1,759,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 25-09-2023	100.00 %	72.00 %	76 PERSONA	1,155.79 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DIANA ISABEL RODRIGUEZ RAMOS	0	161031	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 119.73 METROS, EL ARROYO VEHICULAR ES EN DOS CARRILES DE 5 METROS CADA UNO. CONSTRUCCIÓN DE 1,155.79 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO; 443.05 METROS DE GUARNICIÓN; 367.33 METROS DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA DE LA OBRA Y LUMINARIAS LED																									

		22,118,292.24	0.00	22,118,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
--	--	---------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-523	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2023 / 06-06-2023	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 300 LUMINARIAS TIPO LED																						
		1,157,448.00	0.00	0.00	1,157,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1413	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE ESCONTRIA A 94 MTS ADELANTE DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS	3,487,968.89	0.00	0.00	3,487,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2023 / 04-11-2023	100.00 %	100.00 %	106 PERSONA	2,120.17 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENDER MEDINA PAZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA COMPRENDE UNA LONGITUD TOTAL DE 263 METROS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2120.17 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO; 527.17 ML DE GUARNICIÓN; 473.20 M2 DE BANQUETA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA, MAMPARA INFORMATIVA Y LUMINARIAS LED DE 80 W.																						
2023-1890	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (LADO PONIENTE, DE 157 M DESPUÉS DE CALLE ALLENDE HASTA CALLE NIÑO ARTILLERO) Y EN EL TRAMO DE MONUMENTO HASTA CALLE MATAMOROS, AMBOS LADOS CON BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,899,915.91	0.00	0.00	1,899,915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 15-11-2023	100.00 %	53.00 %	190 PERSONA	3,570.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ABEL TELLO SANCHEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 249.05 M2 DE BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. REHABILITACIÓN DE 492.11 M2 DE BACHEO PROFUNDO A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. RENIVELACIÓN DE 10 POZOS DE VISITA. CONSTRUCCIÓN DE 3570.10 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W.																						
2023-1892	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTO, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CALLE PLATANARES A CALLE CERRITOS	1,689,407.61	0.00	0.00	1,689,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-10-2023	100.00 %	100.00 %	33 PERSONA	815.05 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	0	
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS. FORJADO DE 253.36 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO. CONSTRUCCIÓN DE 266.33 M2 DE BANQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 13 REGISTROS DE DRENAJE DOMICILIARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 3 DESCARGAS. RENIVELACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA. CONSTRUCCIÓN DE 815.05 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA, RESTRICTIVA Y PREVENTIVA DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 W. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON SU BASE PREFABRICADA.																						
		7,077,292.41	0.00	0.00	7,077,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1883	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 63.00 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. MERCEDES VARGAS AGUNDIS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS LLANITOS	432,508.93	0.00	432,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2023 / 28-09-2023	100.00 %	100.00 %	140 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	169540	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 63.00 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE.																						
2023-4157	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E. R. 6.00X8.00 MTS AISLADA-ADOSADA CON ZAPATA, EN EL J. N. FRIDA KAHLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS	596,229.75	0.00	596,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 11-01-2024	40.00 %	30.00 %	40 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARTURO RODRIGUEZ AVALOS	0	284741	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN AULA AISLADA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL CON DIMENSIONES DE 6.00 X 8.00 MTS, MEDIANTE ZAPATA CORRIDA, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PISO DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECCION DE VENTANAS, PUERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA ACRILICA LAVABLE.																						
2023-5538	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 58.22 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. OCTAVIO PAZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, FRACC. CAMPESTRE GAMA V	648,832.64	0.00	648,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	0.00 %	0.00 %	35 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	400163	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 27.00 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE ABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE FC = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI COMO CASTILLOS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM Y 31.22 MTS DE BARRA MURO REJA, A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN Y BARRA DE REJA METALICA DE 2.30 M DE ALTO, CON PORTON Y PUERTA METALICA.																						
		1,677,571.32	0.00	1,677,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5534	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE 530.92 M2 EN EL CETIS NO 106, CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA JARDINES DEL ALTO	959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	0.00 %	0.00 %	600 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR RODRIGUEZ SA DE CV	0	391455	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA 530.95 M2 DE PISO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, A BASE DE ZAPATA CORRIDA, MURETE DE ENRASE, JUNTA DE DILATACION, REUBICACION DE REGISTRO ELECTRICO Y RODAPIE DE CONCRETO, ASI TAMBIEN SE COLOCARA MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																						
		959,149.94	0.00	959,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5537	BARRIO DE GUADALUPE / CONSTRUCCIÓN DE 92.36 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E. P. VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE	832,318.90	0.00	832,318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 11-03-2024	0.00 %	0.00 %	126 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	410176	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 92.36 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE F' C = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI COMO CASTILLOS DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M2).																						
2023-4160	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 95.35 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS.	669,042.33	0.00	669,042.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-11-2023 / 30-12-2023	90.00 %	100.00 %	150 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR JIMENEZ MORENO	0	375057	
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL A LA FECHA DEL 21 DE DICIEMBRE ES 40% FISICO Y 30% FINANCIEROSE CONSTRUIRAN 95.35 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE F' C = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI, COMO CASTILLOS DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M2).																						
2023-3029	LABOR VIEJA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESC. PRIM. RURAL ESFUERZO CAMPESINO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LABOR VIEJA	1,168,669.19	0.00	1,168,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 27-12-2023	70.00 %	48.00 %	300 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	271420	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA TIPO CON DIMENSIONES DE 15.20 X 28.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO.																						
		2,670,030.42	0.00	2,670,030.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3561	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA E.R. 6.00X8.00 MTS AISLADA CON ZAPATA, EN LA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO.	692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 18-01-2024	75.00 %	51.00 %	165 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	375711	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6X8 MTS CON ZAPATA CORRIDA, MUROS DE TABIQUE CON APLANADO Y TERMINADO CON PINTURA, PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, VENTANAS CORREDIZAS, LAMPARAS FLUORESCENTES, LOSA DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE Y PUERTA CON ALMA DE MADERA.																						
		692,761.84	0.00	692,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-3031	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE CIUDAD FERNÁNDEZ	228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-11-2023 / 30-11-2023	100.00 %	100.00 %	2,982 ALUMNO	19.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0	
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE 19 PANTALLAS SMART-TV CON WIFI DE 43" PARA EQUIPAR TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO Y CON ELLO APOYAR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ASI COMO EVITAR EL REZAGO SOCIAL																						
		228,995.60	0.00	0.00	228,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3574	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE 325.14 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS EN J.N. ROSAURA ZAPATA, EN	304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-10-2023 / 16-12-2023	100.00 %	50.00 %	123 ALUMNO	5.00 AULA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. JESUS GUILLEN MENDEZ	0	0

CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO																				
OBSERVACIONES.- SE REHABILITARA 1 EDIFICIO QUE ALOJA 5 AULAS, SANITARIOS, BIBLIOTECA Y BODEGA CON AREA TOTAL DE 325.14 M2 POR MEDIO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION EN LOSAS DE MORTERO ASFALTICO SLURRY FORMADO POR LA MEZCLA DE 150 LTS DE EMULSION ASFALTICA ESPECIAL, 100 LTS DE AGUA Y UN METRO CUBICO DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR.																				
		304,990.18	0.00	0.00	304,990.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-5540	LA REFORMA / REHABILITACION DE 520.34 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS EN ETV. MIGUEL HIDALGO DE LA REFORMA, CIUDAD FERNÁNDEZ	399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 15-03-2024	0.00 %	0.00 %	66 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	0	
OBSERVACIONES.- SE REHABILITARA UN TOTAL DE 520.34 M2 POR MEDIO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION EN LOSAS DE MORTERO ASFALTICO SLURRY FORMADO POR LA MEZCLA DE 150 LTS DE EMULSION ASFALTICA ESPECIAL, 100 LTS DE AGUA Y 1 M3 DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR CON UN ESPESOR PROMEDIO 2.00 CM, PARA DESPUES SEGUIR CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. DE 4 MM ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/CM2, COLOCADO CON TERMOFUSION INCLUYENDO SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA																						
		399,710.21	0.00	0.00	399,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-2436	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, 1ER PRIVADA DE ALDAMA	30,124.53	0.00	30,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	21-07-2023 / 31-12-2023	90.00 %	100.00 %	11 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE	0	205690	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE LINEA DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 37.5 KVA.																						
2023-4163	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE 4TA PRIV. DE JUÁREZ	136,959.34	0.00	136,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2023 / 31-12-2023	10.00 %	100.00 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	377099	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA																						
2023-4165	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE PARAÍSO	85,514.25	0.00	85,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2023 / 31-12-2023	90.00 %	100.00 %	20 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	377594	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA. INTERCALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																						
2023-4166	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO PRIMERO, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	58,796.73	0.00	58,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385277	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25-KVA, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																						
2023-4167	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, BARRIO TERCERO, CALLE 2DA PRIV. DE PROL. DE EMILIANO ZAPATA	16,713.55	0.00	16,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-11-2023 / 31-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	385554	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																						
2023-2435	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE LOS PIÑA	108,032.18	0.00	108,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-07-2023 / 21-09-2023	100.00 %	100.00 %	19 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE	0	205577	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 10 KVA.																						
2023-3549	OJO DE AGUA DE SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, OJO DE AGUA DE SOLANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA	90,007.85	0.00	90,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2023 / 05-11-2023	10.00 %	100.00 %	11 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	376160	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO -15 KVA-13200-240/120V																						
		526,148.43	0.00	526,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4541	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, PRIV. DE FRANCISCO VILLA	100,962.58	0.00	100,962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-11-2023 / 31-12-2023	10.00 %	100.00 %	19 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	383828
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION AEREA, CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS.																					
2023-4542	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN	37,902.04	0.00	37,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-11-2023 / 31-12-2023	10.00 %	100.00 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	384757

	CIUDAD FERNÁNDEZ, BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA																						
	OBSERVACIONES.- INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA AEREA. INTERCALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M, BUS DE TRANSFORMADOR. INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO-10 KVA-13200-240/120 V.																						
2023-1893	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIV. DE CIENEGUILLA	312,001.96	0.00	312,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	6.00	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE	0	204796		
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO.																						
2023-3028	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LÓPEZ	194,824.47	0.00	194,824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	236866			
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE UNA SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO 25 KVA 120 V.																						
2023-1894	EL SERMÓN SANTA ANA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SERMÓN, CALLE CALIFORNIA Y CARRETERA SERMÓN-SAUCILLO	381,334.29	0.00	381,334.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56	9.00	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	CFE	0	205119			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS E INSTALACION DE DOS SUBESTACIONES CON TRANSFORMADORES.																						
2023-3027	SOLANO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SOLANO, PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	9,083.44	0.00	9,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	223705			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN INTERCALAR POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA																						
		1,036,108.78	0.00	1,036,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-453	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), PRIMERA TEMPORADA.	1,297,880.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	238 PRODUCTOR	3.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILCO, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO																					
2023-454	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA PARA MAÍZ GRANO (CRM77)	199,080.00	0.00	0.00	99,576.00	0.00	0.00	0.00	99,504.00	0.00	CONTRATO	20-02-2023 / 15-04-2023	100.00 %	100.00 %	40 PRODUCTOR	1.80 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 72 BULTOS DE MAIZ GRANO. ESTE APOYO SE ENTREGA EN CABECERA MUNICIPAL, ATOTONILCO, MORILLOS, LABOR VIEJA,LA REFORMA, OJO DE AGUA DE SOLANO, LA NORIA																					
2023-1907	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	1,297,880.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	0.00	0.00	648,940.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	17-07-2023 / 29-09-2023	100.00 %	100.00 %	250 PRODUCTOR	3.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 457 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, PLANO GRANDE, MARCA ASGROW, 50 MIL SEMILLAS CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO. LOS APOYOS SE ENTREGAN A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ATOTONILCO, BARRIO DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, VEINTE DE NOVIEMBRE, EL PARAISO, LA NORIA, LA REFORMA, LA REFORMITA, LABOR VIEJA, LAS PILAS, OJO DE AGUA DE SOLANO, SAN JOSE DEL TERREMOTO, SAN PABLO Y SOLANO																					
		2,794,840.00	0.00	0.00	1,397,456.00	0.00	0.00	0.00	1,397,384.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2023-1904	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA EL EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO	1,100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	31 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y/O IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO: REMOLQUES, RASTRAS, ARADOS, MOLINOS FORRAJEROS, ASPERSORAS DE TRACTOR, ASPERSORAS DE MOTOR, MOTOBOMBAS Y TRACTORES.																					
2023-1905	CIUDAD FERNANDEZ / CONVENIO CON SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-09-2023 / 30-12-2023	100.00 %	100.00 %	66 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SEDARH	0	0	
	OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO EN CONVENIO CON LA SEDARH PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE EQUIPO CONSISTENTE EN 1 KIT DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (ASPERSORA MANUAL, CARRETILLA, PALA, AZADÓN, PICO, BIELDO, RASTRILLO, CUCHILLA Y EQUIPO DE PROTECCION)																					
2023-4545	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-12-2023 / 29-02-2024	0.00 %	0.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMO BOMBAS ASPERSORAS DE MOTOR, DESBROZADORAS (GUIRAS), MOTOBOMBAS Y MOTOSIERRAS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA DEMANDA DE SOLICITUDES YA QUE PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, AHORRANDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO, INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD.																					
		1,700,000.00	0.00	0.00	950,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4546	CIUDAD FERNANDEZ / MANTENIMIENTO DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN)	494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	CONTRATO	28-11-2023 / 18-12-2023	100.00 %	100.00 %	20 PRODUCTOR	80.00 HECTÁREAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRÁ TRAMOS DE 6 METROS DE TUBERIA DE PVC TIPO 5 EN MEDIDAS DE 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS, PARA LINEAS DE CONDUCCIÓN AGRICOLA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER SOLICITUDES DE SOCIEDADES PRODUCTIVAS Y PROPIETARIOS DE TIERRAS AGRICOLAS, PARA QUE CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR EL DESPILFARRO DEL VITAL LIQUIDO.																					
		494,100.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-521	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (ADQUISICIÓN DE CINTILLA AGRICOLA)	697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	CONTRATO	13-06-2023 / 31-07-2023	100.00 %	100.00 %	80 PRODUCTOR	855,750.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
		697,460.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00	0.00	0.00	348,730.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3563	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO PORCINO	99,796.00	0.00	0.00	49,830.00	0.00	0.00	0.00	49,866.00	0.00	CONTRATO	16-11-2023 / 21-11-2023	100.00 %	100.00 %	90 PRODUCTOR	12,040.00 KILO GRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 301 BULTOS (12040 KG) DE ALIMENTO DE MANTENIMIENTO BALANCEADO PARA FINALIZACION DE CERDOS DE TRASPATIO EL CUAL CONTIENE GRANOS Y CEREALES MOLIDOS, SALVADO DE TRIGO Y MAIZ. EN PRESENTACION DE BULTO DE 40 KG CADA UNO DISTRIBUIDO A PRODUCTORES PORCINOS DEL MUNICIPIO.																					
2023-3568	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO	355,328.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	0.00	0.00	177,664.00	0.00	CONTRATO	16-11-2023 / 21-11-2023	100.00 %	100.00 %	92 PRODUCTOR	55,520.00 KILO GRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 1388 BULTOS (55,520 KG) DE ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO EN MANTENIMIENTO, EN PRESENTACIÓN DE BULTO DE 40 KG CADA UNO. PARA LA ALIMENTACION Y NUTRICION QUE SERVIRA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE SU GANADO BOVINO.																					
2023-4547	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO (PACAS DE ALFALFA)	119,850.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2023 / 23-03-2024	5.00 %	50.00 %	73 PRODUCTOR	731.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 731 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KG CADA PACA, LAS CUALES SE ENTREGARAN A LOS GANADEROS DE LAS ZONAS DEL CANÓN Y EL PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, PARA EL MANTENIMIENTO Y ALIMENTACION DEL GANADO DEBIDO AL ESTIAJE QUE SE PRESENTA.																					
		574,974.00	0.00	0.00	347,344.00	0.00	0.00	0.00	227,630.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-520	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00	CONTRATO	12-06-2023 / 16-06-2023	100.00 %	100.00 %	100 PRODUCTOR	538.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALAMBRES POTOSI SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 538 PIEZAS DE ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS GRUESO MARCA NOVILLO, CALIBRE 12.5 DE 300 ML Y CON UN PESO DE 34 KG EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO A GANADEROS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		499,264.01	0.00	0.00	249,632.01	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3033	LA NORIA / REHABILITACION DE CAMINO LA NORIA - LABOR VIEJA	2,994,476.41	0.00	0.00	2,994,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 05-01-2024	88.00 %	83.00 %	2 LOCALIDAD	3.78 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL BACHEO SUPERFICIAL Y BACHEO PROFUNDO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. RIEGO DE 12,624.17 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA. RENIVELACION DE 378.72 M3 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.0 CM DE ESPESOR. CONSTRUCCIÓN DE 2560 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO. 86 PIEZAS DE VIALETA PLASTICA SIN PERNO.																					
2023-1418	MOJARRAS DE ARRIBA / REHABILITACIÓN DE CAMINO MOJARRAS DE ARRIBA - EL SERMÓN	914,942.47	0.00	0.00	914,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2023 / 10-07-2023	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	1.65 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN EL CAMINO DE MOJARRAS DE ARRIBA - EL SERMÓN. SE REALIZARÁ BACHEO SUPERFICIAL Y RENIVELACIÓN EN 1653.45 M2, CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. SE CONSTRUIRÁN 565.16 ML DE CUNETA DE 60 CM DE SECCIÓN																					

		3,909,418.88	0.00	0.00	3,909,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-4544	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-12-2023 / 22-01-2024	15.00 %	50.00 %	600 PERSONA	3.00 CASA DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SALVADOR JIMENEZ MORENO	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EN LAS CASAS DE SALUD UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y OJO DE AGUA DE SOLANO, A LO CUAL SE INSTALARA 395. 35 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, SE APLICARAN 1917.96 METROS CUADRADOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES, SE CONSTRUIRAN 43.72 METROS CUADRADOS DE MUROS DE LAMBRIN PARA DIVISION DE ESPACIOS, SE INSTALARAN 3 VENTILADORES DE TECHOS Y SE SUSTITUIRAN 13 LAMPARAS PARA MEJOR ILUMINACION EN AREAS DE ATENCION; ASI MISMO SE EQUIPARA CON ESCRITORIOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION ASI COMO ARCHIVEROS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION Y SILLAS PARA AREAS DE ESPERA; EN CUANTO AL EQUIPO MEDICO SE SUMINISTRARA 1 UNIDAD DENTAL ELECTRICA, 2 CAVITRONES PARA LIMPIEZAS DENTALES. 1 ROBOTIN PARA ATENCION DENTAL, NEBULIZADORES, OXIMETROS, BAUMANOMETROS, ESTETOSCOPIOS Y ESTUCHES DE DIAGNOSTICO, ASI COMO UNA BASCULA TANITA PARA ATENCION NUTRICIONAL.																					
		748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2023-3030	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNANDEZ	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2023 / 10-12-2023	100.00 %	50.00 %	436 PERSONA	2,900.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SALOMON LOREDO FLORES	0	413127
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 2900 M2 DE PISO FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO. MALLA ELECTROSADA																					
		1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	20,461,784.20	0.00	770,585.62	19,447,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	244,150.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,322,106.98	0.00	0.00	2,322,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,875,710.18	0.00	664,885.05	1,210,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,463,159.56	0.00	5,463,159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	2,266,846.90	0.00	0.00	2,266,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	31,243,198.41	0.00	22,808,458.00	8,234,740.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
EDUCACION	6,933,209.51	0.00	5,999,513.52	933,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	1,562,257.21	0.00	1,562,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,760,638.01	0.00	0.00	3,540,212.01	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	3,909,418.88	0.00	0.00	3,909,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	748,873.12	0.00	0.00	748,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,447,760.04	0.00	1,447,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,994,963.00	0.00	38,716,619.00	42,613,768.00	750,000.00	0.00	0.00	2,470,426.00	444,150.00

Techo FISM: **38,716,619.00**
Techo FFM: **42,613,768.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**