

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-369	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	18 %	18 %	48,106 PERSONA	5.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-370	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 31-12-2022	12 %	12 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE DISENOS DE PAVIMENTO																				
		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1157	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ. DOS FRACCIONES UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESCONTRIA	488,435.83	0.00	488,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 19-08-2022	30 %	30 %	300 PERSONA	844.84 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	98718
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, SE INSTALARA 844.84 M CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 10.46 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS A BASE DE TABIQUE ROJO 7X14X28 CM, EL HABILITADO DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 CONEXIONES DE LINEAS DE AGUA A PRIVADAS Y CALLES PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN, LA REPOSICIÓN DE 188.04 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 200 KG/CM2 DE ESPESOR DE 8.00 CM EN BANQUETAS Y 10 CM EN DONDE LO REQUIERA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		488,435.83	0.00	488,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-407	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE DEL LAGO	1,354,124.14	0.00	1,354,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 31-08-2022	70 %	30 %	53 PERSONA	657.89 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JURITURADOS Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0	67600
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL LAGO EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL TRAMO JUÁREZ A FIN DE CALLE, CON UNA LONGITUD DE 95M Y UN ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 95.25M DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS. REPOSICIÓN DE 197.48ML DE TUBERÍA EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE 657.89M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESOR DE 15CM, CONSTRUCCIÓN DE 154.36M2 DE BANQUETAS DE 10CM DE ESPESOR. 157.21ML DE GUARNICIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS LED. COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																				
2022-	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON	1,828,463.73	0.00	1,828,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 /	0 %	0 %	94	1,793.3	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	67738

410	CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE 2DA PRIVADA DE ESCONTRIA A CALLE ALDAMA											27-10-2022			PERSONA	7 METRO CUADRADO	TO								
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN APERTURA DE CAJÓN, CONSERVANDO EL MATERIAL EXISTENTE NECESARIO PARA MEJORARLO Y UTILIZARLO COMO SUB-BASE EN UN ESPESOR DE 20CM. LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1779.03M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN A CADA 3M, ESTAMPADO DE CRUCE PEATONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO, FORJADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE FORMA.																									
2022-1160	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO DE CADENAMIENTO 0+240 A CAMINO A LA CIENEGUITA	2,953,497.56	0.00	2,953,497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 17-12-2022	0 %	0 %	5,053 PERSONA	2,277.09 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	81330
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE 1,218.00 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO, LA REHABILITACIÓN DE 189.96 M EN LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M A BASE DE TABICON DE CONCRETO Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (CORTAS), LA CONSTRUCCIÓN DE 292.07 M DE GUARNICION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM Y LA APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE TRÁFICO A LA MISMA, LA RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2246.78 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 Y 30.31 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO FC= 250 KG/CM2, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIAS LED 100W CON POSTE TUBULAR CÓNICO DE 7.00 M DE ALTURA, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 SEÑALETICAS TIPO RESTRICTIVA O PREVENTIVA Y 4 DE NOMENCLATURA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																									
2022-1169	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MANUEL JOSE OTHÓN, DE CALLE GALEANA A CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA	1,685,964.52	0.00	1,685,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 24-11-2022	0 %	0 %	56 PERSONA	1,165.08 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	100319
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1165.08 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 152.48 ML DE GUARNICIÓN Y 120.21 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 61.31 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2"; REHABILITACIÓN DE 109.70 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 12". REPOSICIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																									
2022-1170	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROSALES, DE CALLE CUAUHTEMOTZIN A PRIMERA PRIV. DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	1,524,433.08	0.00	1,524,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 24-11-2022	0 %	0 %	94 PERSONA	814.97 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	99927
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 814.97 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EL ARROYO VEHICULAR DE 5 M. CONSTRUCCIÓN DE 331.69 ML DE GUARNICIONES Y 227.64 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO. 339.70 M DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2". SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS LED NUEVAS Y REPOSICIÓN DE 3 LUMINARIAS LED.																									
2022-2980	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, PUESTECITOS, CALLE VALENCIA	807,157.92	0.00	807,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 24-10-2022	0 %	0 %	34 PERSONA	493.06 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 158.26 M DE LINEA DE AGUA POTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 146.51 M DE GUARNICION DE CONCRETO SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM Y 312.93 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 493.06 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y LA SUSTITUCION DE 3 LUMINARIAS LED DE 80W EN POSTES EXISTENTES.																									
2022-414	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGÓN, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE FRANCISCO VILLA	1,039,358.54	0.00	1,039,358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-07-2022	100 %	82 %	41 PERSONA	881.19 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENDER MEDINA PAZ	0	68254
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 112.27M, ARROYO VEHICULAR DE 8M. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 881.19M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. LA CONSTRUCCIÓN DE 19.26ML DE GUARNICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 222.56M2 DE BANQUETAS DE 10CM DE ESPESOR. REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON 218.35M DE TUBERIA. INCLUYE 11 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VALVULAS. SE COMPLEMENTARA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																									
2022-411	LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ALAMO, DE PAVIMENTO EXISTENTE AL JARDÍN DE NIÑOS	719,100.80	0.00	719,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 17-08-2022	80 %	30 %	38 PERSONA	1,107.27 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	0	57778
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LATERAL DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA, QUE COMPRENDE EL TRAMO HASTA EL JARDÍN DE NIÑOS. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 207.52 M. EL ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 5.50M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,107.27M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. ESTA OBRA SE COMPLEMENTARA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD.																									
2022-412	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE 15 DE NOVIEMBRE A CASA DE SALUD	1,315,669.32	0.00	1,315,669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 17-08-2022	85 %	30 %	60 PERSONA	1,532.05 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	58129
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 220.52M, EL ARROYO VEHICULAR DE 6.5M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1532.05M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CM COMPACTADO. CONSTRUCCIÓN DE 464.67ML DE GUARNICIÓN Y LA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 335.87M. INCLUYE 16 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS. SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS LED DE 60W.																									
		13,227,769.61	0.00	13,227,769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-419	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DREN PLATANARES, DE CALLE FRONTERA A EMILIANO ZAPATA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 31-10-2022	20 %	30 %	138 PERSONA	30.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	68337
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31 POSTES CÓNICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LINEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁ UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 62 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS, SE SUMINISTRARA Y COLOCARAN 950 ML DE TUBO PAD DE 1 ½" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 950 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. TAMBIÉN SE HA INTEGRADO EL CONCEPTO DE 146 PODAS DE PALMAS CON UNA ALTURA DE 6 A 10 MTS. MAMPARA INFORMATIVA.																					

2022-420	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS, DE CARRETERA FED. 70 A DREN PLATANARES; CALLE ALDAMA, DE CARLOS JONGITUD BARRIOS A FIN DE CALLE	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 28-10-2022	40 %	30 %	165 PERSONA	34.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	69850	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 POSTES C6NICOS TUBULARES DE 8 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRA Y COLOCA UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 30 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 591 ML DE TUBO PAD DE 1 ¼" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 591 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÍAN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																													
2022-421	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CENTENARIO, DE CARRETERA FED. 70 A JIMÉNEZ	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 28-10-2022	100 %	30 %	75 PERSONA	62.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL BADILLO SANJUAN	0	69894	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 POSTES C6NICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARA Y COLOCARA UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. SE SUMINISTRARAN 38 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE SUMINISTRARA Y COLOCARAN 536 ML DE TUBO PAD DE 1 ¼" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 536 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÍAN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y DOS UNIDADES VERIFICADORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																													
2022-2360	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE CALLE FRONTERA AL COBACH 05, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	32,006 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LUMINARIAS TIPO LED, TAMBIEN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP (SUBTERRANEO) PARA ENERGIZAR EL TRAMO DE CALLE FRONTERA A COBACH 05. SE DARA REHABILITACIÓN A POSTES EXISTENTES Y SE REHABILITARAN CONTRACTORES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.																													
		3,998,000.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2361	SOLANO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO	1,119,702.35	0.00	1,119,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TIPO CON DIMENSIONES DE 15.20 X 28.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIÓN DE LAMINA PINTRO.																						
		1,119,702.35	0.00	1,119,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2353	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA	115,478.58	0.00	115,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	22 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																						
2022-2357	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PRIMER PRIVADA DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE REVOLUCIÓN	34,453.54	0.00	34,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	26 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE LINA DE BAJA TENSION																						
2022-2358	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	352,200.00	0.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE LINA DE BAJA TENSION																						
2022-2359	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA	354,200.00	0.00	354,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	26 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE LINA DE BAJA TENSION																						
2022-2351	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, PRIVADA DE MARIANO JIMÉNEZ	168,176.10	0.00	168,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	38 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																						
2022-2349	MORILLOS / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CAMINO PRINCIPAL	244,443.00	0.00	244,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	34 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	

OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																				
2022-2352	POTRERO SAN CRISTOBAL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, TERCER PRIVADA DE SAN CRISTOBAL	141,195.78	0.00	141,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-25 KVA-13200-240/120 V.																				
2022-2355	POTRERO SAN JOAQUIN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOAQUIN, CALLE RESENDIZ	231,529.69	0.00	231,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-15 KVA-13200-240/120 V.																				
2022-2354	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE ZACATILLO	24,075.10	0.00	24,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																				
2022-2356	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE VILLA DE SANTA ELENA	105,692.44	0.00	105,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-33000-240/120 V.																				
2022-2350	SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE CERRADA DEL POZO	63,649.22	0.00	63,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 3F-30 KVA-33000-220Y/127 V																				
TOTAL		1,835,093.45	0.00	1,835,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2981	SOLANO / REHABILITACION DE CAMINO SOLANO-LA NORIA	2,652,526.41	0.00	0.00	2,652,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 16-12-2022	0%	0%	1,037 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL BACHEO SUPERFICIAL DE 60 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM, EL RIEGO DE LIGA DE 11,654 M2 Y LA RENIVELACION DE 350.00 M3 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR, 6,000 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO Y 200 VIALETAS PLASTICAS SIN PERNO DE 10X10 CM, LA COLOCACION DE 4 SEÑALES RESTRICTIVA O PREVENTIVA Y 2 SEÑALES INFORMATIVAS.																					
TOTAL		2,652,526.41	0.00	0.00	2,652,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1173	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	784,557.47	0.00	0.00	784,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2022 / 31-07-2022	30%	30%	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 17.25 M2 DE MAMPARA EN BAÑOS SANITARIOS, RETIRO DE 14 MUEBLES DE CERAMICA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 W.C DE TANQUE BAJO ECOLÓGICO, COLOCACION DE 2 MIGITORIOS, COLOCACION DE 6 LAVABOS OVALIN DE 48X51, PINTURA DE 1552.30 ML EN GUARNICION PERIMETRAL EN PISTA DE ATLETISMO, APLICACION DE 241.75 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN DUELA DE MADERA SOBRE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, COLOCACION DE 617.90 M2 DE RED PERIMETRAL, INSTALACION DE 8 REFLECTORES LED DE 200 W, INSTALACION DE 18 REFLECTORES LED DE 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO EN POLIETILENO EN JUEGO INFANTIL, COLOCACION DE 1 BANCA DE PLÁSTICO EN POLIETILENO, REPARACION DE PISO CON DUELA DE ACERO MICROPERFORADA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE 5 JUEGOS METÁLICOS INFANTILES, PINTURA VINILICA EN 859.30 M2 SOBRE MURO, REHABILITACION DE CHAPOTEADERO INCLUYENDO UNA BOMBA, REPARACION DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACION, FINALIZANDO CON LA SUSTITUCION DE 122.52 M2 DE MALLA CICLÓNICA.																					
2022-1174	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO	1,046,846.59	0.00	0.00	1,046,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2022 / 20-08-2022	40%	30%	15,386 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS LED DE 80 WATTS PUNTA POSTE, COLOCADAS EN POSTES EXISTENTES INCLUYENDO LA PINTURA Y LA REPOSICION DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, ASI COMO LA INSTALACION DE 4 POSTES NUEVOS DE 4.5 M, DE ALTURA LUMINARIA INCLUIDA, REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO, COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MOTOR 7.5 HP TRIFÁSICA, DESAZOLVE DE POZO, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y SUSTITUCION DE TUBERIA DAÑADA DE RIEGO, REHABILITACION DE 2 JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA EN ESTRUCTURA Y REMPLAZO DE PIEZAS (RESBALADILLAS, TECHO, TOBOGANES Y ACCESORIOS NECESARIOS).																					
TOTAL		1,831,404.06	0.00	0.00	1,831,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-425	LA NORIA / REHABILITACION DE PLAZA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA NORIA	668,595.94	0.00	0.00	668,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 18-08-2022	85%	70%	602 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO LEMUS NOLAZCO	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA EL FORJADO DE 157.15 ML DE GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO HIDRAULICO. SE CONSTRUIRAN 248.26 DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO TERRACOTA, ASI COMO 9.17 M2 DE ADOQUIN. SE CONSTRUIRAN 23.01 MTS DE BANQUETA Y LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION CON 275.06 ML. SE COLOCARAN ADEMÁS 6 PIEZAS DE LUMINARIAS CON POSTES TIPO COLONIAL COLOR CHOCOLATE DE 6 MTS DE ALTURA EL CUAL INCLUIRÁ LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES. LA INSTALACION SERÁ SUBTERRÁNEA, MEDIANTE LA																					

COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADOS CONDUCTOS MEDIANTE TUBERÍA DE USO RUDO. EN LA PARTIDA DE JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN SE INCLUYE EL RELLENO DE TIERRA LAMEDOSA Y LA COLOCACIÓN DE PASTO KIKUYO: 211.08 M ² , EL SEMBRADO DE LIRIOS PERSAS, CROTOS, PALMA KERPIS, BUGAMBILIAS, FICUS, PALMA REAL, ÁRBOL SANGRE LIBANESA Y SISTEMA DE RIEGO. SE COLOCARÁ MOBILIARIO CONSISTENTE EN BANCAS Y BOTES DE BASURA.																			
		668,595.94	0.00	0.00	668,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1225	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), ATOTONILCO	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	18 PRODUCTOR	0.32 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1167	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), BARRIO DE GUADALUPE	32,955.00	0.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00	0.00	16,471.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	8 PRODUCTOR	0.13 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1235	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), CIUDAD FERNANDEZ	474,045.00	0.00	0.00	237,116.00	0.00	0.00	0.00	236,929.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	105 PRODUCTOR	1.87 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1237	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	998,790.00	0.00	0.00	499,592.00	0.00	0.00	0.00	499,198.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	0%	0%	300 PRODUCTOR	10.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE FISICO REAL ES DE 100%																					
2022-1233	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA PENITA	22,815.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	5 PRODUCTOR	0.90 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1176	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), COL. 20 DE NOVIEMBRE	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	17 PRODUCTOR	0.33 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1229	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), EL PARAISO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1231	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), EL SAUCILLO	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	2 PRODUCTOR	0.40 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1234	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUÍN) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA MEZCLITA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1178	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA NORIA	55,770.00	0.00	0.00	27,896.00	0.00	0.00	0.00	27,874.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	14 PRODUCTOR	0.22 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1214	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMA	169,845.00	0.00	0.00	84,956.00	0.00	0.00	0.00	84,889.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	35 PRODUCTOR	0.67 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-1222	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMITA	27,885.00	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0.00	0.00	13,937.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	6 PRODUCTOR	0.11 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1228	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA VENTILLA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1162	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LABOR VIEJA	30,420.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	9 PRODUCTOR	0.12 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1224	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), MORILLOS	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1180	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), OJO DE AGUA DE SOLANO	124,215.00	0.00	0.00	62,132.00	0.00	0.00	0.00	62,083.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	26 PRODUCTOR	0.49 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1230	POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN CRISTOBAL	15,210.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	4 PRODUCTOR	0.60 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0

2022-1232	POTRERO SAN JOAQUÍN / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN JOAQUÍN	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.40 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1227	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), RANCHO NUEVO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1226	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN JOSE DEL TERREMOTO	58,305.00	0.00	0.00	29,164.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	12 PRODUCTOR	0.23 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1223	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN PABLO	17,745.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.70 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1215	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SOLANO	25,350.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.10 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
		2,266,290.00	0.00	0.00	1,133,592.00	0.00	0.00	0.00	1,132,698.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2989	ARTURO GONZÁLEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN JOSE DEL TERREMOTO	3,210.03	0.00	0.00	3,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2362	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, ATOTONILCO	14,846.10	0.00	0.00	14,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2364	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, CIUDAD FERNÁNDEZ	4,904.02	0.00	0.00	4,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2363	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, COL. 20 DE NOVIEMBRE	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2988	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MOSCO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2365	EL SERMÓN SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, EL SERMÓN	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2366	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA NORIA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2367	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA VENTILLA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-2368	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LABOR VIEJA	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2986	LAS PILAS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LAS PILAS	1,070.01	0.00	0.00	1,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2987	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MORILLOS	14,266.02	0.00	0.00	14,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	11.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0

2022-2991	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN PABLO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ BONZALEZ, RESUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
		49,352.18	0.00	0.00	49,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3016	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, ATOTONILCO	55,597.50	0.00	0.00	27,787.50	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	45.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3018	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, CIUDAD FERNANDEZ	17,297.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	14.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3020	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, COL. 20 NOVIEMBRE	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3021	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL MOSCO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 BODEGA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3023	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL PARAISO	33,358.50	0.00	0.00	16,672.50	0.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	29.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3024	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SAUCILLO	64,246.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	52.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3026	EL SERMÓN SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SERMON	23,474.50	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00	0.00	11,742.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	19.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3027	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA NORIA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3028	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA VENTILLA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3029	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LABOR VIEJA	13,590.50	0.00	0.00	6,792.50	0.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	11.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3031	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, MORILLOS	37,065.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	30.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3033	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, OJO DE AGUA DE SOLANO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3034	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, RANCHO NUEVO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3035	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN ISIDRO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-3036	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN JOSE DEL TERREMOTO	6,177.50	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	5.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		298,991.00	0.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:AVENIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1707	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SENALETICA RESTRICTIVA Y PREVENTIVA	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-07-2022 / 31-10-2022	100 %	43 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-382	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1706	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-07-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	55 PERSONA	55.00 APARATOS AUDITIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1236	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS YARIS PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33																				
		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-378	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 31-12-2022	48 %	48 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, ETC. ETC																				
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-380	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS.																				
		282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-377	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	19 %	19 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-379	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE DISENOS DE PAVIMENTO																				
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-381	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	71,069.24	0.00	0.00	71,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2022 / 31-12-2022	69 %	69 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL ARTICULO 59 DE LA LATEM LOS AYUNTAMIENTOS ENTREGARAN EL DOS AL MILLAR DEL FONDO A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS																				
		71,069.24	0.00	0.00	71,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-376	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE VEHICULO DE TRASLADO	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE TRASLADO DE PACIENTES PARA EL AREA DE SALUD																				
		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-372	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	11,192,900.60	0.00	0.00	11,192,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	47 %	47 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-373	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,458,653.16	0.00	0.00	2,458,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	45 %	45 %	48,109 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-375	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2022-1718	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA/ PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	276,250.00	0.00	0.00	276,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-09-2022	52 %	52 %	50 PERSONA	50.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- 9 REEVALUACIONES Y 41 EVALUACIONES NUEVAS																				
		15,927,803.76	0.00	0.00	15,927,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-374	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	78 %	78 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES:- 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CASCOS, ETC.																						
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-428	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2022 / 30-08-2022	90 %	60 %	370 PERSONA	2,818.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SABRIEL ROMERO DIAZ	0	99199
		1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	3,059,564.13	0.00	3,059,564.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	17,225,769.61	0.00	17,225,769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,119,702.35	0.00	1,119,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,835,093.45	0.00	1,835,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	12,348,829.04	0.00	0.00	11,066,575.04	0.00	0.00	0.00	1,282,254.00	0.00
REQUERIMIENTOS	6,033,069.24	0.00	0.00	6,033,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,327,803.76	0.00	0.00	16,327,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59,909,568.37	0.00	25,199,866.33	33,427,448.04	0.00	0.00	0.00	1,282,254.00	0.00

Techo FISM: **32,843,007.00**
Techo FFM: **35,881,150.00**

Disponible FISM: **7,643,140.67**
Disponible FFM: **2,453,701.96**