

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1348	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA	0	173690
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS DEL RAMO 33 (CAMARA CANON EOS REBEL T7I,LENTE EF-S 18-135 MM, ETC)																					
		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1346	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	257,286.22	0.00	257,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR GAVIÑO, MARCO ANTONIO ROJAS	0	173391
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC																					
		257,286.22	0.00	257,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1347	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO JASLP	0	173404
OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS, EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.																					
		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1352	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MARIANO ABASOLO, DE CALLE JIMENEZ A CALLE PLATANARES	372,282.20	0.00	372,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 25-06-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	98.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	168754
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 98 M DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO DE 12", LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA A BASE DE MURO DE TABICON 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA REPOSICION DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON ALBAÑAL DE 6" Y 4 DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/2" Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRA TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANIZACION, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1353	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE VALENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS	1,067,445.29	0.00	1,067,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 02-07-2021	100 %	100 %	75 PERSONA	814.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	169000
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 814.5 M DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO DE 8" Y 12", LA CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE VISITA A BASE DE MURO DE TABICON 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA CONSTRUCCION DE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6". L=5 M Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. SE OTORGARA UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1354	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	557,049.24	0.00	557,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	113 PERSONA	333.40 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	169426

CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, 1ER. PRIVADA DE PROL. DE MATAMOROS Y PASEO DE LOS PENSAMIENTOS													%	%		LINEAL				
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 333.4 M DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO DE 12". LA CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA A BASE DE MURO DE TABICON 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA CONSTRUCCION DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", L=5 M Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. SE OTORGARÁ UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		1,996,776.73	0.00	1,996,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1375	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTILLO, CALLE EUCALIPTO DE CALLE LAURELES A CALLE NIÑOS HEROES	977,555.25	0.00	977,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2021 / 16-07-2021	100 %	100 %	19 PERSONA	554.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	197017
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA LA MODERNIZACION DE 97.60 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE BANQUETA DE 2" Ø; 4 TOMAS DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION 155.01 ML DE GUARNICION Y 195 M2 BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, F°C= 150 KH/CM2, Y CONSTRUCCION DE 503.35 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F°C = DE 250 KG/CM2 DE 8 A 10 CM DE REV. TMA3/4" Ø, ESPESOR DE 15 CM; CONSTRUCCION DE 50.85 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO PARA CRUCE PEATONALES; SUM Y COLOC. DE SEÑALÉTICA RESTRICTIVA (6 PZA); SUM Y COLOC. DE NOMENCLATURA DE CALLE (4 PZA); SUM. Y COLOC. DE (6 PZA) LUMINARIAS 60 W Y SE SUM Y COLOC. DE 2 PZA DE POSTES METÁLICOS CÓNICOS CON SU BASE DE CONCRETO. Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																					
2021-1378	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE JIMENEZ DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE CONSTITUCIÓN	2,779,285.39	0.00	2,779,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 14-08-2021	100 %	100 %	98 PERSONA	1,622.03 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	198032
OBSERVACIONES.- SE RETIRARON 8 ARBOLES DE ALTURA PROMEDIO 3.50 MTS; SE INTRODUJO 490.20 ML DE TUBERIA PVC RD-26 DE 2" Ø; SE CONSTRUYERON 26 TOMAS DE AGUA POTABLE SOBRE BANQUETA; 6 INTERCONEXIONES DE LINEA DE AGUA POTABLE CON LA LINEA NUEVA; CONSTRUCCION DE 25 REGISTROS DE DRENAJE SOBRE BANQUETA; RE-NIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA; CONSTRUCCION DE 440.16 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE F°C=150 KG/CM2; SE CONSTRUYERON 413.23 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE F°C= 150 KG/CM2; SE PINTÓ 439.68 MTS DE GUARNICION CON ESMALTE AMARILLO TRÁFICO; SE PAVIMENTO 1501.64 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE F°C=250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM2 Y 120.39 M2 ESTAMPADO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F°C=250 KG/CM2 EN CRUCES DE CALLE COLOR ROJO TERRACOTA; SE COLOCARON 10 PZA SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS Y RESTRICTIVAS Y 7 PZA DE NOMBRE DE LA CALLE, SE COLOCARON 10 LÁMPARAS TIPO LED 60 W Y SE COLOCARON 3 BASE DE CONCRETO CON SU POSTE CÓNICO TUBULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (3 PZA) Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (2070.24)																					
2021-1379	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, ALREDEDOR DE EXPLANADA DE EMILIANO ZAPATA	757,954.25	0.00	757,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2021 / 16-07-2021	100 %	100 %	5,747 PERSONA	2,686.35 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	204643
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DEMOLICION DE 10.21 M3 DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE, 513.45 M2 DE BACHEO PROFUNDO CON REPOSICIÓN DE 91.23 M3 DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA Y BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PÉTREO DE 19 MM, LA CONSTRUCCION DE 2666.35 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA (5 CM DE ESPESOR PROMEDIO) Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 SEÑALÉTICAS EMPOTRADAS EN CONCRETO (PREVENTIVA-RESTRICTIVA). LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1381	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE MARTINEZ, DE CALLE JUAREZ A FIN DE CALLE	583,616.81	0.00	583,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 11-06-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	574.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ	0	204766
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 30 ML DE LINEA DE DRENAJE Y 30 M DE LINEA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 574.90 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F°C= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, ESPESOR DE 15 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA ASÍ COMO LA INSTALACION DE 3 POSTES CON LUMINARIA. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1382	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, PRIVADA DE FERTIMEX DE CALLE FERTIMEX A FIN DE CALLE	389,619.76	0.00	389,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 10-07-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	384.14 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA	0	204905
OBSERVACIONES.- SSE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 379.63 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE F°C = DE 250 KG/CM2 DE 8 A 10 CM DE REV. TMA3/4" Ø; ESPESOR DE 15 CM SE CONSTRUYO 4.51M2 DE CONCRETO ESTAMPADO; RECONSTRUCCION DE 5 REGISTROS DE DESCARGAR DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE 5 TOMAS DE AGUA POTABLE, RE-NIVELACION DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (460.54 M2); BENEFICIA A 7 FAMILIAS.																					
2021-1383	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ALDAMA DE CALLE JUAREZ A CALLE ARISTA	1,588,555.61	0.00	1,588,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 09-08-2021	100 %	100 %	68 PERSONA	861.77 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	206260
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 246.35 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LA COLOCACION DE 13 TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 843.44 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F°C= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, ESPESOR DE 15 CM. ESTAMPADO DE 18.33 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCES PEATONALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PIEZAS DE SEÑALÉTICA VERTICAL PREVENTIVA, RESTRICTIVA O DE NOMENCLATURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1.0 LUMINARIA LED DE 60 W INCLUYENDO EL POSTE Y LA REPOSICIÓN DE 6 LUMINARIAS LED DE 60 W EN POSTES EXISTENTES.																					
2021-1384	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE REFORMA DE CALLE HIDALGO A CALLE JUAREZ	1,435,215.88	0.00	1,435,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 30-07-2021	100 %	100 %	98 PERSONA	953.17 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0	206213
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 314.17 M DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" CON CAMPANA RD-26, LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M DE TABICON JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA RENIVELACION DE 1 POZO DE VISITA, LA COLOCACION DE 631.19 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F°C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y 321.98 DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR F°C= 250 KG/CM2. ASÍ COMO LA INSTALACION DE 5 LUMINARIAS DE 60 WATTS CON POSTE Y LA COLOCACION DE 150 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6 Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 SEÑALÉTICAS TIPO RESTRICTIVA-PREVENTIVA, 2 SEÑALÉTICAS CON NOMENCLATURA Y 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRÁ TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1386	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ABASOLO DE CARRETERA FEDERAL 70 A	3,736,938.09	0.00	3,736,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 14-09-2021	100 %	100 %	5,747 PERSONA	3,705.44 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	206437

PILGRIMS																CUADRADO								
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE 1,545.20 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3522.98 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1½" REV 10-12 CM, ESPESOR DE 15 CM, LA RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, EL FORJADO DE 576.35 M DE GUARNICIÓN, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PIEZAS DE SEÑALÉTICA VERTICAL PREVENTIVA O RESTRICTIVA Y 1 DE INFORMACIÓN DE DESTINO Y UNA MAMPARA INFORMATIVA ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 53 BOYAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20X20X7.5 CM, LA REUBICACIÓN DE 2 POSTES DE CFE, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 LUMINARIAS DE 100 WATTS Y LA COLOCACIÓN DE 15.31 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR ASÍ COMO DEL RESTO DE LA POBLACIÓN PUES ES UNA DE LAS VÍAS PRINCIPALES PARA INGRESAR AL REFUGIO Y A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS.																							
2021-1389	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, (LATERAL DE EXPLANADA DE EMILIANO ZAPATA)	789,684.88	0.00	789,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 02-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	748.04 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	206850
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 85.54 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC 2" RD-26, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE VALVULAS Y EL HABILITADO DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS. ADEMÁS DE LA COLOCACIÓN DE 661.85 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2", EL FORJADO DE 97.72 M DE GUARNICIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 86.19 M2 DE BANQUETA ESTAMPADA DE CONCRETO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 4 LUMINARIAS DE 60 WATTS. Y 1 MAMPARA INFORMATIVA.																							
2021-1392	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA PEÑITA, CALLE PRINCIPAL	333,882.60	0.00	333,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 09-07-2021	100 %	100 %	15 PERSONA	410.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	207009
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 410.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 17.5 CM DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y 112.76 M2 DE CUNETAS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRÁ SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-1394	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ARISTA, DE CALLE COLÓN A FRANCISCO JAVIER MINA	719,100.03	0.00	719,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 15-10-2021	100 %	100 %	23 PERSONA	1,006.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ	0	208202
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 1,006 M2 DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR, CON PIEDRA BOLA DE LA REGIÓN DE 10 CM DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 PIEZA DE REJILLA PLUVIAL Y DOS POZOS DE ABSORCIÓN DE 1.50 M3, ASÍ COMO Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRÁ TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-1398	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PORFIRIO DIAZ	2,056,896.14	0.00	2,056,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 20-08-2021	100 %	100 %	19 PERSONA	1,626.08 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL BADILLO SANJUAN	0	209721
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1598.08 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2 TMA 3/4" Y 28 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CRUCES PEATONALES, LA RENIVELACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, EL FORJADO DE 406 M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM, 563.68 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PIEZAS DE SEÑALÉTICA PREVENTIVA O RESTRICTIVA Y 2 DE NOMENCLATURA, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA Y 295 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-2773	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PRIMER PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A CALLE 94 MTS ANTES DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS	1,935,944.35	0.00	1,935,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	150 PERSONA	1,626.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SONIA MORALES RODRIGUEZ	0	209779
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 460 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 2", LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (CORTAS) CON MANGUERA DE PEALPE DE 1/2", EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1840 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" REV. 10-12 CM Y LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA, ASÍ LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EN POSTE, LA COLOCACION DE 230 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6, LA VIALIDAD OBTENDRA TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-3125	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, CALLE COLÓN, DE CALLE HIDALDO A CALLE FERTIMEX.	1,273,720.22	0.00	1,273,720.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 16-11-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	963.05 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	209884
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL FORJADO DE 167.66 M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 879.44 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y 83.61 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CRUCES PEATONALES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES NUEVOS CON LUMINARIA DE 60 WATTS Y LA SUSTITUCION DE 3 LUMINARIAS EN POSTE DE CFE, LA COLOCACION DE 81.12 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6, LA VIALIDAD OBTENDRA TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-3129	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A 2DA PRIVADA DE ESCONTRIA.	2,567,852.97	0.00	2,567,852.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 10-11-2021	100 %	100 %	113 PERSONA	2,033.72 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. J. SALVADOR RAMIREZ	0	210328
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LAS DEMOLICIONES DE 88.96 M3 DE PAVIMENTO ASFALTICO, 20.70 M3 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 593.81 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETAS, LA RENIVELACION DE 5 POZOS DE VISITA Y 28 REGISTROS DOMICILIARIOS DE DRENAJE, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2014.06 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1½" ESPESOR DE 15 CM Y 52.58 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO PARA CRUCES PEATONALES, EL FORJADO DE 518.38 M DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE FORMA TRAPEZOIDAL SECCION 15X20X40 CM Y LA CONSTRUCCION DE 732.39 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE SEÑALÉTICA VERTICAL PREVENTIVA O RESTRICTIVA Y 2 DE NOMENCLATURA Y UNA MAMPARA INFORMATIVA. LA COLOCACION DE 2 POSTES CON LUMINARIA DE 60 WATTS Y LA SUSTITUCION DE 6 LUMINARIAS EN POSTES DE C.F.E. Y LA COLOCACION DE 254.17 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							
2021-5595	SOLANO / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO, CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CAMINO PRINCIPAL A PRIVADA SIN NOMBRE	961,323.00	0.00	961,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-12-2021 / 30-12-2021	100 %	50 %	30 PERSONA	886.06 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE 4.40 M2 DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, LA INTRODUCCIÓN DE 162.55 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2" Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 231.58 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 SECCIÓN 15X20X40 Y 213.53 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C= 150 KG/CM2, LA CONSTRUCCIÓN DE 126.84 M2 DE PEDRAPLEN CON PIEDRA BOLA DE 4" A 6" DE 20 CM DE ESPESOR, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31.71 M3 DE GRAVA TRITURADA, 126.84 M3 DE BASE HIDRAULICA TRITURADA, 615.38 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y 18.80 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO PARA CRUCE PEATONAL. LA SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIAS EN POSTES DE CFE EXISTENTES Y LA COLOCACIÓN DE 2 POSTES DE 7.5 M DE ALTURA CON LUMINARIA NUEVA, ADEMÁS DE LA COLOCACIÓN DE 3 PROTECCIONES PARA POSTES DE CFE HECHO CON TUBO DE ACERO CED. 40. EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE SEÑALÉTICA VERTICAL PREVENTIVA O RESTRICTIVA Y 2 DE NOMENCLATURA Y UNA MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																							

		22,887,145.23	0.00	22,887,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
--	--	---------------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2021-1372	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. VICENTE GUERRERO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, BARRIO QUINTO	483,610.50	0.00	483,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2021 / 27-08-2021	100 %	100 %	40 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GARCIA L CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V. JORGE VALENTIN GARCIA LARA	0	175807			
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 6 ZAPATAS DE CIMENTACION AISLADA DE 1.05X1.05 M CON UN PERALTE DE 25 CM Y 6 DADOS DE CONCRETO DE 40X40 CM DE SECCION, ASI COMO LA COLOCACION DE 6 COLUMNAS METALICAS DE 8" CEDULA 30 A UNA ALTURA DE 4 M Y LA FABRICACION Y MONTAJE DE 3 ESTRUCTURAS EN ARMADO CON PTR DE 2" X 2" EN CUERDA SUPERIOR, PTR DE 2" X 2" EN CUERDA INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, UNIENDO AMBAS CUERDAS EN FORMA DE ARCO CON UNA ALTURA CENTRAL DE 1.00 MT, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 156 M DE CARGADORES EN ESTRUCTURA A BASE DE MONTEN DE 5" A UNA SEPARACION DE 1.25 MTS. ENTRE MONTENES Y 60 M DE CONTRAFLAMBEOS DE PTR DE 1" DE CALIBRE 14 ENTRE CARGADORES AL CENTRO DEL CLARO ENTRE ARMADURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 123 M2 LAMINA ACANALADA R-101 UTILIZANDO PARA SU FIJACION TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1" X 1/4", 3.79 M DE CANALÓN HECHO DE LÁMINA LISA, CON UNA SECCIÓN DE 4"X10".																								
		483,610.50	0.00	483,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2021-3123	SOLANO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO	96,930.35	0.00	96,930.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-09-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	35 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	196890			
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN 405 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA UTILIZANDO CORDEL Y MAGUERA DE NIVEL, 16.5 M3 DE EXCAVACION A MANO QUE INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO EN MATERIAL TIPO II Y III DE ACUERDO AL TERRENO INVESTIGADO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. LA CONSTRUCCION DE 12 ZAPATAS DE CIMENTACION AISLADAS DE 1.05 X 1.05 MTS. CON UN PERALTE DE 25 CM, ARMADAS CON VARILLA DEL NUMERO 4 @ 22.5 CMS EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y 12 DADOS DE CONCRETO DE 40X40 CMS DE SECCION ARMADOS CON 8 VAR. DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DE VARILLA DEL NO. 3 @ 17 CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMUN, 12 COLUMNAS METALICAS DE 8" CEDULA 30, A UNA ALTURA DE 4.0 MTS. A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 30X30 CMS. ATORNILLADO CON 4 VARS. DE 5/8" AHOAGADAS EN LOS DADOS A UNA PROF. DE 55 CM. Y PLACA DE 1/2" 25X25CM EN LA PARTE SUPERIOR, TAMBIEN INCLUYE LA FABRICACION Y MONTAJE DE 6 ESTRUCTURAS EN ARMADO CON PTR DE 2" X 2" EN CUERDA SUPERIOR, PTR DE 2" X 2" EN CUERDA INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, UNIENDO AMBAS CUERDAS EN FORMA DE ARCO CON UNA ALTURA CENTRAL DE 1.00 MT INCLUYE: CONTRAVENTEOS PARA CLAROS PARTIENDO DE LA COLUMNA HACIA EL CENTRO DE LA ARMADURA CON VARILLA REDONDA LISA DE 1/2" CON CUERDA PARA TUERCA NIVELADORA, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 343.20 ML DE CARGADORES EN ESTRUCTURA A BASE DE MONTEN DE 5" A UNA SEPARACION DE 1.25 MTS ENTRE MONTENES Y 180 ML DE CONTRAFLAMBEOS DE PTR DE 1" DE CALIBRE 14 ENTRE CARGADORES AL CENTRO DEL CLARO ENTRE ARMADURAS, EN CUANTO A LA CUBIERTA INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 405 M2 DE LAMINA ACANALADA R-101 UTILIZANDO PARA SU FIJACION TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1" X 1/4", 54 ML DE CANALON HECHO DE LAMINA LISA CON UNA SECCION DE 4"X10" Y 4 PZAS DE BAJADA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" FIJADO CON ABRAZADERAS OMEGA SOBRE COLUMNA METALICA NO INCLUYE CONEXION A DRENAJE Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PORTERIAS MULTIFUNCIONALES Y 4 LUMINARIAS LED DE 80W, ASI COMO LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA.																								
		96,930.35	0.00	96,930.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2021-1360	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO	481,496.81	0.00	481,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	565 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	175375			
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA MURO DE TABIQUE ROJO DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, MURO DE BLOCK HUECO BARRO PRENSADO NATURAL 6X14X24 CM, PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA Y ESMALTADA DE 31.5X31.5 CM, LA COLOCACION DE 76.32 M2 DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. DE 4 MM, 1 MUEBLE PARA DIRECCION O AULA DE 0.95X0.30X2.50 M, LA COLOCACION DE 1 PUERTA TIPO IEIFE DE 1.00X2.50 M Y 10.34 M2 DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2 TIPO CORREDIZA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LAMPARAS FLUORESCENTE DE 2X32W Y LA COLOCACION DE 1 TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS. LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA OTORGA UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																								
2021-1373	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO	558,994.37	0.00	558,994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	15 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	177193			
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LOS TRABAJOS SIGUIENTES: ESTRUCTURA INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 30X30 CMS. ATORNILLADO CON 4 VARS. DE 5/8" AHOAGADAS EN LOS DADOS A UNA PROF. DE 55 CM. Y PLACA DE 1/2" 25X25CM EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA EN ARMADO CON PTR DE 2" X 2" EN CUERDA SUPERIOR, PTR DE 2" X 2" EN CUERDA INFERIOR Y PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, UNIENDO AMBAS CUERDAS EN FORMA DE ARCO CON UNA ALTURA CENTRAL DE 1.00 MT. INCLUYE: CONTRAVENTEOS PARA CLAROS .PARTIENDO DE LA COLUMNA HACIA EL CENTRO DE LA ARMADURA																								

CON VARILLA REDONDA LISA DE 1/2" CON CUERDA PARA TUERCA NIVELADORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES EN ESTRUCTURA A BASE DE MONTEN DE 5" A UNA SEPARACIÓN DE 1.25 MTS. ENTRE MONTENES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLAMBEOS DE PTR DE 1" DE CALIBRE 14 ENTRE CARGADORES AL CENTRO DEL CLARO ENTRE ARMADURAS. CUBIERTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA R-101 UTILIZANDO PARA SU FIJACIÓN TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1" X 1/4", FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN HECHO DE LÁMINA LISA, CON UNA SECCIÓN DE 4"X10", BAJADA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" FIJADO CON ABRAZADERAS OMEGA SOBRE COLUMNA METÁLICA, NO INCLUYE CONEXIÓN A DRENAJE, HERRERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES																			
		1,040,491.18	0.00	1,040,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1355	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE JUAREZ	370,762.04	0.00	370,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	169571
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 101 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 101 MTS DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400 Y 1 POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 1 ESTRUCTURA SECUNDARIA 1P1, 4 ESTRUCTURAS 1R1, 1 ESTRUCTURA 1P3, 2 ESTRUCTURAS 1R4 Y 4 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 1 SUBESTACIÓN DE 15 KVA, 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 1 A CAJA DE REGISTRO.																					
2021-1356	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, BOULEVARD BICENTENARIO	547,253.98	0.00	547,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	172562
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 203 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 205.9 DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 4 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA, 2 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400 Y 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P3 Y 2 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO, 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 3 A CAJA DE REGISTRO.																					
2021-1357	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACION EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA	604,442.84	0.00	604,442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	56 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	172757
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 15 ARBOLES, LA COLOCACION DE 303 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 267 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 POSTES DE CONCRETO CCF-C-15KV-100 Y 8 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 6 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 2 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 5 ESTRUCTURAS 1P3 Y 2 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO, 2 A CAJA DE REGISTRO Y 1 A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN.																					
2021-1359	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO	686,792.64	0.00	686,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	34 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	177115
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 1 ÁRBOL, LA COLOCACION DE 321 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 130 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 3 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA Y 6 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 9 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 1 ESTRUCTURA VR30, 4 ESTRUCTURAS VS30 Y 1 ESTRUCTURA VA3N, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 5 SISTEMAS DE TIERRAS CONEXIÓN A CAJA REGISTRO Y 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN																					
2021-1358	SOLANO / AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO, PRIVADA DE CORRAL DE TOROS	687,815.82	0.00	687,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JULIO GALICIA CRUZ	0	177064
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 178.34 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 132.85 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400, 4 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750, 1 TORRE METÁLICA 12X4 SENCILLA Y 7 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 2 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 8 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 1 ESTRUCTURA 1P3, 7 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 4 SISTEMAS DE TIERRAS CONEXIÓN A CAJA REGISTRO, 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 1 PARA POSTE DE ALUMBRADO.																					
		2,897,067.32	0.00	2,897,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-5596	MESA DEL CAMPANARIO / PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	192,124.58	0.00	192,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	50 %	35 PERSONA	11.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 8 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED.																						
2021-5598	PASO DE SAN MARTIN / PROGRAMA DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	107,764.29	0.00	107,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	50 %	12 PERSONA	6.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 5 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED.																						
2021-5599	PUERTO DE PALO GORDO / PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	159,313.60	0.00	159,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	50 %	376 PERSONA	9.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 7 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED																						
		459,202.47	0.00	459,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1427	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CAMINO AL JABALI, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,433,119.71	0.00	0.00	1,433,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0

	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUYERON 161.87 METROS CUBICOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM, LA APLICACION DE 385 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 770 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE UNA MAMPARA INFORMATIVA, LA VIALIDAD ALCANZARA UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACION. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																			
2021-1430	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CAMINO A SAN DIEGO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ	2,049,865.89	0.00	0.00	2,049,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA 60 M3 DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE GRANULOMETRIA DENSA, LA RENIVELACION DE 9617.64 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, LA APLICACION DE 1748.66 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 3497.32 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE 59 PIEZAS DE VIALETA PLASTICA SIN PERNO DE 10X10 CM EN COLOR AMARILLO Y 118 EN COLOR BLANCO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SEÑALÉTICAS PREVENTIVA-RESTRICTIVA Y 3 DE NOMENCLATURA EMPOTRADAS EN CONCRETO. LA VIALIDAD ALCANZARA UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACION, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																			
		3,482,985.60	0.00	0.00	3,482,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1432	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LA PLAZA SANTA MARIA, COLONIA LOS LLANITOS, CIUDAD FERNANDEZ	1,248,461.51	0.00	0.00	1,248,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 22-07-2021	100%	100%	2,263 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 1,696.15 M2 DE PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y 467.78 M2 DE SELLADOR ACRILICO A LOS ANDADORES YA EXISTENTES, ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE 241.75 M DE BANCO DE DUCTOS. 241.75 M DE CABLE DE ALUMINIO DE 600 VOLTS 2+1 CAL. 6AWG+1-6 AWG, 14 LUMINARIA LED TIPO PUNTA DE POSTE, MODELO MRU1905, EN POSTE METALICO CONICO RECTO DE 4.5 M DE ALTURA, ESPIGA DE 2", 16 REGISTRO PREFABRICADO DE 33X80 CM CON CUERPO DE PVC OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		1,248,461.51	0.00	0.00	1,248,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3470	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573) ATOTONILCO	85,569.00	0.00	0.00	45,969.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100%	100%	17 PRODUCTOR	0.66 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-4084	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, ATOTONILCO	54,453.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	27,237.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100%	100%	11 PRODUCTOR	0.45 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-3471	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573)BARRIO DE GUADALUPE	23,337.00	0.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100%	100%	6 PRODUCTOR	0.18 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-4087	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, BARRIO DE GUADALUPE	51,860.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100%	100%	11 PRODUCTOR	0.40 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-3472	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573) CABECERA MUNICIPAL	72,604.00	0.00	0.00	39,004.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100%	100%	15 PRODUCTOR	0.56 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-3477	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573) EL REFUGIO	575,646.00	0.00	0.00	309,246.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100%	100%	108 PRODUCTOR	4.44 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-4088	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, CABECERA MUNICIPAL	82,976.00	0.00	0.00	41,472.00	0.00	0.00	0.00	41,504.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100%	100%	16 PRODUCTOR	0.64 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-4094	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, EL REFUGIO	404,508.00	0.00	0.00	202,176.00	0.00	0.00	0.00	202,332.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100%	100%	78 PRODUCTOR	3.12 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-3480	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573) LA PENITA	5,186.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.04 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																				
2021-	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	2,593.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 /	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.02 TO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN	0	0

4161	AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA PEÑITA											30-08-2021	%	%	TOR	NELAD A		TO	LUIS SA DE CV		
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3473	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) COL. 20 DE NOVIEMBRE	75,197.00	0.00	0.00	40,397.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	0.58 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4089	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, COL. 20 DE NOVIEMBRE	145,208.00	0.00	0.00	72,576.00	0.00	0.00	0.00	72,632.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	27 PRODUCTOR	1.12 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3475	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) EL PARAISO	5,186.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.04 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4091	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, EL PARAISO	5,186.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.04 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3478	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) EL SAUCILLO	10,372.00	0.00	0.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.08 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4159	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUIN) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA MEZCLITA	5,186.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.04 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3479	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) LA NORIA	28,523.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.22 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4252	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA NORIA	41,488.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	0.00	20,752.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	0.32 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3481	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) LA REFORMA	184,103.00	0.00	0.00	98,903.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	33 PRODUCTOR	1.42 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4162	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA REFORMA	163,359.00	0.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00	0.00	81,711.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	27 PRODUCTOR	1.26 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3482	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) LA REFORMITA	15,558.00	0.00	0.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.12 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4163	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA REFORMITA	28,523.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	14,267.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.22 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3483	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) LABOR VIEJA	23,337.00	0.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.18 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4164	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LABOR VIEJA	20,744.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.16 TO NELAD A	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3484	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	93,348.00	0.00	0.00	50,148.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 /	100 %	100 %	19 PRODUCTOR	0.72 TO NELAD	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN	0	0

	AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) OJO DE AGUA DE SOLANO												26-05-2021	%	%		A			TO		LUIS SA DE CV				
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4165	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, OJO DE AGUA DE SOLANO	163,359.00	0.00	0.00	81,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,711.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	32 PRODUCTOR	1.26 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3486	POTRERO EL TEPETATE (CERRITO DEL MELON) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) POTRERO EL TEPETATE	2,593.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.02 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3485	POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) POTRERO DE SAN CRISTOBAL	7,779.00	0.00	0.00	4,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.06 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4166	POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, POTRERO DE SAN CRISTOBAL	18,151.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	0.14 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3487	POTRERO SAN JOAQUIN / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) POTRERO SAN JOAQUIN	5,186.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.04 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4167	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, RANCHO NUEVO	7,779.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.06 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3488	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) SAN JOSE DEL TERREMOTO	28,523.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	0.22 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4168	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, SAN JOSE DEL TERREMOTO	44,081.00	0.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,049.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	7 PRODUCTOR	0.34 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3489	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) SAN PABLO	28,523.00	0.00	0.00	15,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.22 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4169	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, SAN PABLO	36,302.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,158.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.28 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-3490	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) SOLANO	25,930.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
2021-4170	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, SOLANO	20,744.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.16 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO		NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																									
		2,593,000.00	0.00	0.00	1,344,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,500.00	0.00															

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1449	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE MAQUINARIA Y/O IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	570,850.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	271,650.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO HERNANDEZ CASTAÑON	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, QUE SERVIRA A LOS PRODUCTORES PARA QUE DISMINUYAN SUS HORAS TIEMPO DE TRABAJO, FACILITANDOLES SUS ACTIVIDADES Y DANDO MAYOR RENDIMIENTO A SU PRODUCTIVIDAD.																					

OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que maquinaria e implementos se refieren																			
		570,850.00	0.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	271,650.00	0.00									

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4173	MORILLOS / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, MORILLOS	25,075.43	0.00	0.00	13,146.50	0.00	0.00	0.00	11,928.93	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	219.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANÓN Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4174	PASO DE SAN MARTIN / ADQUISICION DE FORRAJE PARA GANADO, PASO DE SAN MARTIN	16,029.54	0.00	0.00	8,404.20	0.00	0.00	0.00	7,625.34	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	140.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANÓN Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4175	SAN ISIDRO / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, SAN ISIDRO	17,175.00	0.00	0.00	9,004.50	0.00	0.00	0.00	8,170.50	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	150.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANÓN Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4172	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / ADQUISICION DE FORRAJE PARA GANADO, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO	18,320.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00	0.00	0.00	8,715.20	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	160.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANÓN Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
		76,599.97	0.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	36,439.97	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1422	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, DE GLORIETA EMILIANO ZAPATA A PASEO DE LOS CEDROS	571,081.87	0.00	0.00	571,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	100 %	100 %	113 PERSONA	24.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 20 ÁRBOLES, LA COLOCACIÓN DE 570.14 MTS DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6, LA INSTALACIÓN DE 17 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 24 LUMINARIAS TIPO LED. ASI COMO LA INSTALACION DE 15 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1 Y 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 2 ESTRUCTURAS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 3 SISTEMAS DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO.																					
2021-1425	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BOULEVARD RIOVERDE - CD. FERNANDEZ, DE CALLEJÓN EL ZANCUDO AL CANAL MEDIA LUNA	1,919,457.02	0.00	0.00	1,919,457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 20-08-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	66.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENOZ CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA FUERON: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 66 LUMINARIA TIPO LE DE ALTA POTENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 POSTES METALICOS CÓNICOS PARA ALUMBRADO DE 12 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 BASES PIRAMIDALES PARA RECIBIR LOS POSTES METÁLICOS Y 35 REGISTROS PREFABRICADOS, SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 1,200 ML DE DUCTO PAD DE 2", TAMBIÉN SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 1,200 ML DE CABLE MULTIPLE XLP-AL-(3+1), SE EXCAVO CEPÁ PARA ALOJAMIENTO DE DUCTO DE 2", SE SUMINISTRO Y COLOCÓ SUBESTACIÓN DE 10 KVA 2F 33000-120/240, LA OBRA INCLUYO CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y UNIDAD VERIFICADORA DE LA SEMIP. SE REUBICARON 12 POSTES METÁLICOS DE 12 MTS.																					
2021-5377	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ (ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS)	174,794.22	0.00	0.00	174,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	776.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME MEDINA VERDE	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO SE INTEGRA POR LA ADQUISICIÓN DE 813 LUMINARIAS TIPO: FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTRADA DE 85 W, TIPO ESPIRAL DE ALTA POTENCIA (TIPO LUZ DIA)																					
2021-5375	LA REFORMA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE MARIANO JIMÉNEZ	272,627.27	0.00	0.00	272,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2021 / 29-12-2021	100 %	50 %	40 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERTHA SANCHEZ HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 POSTES DE 7 M DE ALTURA Y 413 ML DE CABLE MULTIPLE 2+1																					
		2,937,960.38	0.00	0.00	2,937,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1408	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA	749,728.58	0.00	0.00	749,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 20-08-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	344.47 METRO CUADR	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
	CENTRO, PRIVADA DE FRAMBOYANES																					
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DEMOLICION DE 47.37 M2, LA COLOCACION DE 54.35 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO 12" Y 102.77 M DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" CON CAMPANA RD-26, LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M DE TABICÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 16 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA DE 1.50 A 2.00 M A BASE DE MURO DE TABICÓN 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA COLOCACIÓN DE 344.47 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y EL ESTAMPADO DE 114.07 M2 DEL MISMO. ASI COMO LA INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS DE 60 WATTS EN POSTE EXISTENTE Y 2 LUMINARIAS CON POSTE NUEVO, LA COLOCACIÓN DE 41 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑALÉTICAS CON NOMENCLATURA Y 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRÁ TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1419	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE FRONTERA	1,298,511.41	0.00	0.00	1,298,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	960.40 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL DERRIBO DE UN ARBOL, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 928.49 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2" Y 62.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CRUCES PEATONALES, LA APLICACION DE 198.80 ML DE PINTURA EN GUARNICION EXISTENTE, LA RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA Y 1 REGISTRO DE ACEQUIA, LA COLOCACION DE UNA REJILLA TIPO IRVING DE 5.50X0.75 M, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PIEZAS DE SEÑALÉTICA PREVENTIVA O RESTRICATIVA Y 2 DE NOMENCLATURA Y UNA MAMPARA INFORMATIVA ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS LED Y LA REHABILITACION DE 12 ML DE DRENAJE PLUVIAL, LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-5376	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLES (PROGRAMA DE BACHEO) EN CIUDAD FERNÁNDEZ	346,361.43	0.00	0.00	346,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	94 PERSONA	720.19 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE VIALIDADES DONDE EL CONCRETO SE ENCUENTRA FISURADO Y EXPONE BACHES QUE HACEN DE DIFÍCIL EL TRANSITO DE LOS VEHICULOS. CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO COMO TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA TRITURADA A UN ESPESOR DE 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO Y HECHO EN OBRA, CORTE Y SELLADO EN JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRABAJOS.																					
2021-1405	LA REFORMA / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL	3,281,651.40	0.00	0.00	3,281,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 28-07-2021	100 %	100 %	1,283 PERSONA	2,140.34 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 2102.37 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2", 37.97 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO, 597.34 ML DE GUARNICION, LA INSTALACION DE 10 LUMINARIAS DE 60 WATTS EN POSTES EXISTENTES Y 5 LUMINARIAS CON POSTE NUEVO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 45.1753 ML DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6, 1 MAMPARA INFORMATIVA Y 295.70 DE TUBERIA PVC. HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-59 DE 2" Y 309.8 ML DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 3, 18 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON ABRAZADERA 3X1/2" Y 18 CON ABRAZADERA 2X1/2" Y 597.50 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO.																					
		5,676,252.82	0.00	0.00	5,676,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4214	ATOTONILCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, ATOTONILCO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	150 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4185	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, BARRIO DE GUADALUPE	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	202 PERSONA	202.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4181	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, CIUDAD FERNANDEZ	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	2,230 PERSONA	2,230.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4182	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, EL REFUGIO	445,800.00	0.00	0.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	2,229 PERSONA	2,229.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4186	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4208	EL PARAISO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, EL PARAISO	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
2021-4206	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SAUCILLO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	87 PERSONA	87.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SAUCILLO																				
2021-4204	EL SERMÓN SANTA ANA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0

POBREZA PATRIMONIAL, EL SERMON															%	%		SA								c.v.		
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4199	LA NORIA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA NORIA	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	319 PERSONA	319.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4190	LA REFORMA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA REFORMA	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	333 PERSONA	333.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4188	LA REFORMITA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA REFORMITA	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	94 PERSONA	94.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4216	LA VENTILLA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LA VENTILLA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	57 PERSONA	57.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4201	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LABOR VIEJA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4215	LAS PILAS / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, LAS PILAS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	42 PERSONA	42.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4203	MOJARRAS DE ABAJO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, MOJARRAS DE ABAJO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4217	MORILLOS / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, MORILLOS	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	122 PERSONA	122.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4211	OJO DE AGUA DE SAN JUAN / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, OJO DE AGUA DE SAN JUAN	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4187	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, OJO DE AGUA DE SOLANO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4210	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, RANCHO NUEVO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4202	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN ISIDRO	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	94 PERSONA	94.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4212	SAN JOSE DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN JOSE DEL TERREMOTO	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	167 PERSONA	167.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												
2021-4184	SAN PABLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, SAN PABLO	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0						
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																												

