

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1348	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	66 %	66 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS DEL RAMO 33 EL AVANCE REAL A ESTA FECHA ES DE 56% FISICO Y FINANCIERO																					
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1346	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	52 %	52 %	48,106 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR GAVIÑO, MARCO ANTONIO ROJAS	0	0
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC																					
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1347	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	606,075.30	0.00	606,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	5 %	5 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO JASLP	0	0
OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS, EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.																					
		606,075.30	0.00	606,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1352	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MARIANO ABASOLO, DE CALLE JIMENEZ A CALLE PLATANARES	375,887.17	0.00	375,887.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2021 / 31-12-2021	100 %	30 %	24 PERSONA	94.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	0
2021-1353	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE VALENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS	1,067,445.29	0.00	1,067,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 16-07-2021	100 %	84 %	50 PERSONA	754.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
2021-1354	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, 1ER. PRIVADA DE PROL. DE MATAMOROS Y PASEO DE LOS PENSAMIENTOS	557,049.24	0.00	557,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	70 %	30 %	92 PERSONA	342.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0
		2,000,381.70	0.00	2,000,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1375	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL ALTILLO, CALLE EUCALIPTO DE CALLE LAURELES A CALLE NIÑOS HEROES	977,555.25	0.00	977,555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2021 / 16-07-2021	95 %	49 %	20 PERSONA	574.07 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	0
2021-1378	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE JIMENEZ DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE CONSTITUCIÓN	2,779,285.39	0.00	2,779,285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-04-2021 / 13-08-2021	85 %	30 %	93 PERSONA	1,595.52 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	0
2021-1379	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, ALREDEDOR DE EXPLANADA DE EMILIANO ZAPATA	757,954.25	0.00	757,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2021 / 16-07-2021	80 %	63 %	160 PERSONA	2,803.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE FISICOREAL A LA FECHA ES DE 50%																					
2021-1381	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE MARTINEZ, DE CALLE JUAREZ A FIN DE CALLE	583,616.81	0.00	583,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 11-06-2021	90 %	30 %	32 PERSONA	562.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2021-1382	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, PRIVADA DE FERTIMEX DE CALLE FERTIMEX A FIN DE CALLE	389,619.76	0.00	389,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 10-07-2021	80 %	90 %	22 PERSONA	365.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA	0	0
2021-1383	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ALDAMA DE CALLE JUAREZ A CALLE ARISTA	1,588,555.61	0.00	1,588,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 31-08-2021	65 %	30 %	48 PERSONA	810.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
2021-1384	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE REFORMA DE CALLE HIDALGO A CALLE JUAREZ	1,407,418.23	0.00	1,407,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2021 / 30-07-2021	70 %	30 %	50 PERSONA	953.17 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0	0
2021-1386	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ABASOLO DE CARRETERA FEDERAL 70 A PILGRIMS	3,736,938.09	0.00	3,736,938.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 14-09-2021	15 %	30 %	215 PERSONA	3,705.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2021-1389	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, (LATERAL DE EXPLANADA DE EMILIANO ZAPATA)	789,684.88	0.00	789,684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 02-07-2021	100 %	30 %	80 PERSONA	647.58 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE SA DE CV	0	0
2021-1392	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA PEÑITA, CALLE PRINCIPAL	333,882.60	0.00	333,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 20-08-2021	100 %	84 %	201 PERSONA	495.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	0
2021-1394	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ARISTA, DE CALLE COLÓN A FRANCISCO JAVIER MINA	719,100.03	0.00	719,100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 20-08-2021	0 %	30 %	50 PERSONA	777.70 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2021-1398	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULCO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PORFIRIO DIAZ	2,056,896.14	0.00	2,056,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 20-08-2021	70 %	52 %	95 PERSONA	1,633.92 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	0
2021-2773	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PRIMER PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ A CALLE 94 MTS ANTES DEL CALLEJÓN DE LAS CRUCITAS	1,936,307.36	0.00	1,936,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	95 PERSONA	1,634.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		18,056,814.40	0.00	18,056,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2021-1372	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. VICENTE GUERRERO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, BARRIO QUINTO	483,610.50	0.00	483,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR		0	0
		483,610.50	0.00	483,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2021-1360	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO	481,496.81	0.00	481,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2021 / 15-09-2021	50 %	0 %	45 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	0		
2021-1373	SAN ISIDRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO	558,994.37	0.00	558,994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 30-06-2021	0 %	30 %	30 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	0		
		1,040,491.18	0.00	1,040,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM		
2021-1355	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE JUAREZ	370,762.04	0.00	370,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	60 %	30 %	40 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	0		
2021-1356	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, BOULEVARD BICENTENARIO	547,253.98	0.00	547,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-04-2021 / 31-07-2021	55 %	30 %	80 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	0		
2021-1357	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA	604,442.84	0.00	604,442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	65 %	30 %	65 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	0		
2021-1359	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO	686,792.64	0.00	686,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	45 %	30 %	85 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	0		
2021-1358	SOLANO / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO, PRIVADA DE CORRAL DE TOROS	687,815.82	0.00	687,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	40 %	30 %	70 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0		
		2,897,067.32	0.00	2,897,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1427	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CAMINO AL JABALI, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,433,119.71	0.00	0.00	1,433,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2021 / 16-07-2021	20 %	86 %	2 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA 30 M3 DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE GRANULOMETRIA DENSA, LA RENIVELACION DE 5197.13 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, LA APLICACION DE 775.32 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 1550.64 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE 26 PIEZAS DE VIALETA PLASTICA SIN PERNO DE 10X10 CM EN COLOR AMARILLO Y 52 EN COLOR BLANCO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 SEÑALES PREVENTIVA-RESTRICTIVA Y 2 DE NOMENCLATURA EMPOTRADAS EN CONCRETO Y 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACION. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1430	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN	2,049,865.89	0.00	0.00	2,049,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 13-08-2021	15 %	93 %	2 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	

DIEGO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ																			RO
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA 60 M3 DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE GRANULOMETRIA DENSA, LA RENIVELACION DE 9617.64 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, LA APLICACION DE 1748.66 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 3497.32 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE 59 PIEZAS DE VIALETA PLASTICA SIN PERNO DE 10X10 CM EN COLOR AMARILLO Y 118 EN COLOR BLANCO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SEÑALÉTICAS PREVENTIVA-RESTRICTIVA Y 3 DE NOMENCLATURA EMPOTRADAS EN CONCRETO. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR																			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Clasificar en forma correcta, error en subprograma, especificar en qué consistela rehabilitación																			
3,482,985.60		0.00		0.00		3,482,985.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1432	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE LA PLAZA SANTA MARÍA, COLONIA LOS LLANITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,248,461.51	0.00	0.00	1,248,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 25-06-2021	90 %	64 %	350 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 1208.88 M2 DE PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y 469.07 M2 DE SELLADOR ACRILICO A LOS ANDADORES YA EXISTENTES, ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE 265.12 M DE BANCO DE DUCTOS. 265.12 M DE CABLE DE ALUMINIO DE 600 VOLTS 2+1 CAL. 2AWG+1-6 AWG, 14 LUMINARIA LED TIPO PUNTA DE POSTE, MODELO MRUI 1905, EN POSTE METALICO CONICO RECTO DE 4.5 M DE ALTURA, ESPIGA DE 2", 16 REGISTRO PREFABRICADO DE 33X80 CM CON CUERPO DE PVC OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consistela rehabilitación																					
1,248,461.51		0.00		0.00		1,248,461.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1439	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	1,296,500.00	0.00	0.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	CONTRATO	16-05-2021 / 30-09-2021	100 %	100 %	500 PRODUCTOR	10.00 TONELADA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
2021-2772	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573)	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	500 PRODUCTOR	10.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
1,944,500.00		0.00		0.00		1,344,500.00		0.00		0.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1449	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y/O IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	CONTRATO	16-05-2021 / 30-09-2021	0 %	0 %	35 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y a que maquinaria e implementos se refieren																					
600,000.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1445	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE FORRAJE PARA GANADO	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	17 %	17 %	360 PRODUCTOR	1,800.00 D FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
200,000.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00		100,000.00		0.00		0.00		0.00	

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1422	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, DE GLORIETA EMILIANO ZAPATA A PASEO DE LOS CEDROS	571,081.87	0.00	0.00	571,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	50 %	30 %	33 PERSONA	566.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	0	0
2021-1425	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	1,919,457.02	0.00	0.00	1,919,457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 /	2 %	96 %	62 PERSONA	66.00 LUMINA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ	0	0

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	906,075.30	0.00	906,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,381.70	0.00	2,000,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	18,056,814.40	0.00	18,056,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,524,101.68	0.00	1,524,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,897,067.32	0.00	2,897,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	15,299,539.28	0.00	0.00	14,299,538.28	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1.00
REQUERIMIENTOS	2,540,065.57	0.00	0.00	2,540,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,313,483.43	0.00	0.00	15,313,483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58,537,528.68	0.00	25,384,440.40	32,153,087.28	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1.00

Techo FISM: **30,202,510.00**
 Techo FFM: **32,502,049.00**

Disponible FISM: **4,818,069.60**
 Disponible FFM: **348,961.72**