



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1348	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA	0	173690
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE OBRAS DEL RAMO 33 (CAMARA CANON EOS REBEL T7I,LENTE EF-S 18-135 MM, ETC)																					
		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1346	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	257,286.22	0.00	257,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR GAVIÑO, MARCO ANTONIO ROJAS	0	173391
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC																					
		257,286.22	0.00	257,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1347	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO JASLP	0	173404
OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS, EVALUACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.																					
		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1352	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS MOLINOS, CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MARIANO ABASOLO, DE CALLE JIMENEZ A CALLE PLATANARES	372,282.20	0.00	372,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 25-06-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	98.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	168754
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 98 M DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO DE 12", LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA A BASE DE MURO DE TABICON 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA REPOSICION DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON ALBAÑAL DE 6" Y 4 DE MANGUERA DE POLIETILENO DE 1/2" Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRA TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANIZACION, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1353	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE VALENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS	1,067,445.29	0.00	1,067,445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 02-07-2021	100 %	100 %	75 PERSONA	814.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	169000
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 814.5 M DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO DE 8" Y 12", LA CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE VISITA A BASE DE MURO DE TABICON 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA CONSTRUCCION DE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6". L=5 M Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA. SE OTORGARA UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1354	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	557,049.24	0.00	557,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 30-06-2021	100 %	100 %	113 PERSONA	333.40 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	169426

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1355	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, PRIVADA DE JUAREZ	370,762.04	0.00	370,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	169571
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 101 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 101 MTS DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400 Y 1 POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 1 ESTRUCTURA SECUNDARIA 1P1, 4 ESTRUCTURAS 1R1, 1 ESTRUCTURA 1P3, 2 ESTRUCTURAS 1R4 Y 4 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 1 SUBESTACIÓN DE 15 KVA, 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 1 A CAJA DE REGISTRO.																					
2021-1356	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA LOS LLANITOS, BOULEVARD BICENTENARIO	547,253.98	0.00	547,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	10.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	172562
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 203 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 205.9 DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0. LA INSTALACION DE 4 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA, 2 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400 Y 4 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 4 ESTRUCTURAS 1P3 Y 2 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO, 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 3 A CAJA DE REGISTRO.																					
2021-1357	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA	604,442.84	0.00	604,442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	56 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	172757
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 15 ARBOLES, LA COLOCACION DE 303 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 267 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 4 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 4 POSTES DE CONCRETO CCF-C-15KV-100 Y 8 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 6 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 2 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 5 ESTRUCTURAS 1P3 Y 2 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 1 SISTEMA DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO, 2 A CAJA DE REGISTRO Y 1 A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN.																					
2021-1359	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ALTAMIRANO	686,792.64	0.00	686,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 31-07-2021	100 %	100 %	34 PERSONA	9.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA	0	177115
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 1 ÁRBOL, LA COLOCACION DE 321 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 130 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 3 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA Y 6 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750 Y 9 LUMINARIA TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 1 ESTRUCTURA VR30, 4 ESTRUCTURAS VS30 Y 1 ESTRUCTURA VA3N, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 5 SISTEMAS DE TIERRAS CONEXIÓN A CAJA REGISTRO Y 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN																					
2021-1358	SOLANO / AMPLIACIÓN DE ELECTRICACIÓN EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO, PRIVADA DE CORRAL DE TOROS	687,815.82	0.00	687,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JULIO GALICIA CRUZ	0	177064
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 178.34 MTS DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 Y 132.85 M DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0, LA INSTALACION DE 2 POSTES DE CONCRETO PCR-9C-400, 4 POSTES DE CONCRETO PCR-12C-750, 1 TORRE METALICA 12X4 SENCILLA Y 7 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W. ASI COMO LA INSTALACION DE 2 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1, 8 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 1 ESTRUCTURA 1P3, 7 ESTRUCTURAS 1R3, 1 CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, 4 SISTEMAS DE TIERRAS CONEXIÓN A CAJA REGISTRO, 1 PARA CONEXIÓN A BANCOS DE TRANSFORMACIÓN Y 1 PARA POSTE DE ALUMBRADO.																					
TOTAL		2,897,067.32	0.00	2,897,067.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-5596	MESA DEL CAMPANARIO / PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	192,124.58	0.00	192,124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	35 PERSONA	11.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 8 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED.																					
2021-5598	PASO DE SAN MARTIN / PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	107,764.29	0.00	107,764.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	12 PERSONA	6.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 5 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED.																					
2021-5599	PUERTO DE PALO GORDO / PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTONOMO)	159,313.60	0.00	159,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	376 PERSONA	9.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS SOLARES DE 300 WATS Y 7 PLANTAS SOLARES DE 600 W. INCLUYEN SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA CON 1 CONECTOR PARA CORRIENTE ALTERNA, PANEL SOLAR FOCOS LED																					
TOTAL		459,202.47	0.00	459,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1427	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CAMINO AL JABALI, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,433,119.71	0.00	0.00	1,433,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUYERON 161.87 METROS CUBICOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM, LA APLICACION DE 385 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 770 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE UNA MAMPARA INFORMATIVA, LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2021-1430	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN DIEGO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	2,049,865.89	0.00	0.00	2,049,865.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 27-07-2021	100 %	100 %	2 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0

OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA 60 M3 DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE GRANULOMETRIA DENSA, LA RENIVELACION DE 9617.64 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, LA APLICACION DE 1748.66 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO EN COLOR AMARILLA Y 3497.32 M EN COLOR BLANCO, LA COLOCACION DE 59 PIEZAS DE VIALETA PLASTICA SIN PERNO DE 10X10 CM EN COLOR AMARILLO Y 118 EN COLOR BLANCO, ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SEÑALÉTICAS PREVENTIVA-RESTRICTIVA Y 3 DE NOMENCLATURA EMPOTRADAS EN CONCRETO. LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																			
		3,482,985.60	0.00	0.00	3,482,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1432	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LA PLAZA SANTA MARIA, COLONIA LOS LLANITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,248,461.51	0.00	0.00	1,248,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 22-07-2021	100 %	100 %	2,263 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 1.696.15 M2 DE PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y 467.78 M2 DE SELLADOR ACRILICO A LOS ANDADORES YA EXISTENTES, ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE 241.75 M DE BANCO DE DUCTOS. 241.75 M DE CABLE DE ALUMINIO DE 600 VOLTS 2+1 CAL. 6AWG+1-6 AWG, 14 LUMINARIA LED TIPO PUNTA DE POSTE, MODELO MRUI 1905, EN POSTE METÁLICO CÓNICO RECTO DE 4.5 M DE ALTURA, ESPIGA DE 2", 16 REGISTRO PREFABRICADO DE 33X80 CM CON CUERPO DE PVC OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
		1,248,461.51	0.00	0.00	1,248,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-3470	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) ATOTONILCO	85,569.00	0.00	0.00	45,969.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	17 PRODUCTOR	0.66 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4084	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, ATOTONILCO	54,453.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	27,237.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	0.45 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3471	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573)BARRIO DE GUADALUPE	23,337.00	0.00	0.00	12,537.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	0.18 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4087	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, BARRIO DE GUADALUPE	51,860.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	0.40 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3472	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) CABECERA MUNICIPAL	72,604.00	0.00	0.00	39,004.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	0.56 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3477	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) EL REFUGIO	575,646.00	0.00	0.00	309,246.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	108 PRODUCTOR	4.44 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4088	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, CABECERA MUNICIPAL	82,976.00	0.00	0.00	41,472.00	0.00	0.00	0.00	41,504.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	16 PRODUCTOR	0.64 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4094	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, EL REFUGIO	404,508.00	0.00	0.00	202,176.00	0.00	0.00	0.00	202,332.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	78 PRODUCTOR	3.12 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3480	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573) LA PEÑITA	5,186.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 / 26-05-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.04 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-4161	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO A-7573), SEGUNDA TEMPORADA, LA PEÑITA	2,593.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	CONTRATO	28-07-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.02 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573, LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
2021-3473	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE	75,197.00	0.00	0.00	40,397.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	CONTRATO	26-02-2021 /	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	0.58 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN	0	0

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-4173	MORILLOS / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, MORILLOS	25,075.43	0.00	0.00	13,146.50	0.00	0.00	0.00	11,928.93	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	219.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANON Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4174	PASO DE SAN MARTIN / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, PASO DE SAN MARTIN	16,029.54	0.00	0.00	8,404.20	0.00	0.00	0.00	7,625.34	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	140.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANON Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4175	SAN ISIDRO / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, SAN ISIDRO	17,175.00	0.00	0.00	9,004.50	0.00	0.00	0.00	8,170.50	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	150.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANON Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
2021-4172	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO	18,320.00	0.00	0.00	9,604.80	0.00	0.00	0.00	8,715.20	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-03-2021 / 26-08-2021	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	160.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA, LAZARO PADRON VEGA, ADOLFO JUAREZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1666 PACAS DE ALFALFA CON UN PESO APROXIMADO DE 25 A 30 KILOGRAMOS, LAS CUALES SE DISTRIBUIRAN ENTRE LOS GANADEROS DE LA ZONA DEL CANON Y PLAN DE ARRIBA DEL MUNICIPIO.																					
		76,599.97	0.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	36,439.97	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1422	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE MOCTEZUMA, DE GLORIETA EMILIANO ZAPATA A PASEO DE LOS CEDROS	571,081.87	0.00	0.00	571,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 23-07-2021	100 %	100 %	113 PERSONA	24.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA PODA DE 20 ARBOLES, LA COLOCACION DE 570.14 MTS DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6, LA INSTALACION DE 17 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA CON LUMINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 24 LUMINARIAS TIPO LED. ASI COMO LA INSTALACION DE 15 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1P1 Y 4 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 1R1, 2 ESTRUCTURAS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 3 SISTEMAS DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO.																					
2021-1425	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, BOULEVARD RIOVERDE - CD. FERNANDEZ, DE CALLEJÓN EL ZANCUDO AL CANAL MEDIA LUNA	1,919,457.02	0.00	0.00	1,919,457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 20-08-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	66.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDEZ CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA FUERON: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 66 LUMINARIA TIPO LE DE ALTA POTENCIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33 POSTES METALICOS CONICOS PARA ALUMBRADO DE 12 M DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33 BASES PIRAMIDALES PARA RECIBIR LOS POSTES METÁLICOS Y 35 REGISTROS PREFABRICADOS, SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 1,200 ML DE DUCTO PAD DE 2", TAMBIÉN SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 1,200 ML DE CABLE MULTIPLE XLP-AL-(3+1), SE EXCAVO CEPÁ PARA ALOJAMIENTO DE DUCTO DE 2", SE SUMINISTRO Y COLOCÓ SUBESTACIÓN DE 10 KVA 2F 33000-120/240, LA OBRA INCLUYO CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y UNIDAD VERIFICADORA DE LA SEMIP. SE REUBICARON 12 POSTES METÁLICOS DE 12 MTS.																					
2021-5377	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ (ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS)	174,794.22	0.00	0.00	174,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	776.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME MEDINA VERDE	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO SE INTEGRA POR LA ADQUISICION DE 813 LUMINARIAS TIPO: FLUORESCENTE COMPACTA AUTOBALASTRADA DE 85 W, TIPO ESPIRAL DE ALTA POTENCIA (TIPO LUZ DIA)																					
2021-5375	LA REFORMA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE MARIANO JIMÉNEZ	272,627.27	0.00	0.00	272,627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	40 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERTHA SANCHEZ HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 POSTES DE 7 M DE ALTURA Y 413 ML DE CABLE MULTIPLE 2+1																					
		2,937,960.38	0.00	0.00	2,937,960.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1408	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, PRIVADA DE FRAMBOYANES	749,728.58	0.00	0.00	749,728.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2021 / 20-08-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	344.47 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE 47.37 M2, LA COLOCACION DE 54.35 ML DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA COARRUGADA PEAD SANITARIO 12" Y 102.77 M DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2" CON CAMPANA RD-26, LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M DE TABICÓN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, 16 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 2 POZOS DE VISITA DE 1.50 A 2.00 M A BASE DE MURO DE TABICÓN 9X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LA COLOCACIÓN DE 344.47 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" Y EL ESTAMPADO DE 114.07 M2 DEL MISMO. ASI COMO LA INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS DE 60 WATTS EN POSTE EXISTENTE Y 2 LUMINARIAS CON POSTE NUEVO, LA COLOCACIÓN DE 41 M DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1																					

	CAL 6, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑALÉTICAS CON NOMENCLATURA Y 1 MAMPARA INFORMATIVA. LA VIALIDAD OBTENDRÁ TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																								
2021-1419	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, CALLE FRONTERA	1,298,511.41	0.00	0.00	1,298,511.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2021 / 31-10-2021	100 %	100 %	45 PERSONA	960.40 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA EL DERRIBO DE UN ARBOL, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 928.49 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" Y 62.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CRUCES PEATONALES, LA APLICACION DE 198.80 ML DE PINTURA EN GUARNICION EXISTENTE, LA RENOVACION DE 2 POZOS DE VISITA Y 1 REGISTRO DE ACEQUIA, LA COLOCACION DE UNA REJILLA TIPO IRVING DE 5.50X0.75 M, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PIEZAS DE SEÑALÉTICA PREVENTIVA O RESTRICATIVA Y 2 DE NOMENCLATURA Y UNA MAMPARA INFORMATIVA ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS LED Y LA REHABILITACION DE 12 ML DE DRENAJE PLUVIAL, LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRALIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE URBANIZACIÓN. OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																									
2021-5376	CIUDAD FERNÁNDEZ / MEJORAMIENTO DE CALLES (PROGRAMA DE BACHEO) EN CIUDAD FERNÁNDEZ	346,361.43	0.00	0.00	346,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	94 PERSONA	720.19 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE VIALIDADES DONDE EL CONCRETO SE ENCUENTRA FISURADO Y EXPONE BACHOS QUE HACEN DE DIFICIL EL TRANSITO DE LOS VEHICULOS. CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO COMO TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJON, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y EXCAVACION, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA TRITURADA A UN ESPESOR DE 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado y hecho en obra, CORTE Y SELLADO EN JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTO Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRABAJOS.																									
2021-1405	LA REFORMA / MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL	3,281,651.40	0.00	0.00	3,281,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2021 / 28-07-2021	100 %	100 %	1,283 PERSONA	2,140.34 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA COLOCACION DE 2102.37 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 T.M.A 1 1/2", 37.97 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO, 597.34 ML DE GUARNICION, LA INSTALACION DE 10 LUMINARIAS DE 60 WATTS EN POSTES EXISTENTES Y 5 LUMINARIAS CON POSTE NUEVO, ASI COMO LA COLOCACION DE 45.1753 ML DE CABLE NEUTRAL CAL 1+1 CAL 6, 1 MAMPARA INFORMATIVA Y 295.70 DE TUBERIA PVC. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-59 DE 2" Y 309.8 ML DE TUBERIA DE PV.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 3, 18 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON ABRAZADERA 3X1/2" Y 18 CON ABRAZADERA 2X1/2" Y 597.50 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO.																									
		5,676,252.82	0.00	0.00	5,676,252.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM			
2021-4214	ATOTONILCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, ATOTONILCO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	150 PERSONA	150.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4185	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, BARRIO DE GUADALUPE	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	202 PERSONA	202.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4181	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, CIUDAD FERNÁNDEZ	446,000.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	2,230 PERSONA	2,230.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4182	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL REFUGIO	445,800.00	0.00	0.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	2,229 PERSONA	2,229.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4186	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	300 PERSONA	300.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4208	EL PARAISO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL PARAISO	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	47 PERSONA	47.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4206	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SAUCILLO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	87 PERSONA	87.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SAUCILLO																								
2021-4204	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACION DE POBREZA PATRIMONIAL, EL SERMON	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	38 PERSONA	38.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE C.V.	0	0			
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																								
2021-4199	LA NORIA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2021 / 30-08-2021	100 %	100 %	319 PERSONA	319.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENEDEO, S.A. DE	0	0			

OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA LLEVAR ACABO 6 ENTREGAS EN FORMA MENSUAL A FAMILIAS QUE CUENTEN CON CARENCIA DE REZAGO ALIMENTARIO.																				
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1350	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	312,922.86	0.00	0.00	312,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA, JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE TODO TIPO DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES. TONER PARA IMPRESORAS, HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, FOLDER, CARPETAS PASTA RIGIDA, LAPICEROS, LAPICES, CUADERNOS, POSTIT, CINTAS ADHESIVAS																					
		312,922.86	0.00	0.00	312,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1351	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	269,426.02	0.00	0.00	269,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL ENRIQUE GARCIA, JESUS ARMANDO LEDEZMA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES, EQUIPO DE COMPUTO, LAPTOP																					
		269,426.02	0.00	0.00	269,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1349	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,812.59	0.00	0.00	8,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES																					
		8,812.59	0.00	0.00	8,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1450	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	65,004.10	0.00	0.00	65,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (2 AL MILLAR)																					
		65,004.10	0.00	0.00	65,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-1452	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	7,634,033.40	0.00	0.00	7,634,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	53.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, HONORARIOS MEDICOS Y SEGUROS DE VIDA																					
2021-1453	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,782,079.18	0.00	0.00	2,782,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONTEMPLA EL PAGO DE GASTOS DE OPERATIVOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS																					
2021-1455	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SFE	0	0

OBSERVACIONES.- PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL																				
		13,266,112.56	0.00	0.00	13,266,112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-6159	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE PATRULLA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	899 PROJEST DEVELOPMENT SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE CAMIONETA RAM 1500 CREW SLT DOBLE CABINA MODELO 2021. TRANSMISION AUTOMATICA, 8 CILINDROS, EQUIPADA COMO PATRULLA.																						
		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2021-1454	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	310,233.60	0.00	0.00	310,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE UN MULTIFUNCIONAL IM C2000, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON EXOTANK L3110, ETC.																						
2021-5374	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	890,016.96	0.00	0.00	890,016.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-12-2021 / 29-12-2021	100 %	100 %	53 PERSONA	53.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																						
		1,200,250.56	0.00	0.00	1,200,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	341,286.22	0.00	341,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,996,776.73	0.00	1,996,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	22,887,145.23	0.00	22,887,145.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	1,621,032.03	0.00	1,621,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,356,269.79	0.00	3,356,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	16,586,110.28	0.00	0.00	15,029,520.31	0.00	0.00	0.00	1,556,589.97	0.00
REQUERIMIENTOS	2,156,165.57	0.00	0.00	2,156,165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,316,363.12	0.00	0.00	15,316,363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64,261,148.97	0.00	30,202,510.00	32,502,049.00	0.00	0.00	0.00	1,556,589.97	0.00

Techo FISM: **30,202,510.00**
Techo FFM: **32,502,049.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**