



**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-369	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	25 %	25 %	48,106 PERSONA	5.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1157	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ. DOS FRACCIONES UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESCONTRIA	488,435.83	0.00	488,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2022 / 23-08-2022	100 %	30 %	300 PERSONA	844.84 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING.FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ÁLVAREZ	0	98718
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, SE INSTALARA 844.84 M CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 10.46 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS A BASE DE TABIQUE ROJO 7X14X28 CM, EL HABILITADO DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 CONEXIONES DE LINEAS DE AGUA A PRIVADAS Y CALLES PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN, LA REPOSICIÓN DE 188.04 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 200 KG/CM2 DE ESPESOR DE 8.00 CM EN BANQUETAS Y 10 CM EN DONDE LO REQUIERA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		<b>488,435.83</b>	<b>0.00</b>	<b>488,435.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1154	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, FRACCIONAMIENTO EL ALTO, CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADAS 1,2,3 Y 4 DE PONCIANO ARRIAGA	1,373,544.35	0.00	1,373,544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 25-10-2022	60 %	30 %	240 PERSONA	223.54 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC S.A. DE C.V.	0	69946
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE LA 1 PZA DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SE INSTALARA 223.54M CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12"Ø, SE COLOCARA 40.24M3 DE GRAVA DE 3/4" PARA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE 20.12M3 DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SE COLOCARA 80.37 M3 ARENA PARA ACOSTILLAR LA TUBERÍA 15 CM SOBRE LOMO DE TUBO, SE COLOCARA 40.24 M3 MATERIAL CON CARACTERÍSTICAS DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 90% DE PVSM ESPESOR 20 CM, RELLENO DE 70.89 M3 DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO COMPACTADO AL 90% PVSM; CARGA Y ACARREO DE 641.06 M3/KM DE MATERIAL CONTAMINADO FUERA DE LA OBRA HASTA 3 KM; CONSTRUCCIÓN DE 10 POZOS DE VISITA Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO EN BAQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 40.23 M3 DE BASE HIDRÁULICA TIPO II DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVSM CON SU HUMEDAD OPTIMA; REPOSICIÓN DE 23.10 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETA F'C=150KG/CM ESP.10 CM Y REPOSICIÓN DE 201.19 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 250 KG/CM2, ESP 15 CM EN ARROYO, Y CON SU TERMINADO RALLADO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																				
2022-1156	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE GALEANA A CALLE CENTENARIO	1,154,313.11	0.00	1,154,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 02-10-2022	98 %	30 %	188 PERSONA	315.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO, S.A. DE C.V.	0	96649
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE INSTALARA 315 M CON TUBERÍA DE PEAD CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE 47.25 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD Y 3 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD, LA CONSTRUCCIÓN DE 50 DESCARGAA DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" CON REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M, LA RECONEXIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, LA REPOSICIÓN DE 315 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
2022-2979	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, PRIVADA	176,898.89	0.00	176,898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 17-10-2022	3 %	30 %	30 PERSONA	40.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ	0	0







OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																															
2022-4099	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE HERNANDEZ	101,764.25	0.00	101,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA																															
2022-4100	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA SANTA MARIA DE LOS LLANITOS, PRIVADA DE SAN JOSE	107,810.03	0.00	107,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA																															
2022-4101	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE BUENOS AIRES	192,732.90	0.00	192,732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	30 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5KVA																															
2022-2351	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, PRIVADA DE MARIANO JIMENEZ	168,176.10	0.00	168,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	10 %	100 %	38 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																															
2022-2349	MORILLOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CAMINO PRINCIPAL	244,443.00	0.00	244,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	10 %	100 %	34 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																															
2022-2352	POTRERO SAN CRISTOBAL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, TERCER PRIVADA DE SAN CRISTOBAL	141,195.78	0.00	141,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	5 %	100 %	45 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-25 KVA-13200-240/120 V.																															
2022-2355	POTRERO SAN JOAQUIN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOAQUIN, CALLE RESENDIZ	231,529.69	0.00	231,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	10 %	100 %	45 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-15 KVA-13200-240/120 V.																															
2022-2354	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE ZACATILLO	24,075.10	0.00	24,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																															
2022-2356	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE VILLA DE SANTA ELENA	105,692.44	0.00	105,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	10 %	100 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-33000-240/120 V.																															
2022-2350	SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE CERRADA DEL POZO	63,649.22	0.00	63,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	50 %	100 %	19 PERSONA	19.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 3F-30 KVA-33000-220Y/127 V																															
TOTAL		2,242,405.95	0.00	2,242,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2981	SOLANO / REHABILITACION DE CAMINO SOLANO-LA NORIA	2,744,594.25	0.00	0.00	2,744,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2022 / 16-12-2022	0 %	0 %	1,037 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL BACHEO SUPERFICIAL DE 60 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM, EL RIEGO DE LIGA DE 11,654 M2 Y LA RENIVELACION DE 350.00 M3 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR, 6,000 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO Y 200 VIALETAS PLASTICAS SIN PERNO DE 10X10 CM. LA COLOCACION DE 4 SEÑALES RESTRICTIVA O PREVENTIVA Y 2 SEÑALES INFORMATIVAS.																					
TOTAL		2,744,594.25	0.00	0.00	2,744,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3367	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DEL TEATRO VILLA DE SANTA ELENA, CUIDAD FERNANDEZ	742,742.51	0.00	0.00	742,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 TEATRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA: LA REHABILITACION DE 59.00 ML DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29.50 M DE CUMBRERA A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, RETIRO Y COLOCACION DE 590 M2 DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE 1632.98 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA DE ACCESO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ALUMBRADO DE CORTESIA EN LATERALES DE MUROS Y LUMINARIAS EN VESTIBULO,																					

APLANADO FINO DE 286.46 M2 EN MUROS, PLAFONES, TRABES Y COLUMNAS CON MORTERO, COLOCACIÓN DE UN DOMO DE SECCION 1.20 X1.20 M, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL.																		
		742,742.51	0.00	0.00	742,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1173	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO, CIUDAD FERNANDEZ	784,557.47	0.00	0.00	784,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 15-09-2022	100 %	60 %	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ARTURO RODRIGUEZ AVALOS	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 17.25 M2 DE MAMPARA EN BAÑOS SANITARIOS, RETIRO DE 14 MUEBLES DE CERAMICA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 W.C DE TANQUE BAJO ECOLOGICO, COLOCACION DE 2 MIGITORIOS, COLOCACION DE 6 LAVABOS OVALIN DE 48X51, PINTURA DE 1552.30 ML EN GUARNICION PERIMETRAL EN PISTA DE ATLETISMO, APLICACION DE 241.75 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN DUELA DE MADERA SOBRE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, COLOCACION DE 617.90 M2 DE RED PERIMETRAL, INSTALACION DE 8 REFLECTORES LED DE 200 W, INSTALACION DE 18 REFLECTORES LED DE 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 RESBALADILLAS DE PLASTICO EN POLIETILENO EN JUEGO INFANTIL, COLOCACION DE 1 BANCA DE PLASTICO EN POLIETILENO, REPARACION DE PISO CON DUELA DE ACERO MICROPERFORADA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE 5 JUEGOS METALICOS INFANTILES, PINTURA VINILICA EN 859.30 M2 SOBRE MURO, REHABILITACION DE CHAPOTEADERO INCLUYENDO UNA BOMBA, REPARACION DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACION, FINALIZANDO CON LA SUSTITUCION DE 122.52 M2 DE MALLA CICLONICA.																					
2022-1174	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO	1,046,846.59	0.00	0.00	1,046,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 15-09-2022	100 %	79 %	15,386 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS LED DE 80 WATTS PUNTA POSTE, COLOCADAS EN POSTES EXISTENTES INCLUYENDO LA PINTURA Y LA REPOSICION DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, ASI COMO LA INSTALACION DE 4 POSTES NUEVOS DE 4.5 M, DE ALTURA LUMINARIA INCLUIDA, REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO, COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MOTOR 7.5 HP TRIFASICA, DESAZOLVE DE POZO, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y SUSTITUCION DE TUBERIA DAÑADA DE RIEGO, REHABILITACION DE 2 JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA EN ESTRUCTURA Y REMPLAZO DE PIEZAS (RESBALADILLAS, TECHO, TOBOGANES Y ACCESORIOS NECESARIOS).																					
		1,831,404.06	0.00	0.00	1,831,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-425	LA NORIA / REHABILITACION DE PLAZA, EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD LA NORIA	668,086.93	0.00	0.00	668,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2022 / 17-08-2022	100 %	70 %	602 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO EMUS NOLAZCO	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA EL FORJADO DE 157.15 ML DE GUARNICION RECTANGULAR DE CONCRETO HIDRAULICO. SE CONSTRUIRAN 248.26 DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO TERRACOTA, ASI COMO 9.17 M² DE ADOQUIN. SE CONSTRUIRAN 23.01 MTS DE BANQUETA Y LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION CON 275.06 ML. SE COLOCARAN ADEMAS 6 PIEZAS DE LUMINARIAS CON POSTES TIPO COLONIAL COLOR CHOCOLATE DE 6 MTS DE ALTURA EL CUAL INCLUIRA LA INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES. LA INSTALACION SERA SUBTERRANEA, MEDIANTE LA COLOCACION DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADOS CONDUCTOS MEDIANTE TUBERIA DE USO RUDDO. EN LA PARTIDA DE JARDINERIA Y REFORESTACION SE INCLUYE EL RELLENO DE TIERRA LAMEDOSA Y LA COLOCACION DE PASTO KIKUYO: 211.08 M², EL SEMBRADO DE LIRIOS PERSAS, CROTOS, PALMA KERPI, BUGAMBILIAS, FICUS, PALMA REAL, ARBOL SANGRE LIBANESA Y SISTEMA DE RIEGO. SE COLOCARÁ MOBILIARIO CONSISTENTE EN BANCAS Y BOTES DE BASURA.																					
		668,086.93	0.00	0.00	668,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1225	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), ATOTONILCO	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	18 PRODUCTOR	0.32 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1167	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), BARRIO DE GUADALUPE	32,955.00	0.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00	0.00	16,471.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.13 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1235	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), CIUDAD FERNANDEZ	474,045.00	0.00	0.00	237,116.00	0.00	0.00	0.00	236,929.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	105 PRODUCTOR	1.87 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1237	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA	998,790.00	0.00	0.00	499,592.00	0.00	0.00	0.00	499,198.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	300 PRODUCTOR	10.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE FISICO REAL ES DE 100%																					
2022-1233	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), LA PENITA	22,815.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.90 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1176	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), COL. 20 DE NOVIEMBRE	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	17 PRODUCTOR	0.33 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1229	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0

2022-1231	(A-7573), EL PARAISO EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), EL SAUCILLO	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.40 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1234	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUIN) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA MEZCLITA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1178	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA NORIA	55,770.00	0.00	0.00	27,896.00	0.00	0.00	0.00	27,874.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	0.22 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
2022-1214	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMA	169,845.00	0.00	0.00	84,956.00	0.00	0.00	0.00	84,889.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	35 PRODUCTOR	0.67 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2022-1222	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMITA	27,885.00	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0.00	0.00	13,937.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	0.11 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1228	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA VENTILLA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1162	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LABOR VIEJA	30,420.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	9 PRODUCTOR	0.12 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
2022-1224	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), MORILLOS	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1180	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), OJO DE AGUA DE SOLANO	124,215.00	0.00	0.00	62,132.00	0.00	0.00	0.00	62,083.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	26 PRODUCTOR	0.49 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
2022-1230	POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN CRISTOBAL	15,210.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.60 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1232	POTRERO SAN JOAQUIN / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN JOAQUIN	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.40 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1227	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), RANCHO NUEVO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1226	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN JOSE DEL TERREMOTO	58,305.00	0.00	0.00	29,164.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	12 PRODUCTOR	0.23 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1223	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN PABLO	17,745.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.70 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
2022-1215	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SOLANO	25,350.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.10 NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0	
		<b>2,266,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,698.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3369	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	100.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE: ALIMENTO DE MANTENIMIENTO ESPECIAL PARA BOVINO, ALIMENTO PARA ANIMALES PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE.																					
		<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-2989	ARTURO GONZALEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN JOSE DEL TERREMOTO	3,210.03	0.00	0.00	3,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2362	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, ATOTONILCO	14,846.10	0.00	0.00	14,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2364	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, CIUDAD FERNANDEZ	4,904.02	0.00	0.00	4,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2363	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, COL. 20 DE NOVIEMBRE	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2988	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MOSCO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2365	EL SERMÓN SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, EL SERMON	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2366	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA NORIA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2367	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA VENTILLA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-2368	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LABOR VIEJA	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2986	LAS PILAS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LAS PILAS	1,070.01	0.00	0.00	1,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2987	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MORILLOS	14,266.02	0.00	0.00	14,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	11.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2991	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN PABLO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
		<b>49,352.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,352.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto: ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3016	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, ATOTONILCO	55,597.50	0.00	0.00	27,787.50	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	45.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3018	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, CIUDAD FERNANDEZ	17,297.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	14.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3020	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, COL. 20 NOVIEMBRE	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0



2022-3021	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL MOSCO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 BODEGA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3023	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL PARAISO	33,358.50	0.00	0.00	16,672.50	0.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	29.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3024	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SAUCILLO	64,246.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	52.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3026	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SERMON	23,474.50	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00	0.00	11,742.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	19.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3027	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA NORIA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3028	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA VENTILLA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3029	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LABOR VIEJA	13,590.50	0.00	0.00	6,792.50	0.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	11.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3031	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, MORILLOS	37,065.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	30.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3033	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, OJO DE AGUA DE SOLANO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3034	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, RANCHO NUEVO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3035	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN ISIDRO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3036	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO	6,177.50	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	5.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
		<b>298,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,556.00</b>	<b>0.00</b>											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:AVENIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1707	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SENALETICA RESTRICTIVA Y PREVENTIVA	542,987.88	0.00	0.00	542,987.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-07-2022 / 10-08-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN MARTINEZ VALERO	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LOTE DE SENALETICA REESTRICTIVA																					
		<b>542,987.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>542,987.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3398	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	26 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQ	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON SEDARH	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE REMOLQUES, ASPERSORAS DE MOTOR, MOLINOS FORRAJEROS, RASTRAS, ARADOS QUE BENEFICIAN A 12 LOCALIDADES																															
2022-3400	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	45 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON SEDARH	0	0	
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONSTA DE 45 PAQUETES INTEGRADOS POR 1 CARRETILLA, 1 ASPERSORA, 1 PALA, 1 AZADON, 1 RASTRILLO, 1 TALACHE, 1 BIELDO Y UN EQUIPO DE PROTECCION																															
		526,250.00	0.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-382	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO CON CAJA COMPACTADORA CAPACIDAD DE 9 A 13 TONELADAS																					
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1706	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DOTACION DE APARATOS AUDITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	03-10-2022 / 21-10-2022	0 %	0 %	55 PERSONA	55.00 APARATOS AUDITIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION SERA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS CON UNA EDAD DE ENTRE 7 Y 80 ANOS, ABIERTO PARA TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1236	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE VEHICULOS	537,800.00	0.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 23-08-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS YARIS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		537,800.00	0.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-378	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 31-12-2022	67 %	67 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, ETC. ETC																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-380	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS,																					
		282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-377	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	28 %	28 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-379	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	CONTRATO	26-09-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE DISENOS DE PAVIMENTO RECURSO OTROS: SE CANCELA ACCION																				
		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-381	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (2 AL MILLAR)	71,069.23	0.00	0.00	71,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL ARTICULO 59 DE LA LATEM LOS AYUNTAMIENTOS ENTREGARAN EL DOS AL MILLAR DEL FONDO A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS																				
		<b>71,069.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,069.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-376	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE VEHICULO DE TRASLADO	1,507,600.00	0.00	0.00	1,507,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO DE TRASLADO DE PACIENTES PARA EL AREA DE SALUD , MODELO 2022, 15 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, SISTEMA DE FRENADO ABS, VIDRIOS ELECTRICOS.																				
		<b>1,507,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-372	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	11,192,900.60	0.00	0.00	11,192,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	60 %	60 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-373	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,458,653.16	0.00	0.00	2,458,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	63 %	63 %	48,109 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-375	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 31-12-2022	70 %	70 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
2022-1718	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA/ PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	276,250.00	0.00	0.00	276,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-09-2022	52 %	52 %	50 PERSONA	50.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- 9 REEVALUACIONES Y 41 EVALUACIONES NUEVAS																				
		<b>15,927,803.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,927,803.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-374	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	78 %	78 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES:- 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CASCOS, ETC.																						
		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SISTEMAS DE RECAUDACION, Programa:01 MODERNIZACION DEL CATASTRO, Subprograma:MODERNIZACION DEL CATASTRO Proyecto:ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3368	CIUDAD FERNANDEZ / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 15-11-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		<b>88,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME \*2**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-428	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNANDEZ	1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 06-09-2022	100 %	88 %	370 PERSONA	2,818.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GABRIEL ROMERO DIAZ	0	99199	
		<b>1,249,736.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,736.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,116,848.03	0.00	4,116,848.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	18,471,198.50	0.00	18,471,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,338,034.19	0.00	2,338,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,242,405.95	0.00	2,242,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	14,152,457.30	0.00	0.00	12,870,203.30	0.00	0.00	0.00	1,282,254.00	0.00
REQUERIMIENTOS	6,554,720.23	0.00	0.00	6,554,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,327,803.76	0.00	0.00	16,327,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE RECAUDACION	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>65,701,364.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28,578,223.46</b>	<b>35,840,886.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,254.00</b>	<b>1.00</b>

Techo FISM: **32,843,007.00**  
Techo FFM: **35,881,150.00**

Disponible FISM: **4,264,783.54**  
Disponible FFM: **40,263.71**