

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-369	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	84,262.36	0.00	84,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS FELIPE ALVARADO, TIRE TEK CENTER SA DE CV, EDUARDO AVELINO	0	0
		84,262.36	0.00	84,262.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5236	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	329,140.00	0.00	329,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-03-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP, JAIME SANCHEZ LANDAVERDE, IEIFE	0	0
		329,140.00	0.00	329,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1157	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ. DOS FRACCIONES UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESCONTRIA	372,968.93	0.00	372,968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 23-08-2022	100 %	100 %	300 PERSONA	844.84 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING.FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ÁLVAREZ	0	98718
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE. SE INSTALARA 844.84 M CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE 10.46 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS A BASE DE TABIQUE ROJO 7X14X28 CM, EL HABILITADO DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 CONEXIONES DE LINEAS DE AGUA A PRIVADAS Y CALLES PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN, LA REPOSICIÓN DE 188.04 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC = 200 KG/CM2 DE ESPESOR DE 8.00 CM EN BANQUETAS Y 10 CM EN DONDE LO REQUIERA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		372,968.93	0.00	372,968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4102	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE AZTECA, DE CALLEJÓN DEL MEZQUITE A 190 MTS ANTES DE CALLEJÓN DE LA CRUZ GORDA	531,846.46	0.00	531,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 22-12-2022	100 %	100 %	100 PERSONA	180.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE 180.00 MTS DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR CON 12" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTROS.																				
2022-4103	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA EL ALTILLO, CALLE MOLINO DEL ALTO, DE CALLE REVOLUCIÓN A CALLE PLATANARES	389,829.70	0.00	389,829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 15-12-2022	100 %	100 %	30 PERSONA	139.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INTRODUCCIÓN DE 140.65 MTS DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR CON 12" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTROS, ASI COMO LA RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE 38.96 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO Y LA REPOSICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.																				
2022-	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	404,038.47	0.00	404,038.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 /	100 %	100 %	57	110.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DANIEL	0	0

4520	CIUDAD FERNANDEZ, CRUZ DEL MEZQUITE, CALLE HOMO												29-12-2022	%	%	PERSONA	METRO LINEAL				TURRUBIARTES BRIMALDO		
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO DE LA RUPTURA DE 3.63 M2 EN PAVIMENTO HIDRAULICO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 110 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED, COARRUGADO EXTERIOR DE 12" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 6" CON REGISTRO, LA REPOSICION DE 0.61 M3 DE BASE HIDRAULICA Y 3.05 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.		1,325,714.63	0.00	1,325,714.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1154	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, FRACCIONAMIENTO EL ALTO, CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADAS 1,2,3 Y 4 DE PONCIANO ARRIAGA	1,355,026.98	0.00	1,355,026.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 25-10-2022	100 %	100 %	240 PERSONA	223.45 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DIPRAC S.A. DE C.V.	0	69946
OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA INSTALACION DE LA 1 PZA DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SE INSTALARA 223.54M CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12", SE COLOCARA 40.24M3 DE GRAVA DE 3/4" PARA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CONTINUAR CON COLOCACION DE 20.12M3 DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SE COLOCARA 80.37 M3 ARENA PARA ACOSTILLAR LA TUBERIA 15 CM SOBRE LOMO DE TUBO, SE COLOCARA 40.24 M3 MATERIAL CON CARACTERISTICAS DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 90% DE PVSM ESPESOR 20 CM, RELLENO DE 70.89 M3 DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO COMPACTADO AL 90% PVSM; CARGA Y ACARREO DE 641.06 M3/KM DE MATERIAL CONTAMINADO FUERA DE LA OBRA HASTA 3 KM; CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE VISITA Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO EN BAQUETA. CONSTRUCCION DE 40.23 M3 DE BASE HIDRAULICA TIPO II DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVSM CON SU HUMEDAD OPTIMA; REPOSICION DE 23.10 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN BANQUETA F'C=150KG/CM ESP.10 CM Y REPOSICION DE 201.19 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 250 KG/CM2, ESP 15 CM EN ARROYO, Y CON SU TERMINADO RALLADO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																					
2022-1156	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CALLE GALEANA A CALLE CENTENARIO	1,127,063.58	0.00	1,127,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 / 02-10-2022	100 %	100 %	188 PERSONA	311.30 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES EL ALAMO, S.A. DE C.V.	0	96649
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE INSTALARA 315 M CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 47.25 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD Y 3 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD, LA CONSTRUCCION DE 50 DESCARGAA DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" CON REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80 M, LA RECONEXION DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, LA REPOSICION DE 315 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VALIDAD ALCANZARA UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																					
2022-2979	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, PRIVADA DE LAS PALMAS	176,884.19	0.00	176,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 17-10-2022	100 %	100 %	30 PERSONA	40.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA RUPTURA DE 6.79 M2 EN PAVIMENTO HIDRAULICO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 M DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED, COARRUGADO EXTERIOR DE 12" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA Y 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 6" Y EL ESTAMPADO DE 6.79 M2 EN CONCRETO HIDRAULICO.																					
		2,658,974.75	0.00	2,658,974.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-407	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE DEL LAGO	1,252,489.03	0.00	1,252,489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 15-09-2022	100 %	100 %	53 PERSONA	584.55 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IRU TRITURADOS Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0	67600
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CALLE DEL LAGO EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL TRAMO JUAREZ A FIN DE CALLE, CON UNA LONGITUD DE 95M Y UN ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 6.5M. INCLUYE LA REPOSICION DE 95.25M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y LA CONSTRUCCION DE 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS. REPOSICION DE 197.48ML DE TUBERIA EN LINEAS DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCION DE 657.89M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15CM, CONSTRUCCION DE 154.36M2 DE BANQUETAS DE 10CM DE ESPESOR. 157.21ML DE GUARNICION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS LED. COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																					
2022-410	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE 2DA PRIVADA DE ESCONTRIA A CALLE ALDAMA	2,163,774.88	0.00	2,163,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 27-10-2022	100 %	100 %	94 PERSONA	1,878.46 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	0	67738
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN APERTURA DE CAJON, CONSERVANDO EL MATERIAL EXISTENTE NECESARIO PARA MEJORARLO Y UTILIZARLO COMO SUB-BASE EN UN ESPESOR DE 20CM. LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1779.03M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR. CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3M, ESTAMPADO DE CRUCE PEATONAL EN CONCRETO HIDRAULICO, FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO DE FORMA.																					
2022-1160	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO DE CADENAMIENTO 0+240 A CAMINO A LA CIENEGUITA	2,949,390.82	0.00	2,949,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 17-12-2022	100 %	100 %	5,053 PERSONA	2,248.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.P. MARIA CONSUELO LEMUS NOLASCO	0	81330
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 1,218.00 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO, LA REHABILITACION DE 189.96 M EN LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.00X0.80 M A BASE DE TABICON DE CONCRETO Y 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (CORTAS), LA CONSTRUCCION DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM Y LA APLICACION DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO A LA MISMA, LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2246.78 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 Y 30.31 M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO FC= 250 KG/CM2, ASI COMO LA INSTALACION DE 6 LUMINARIAS LED 100W CON POSTE TUBULAR CONICO DE 7.00 M DE ALTURA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 SEÑALÉTICAS TIPO RESTRICTIVA O PREVENTIVA Y 4 DE NOMENCLATURA, ASI COMO LA COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA.																					
2022-1169	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MANUEL JOSE OTHON, DE CALLE GALEANA A CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA	1,651,218.39	0.00	1,651,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 13-12-2022	100 %	100 %	56 PERSONA	1,134.51 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EME INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	0	100319

	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 1165.08 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 152.48 ML DE GUARNICIÓN Y 120.21 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 61.31 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2"; REHABILITACIÓN DE 109.70 ML DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 12". REPOSICIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																			0	99927																												
2022-1170	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROSALES, DE CALLE CUAUHEMOTZIN A PRIMERA PRIV. DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	1,583,129.85	0.00	1,583,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 18-12-2022	100 %	100 %	94 PERSONA	814.97 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE SALOMON LOREDO FLORES	0	99927																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 814.97 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EL ARROYO VEHICULAR DE 5 M. CONSTRUCCIÓN DE 331.69 ML DE GUARNICIONES Y 227.64 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO. 339.70 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2". SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS LED NUEVAS Y REPOSICIÓN DE 3 LUMINARIAS LED.																			0	0																												
2022-2980	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, PUESTECITOS, CALLE VALENCIA	805,761.13	0.00	805,761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 16-11-2022	100 %	100 %	34 PERSONA	491.52 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ	0	0																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 158.26 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 146.51 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM Y 312.93 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 493.06 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y LA SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIAS LED DE 80W EN POSTES EXISTENTES.																			0	0																												
2022-4524	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ	1,873,824.49	0.00	1,873,824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-12-2022 / 27-02-2023	5 %	50 %	139 PERSONA	1,506.79 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE	0	0																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE 377.29 M DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE P.V. HIDRÁULICO DE 2", LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VALVULAS Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 492.76 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM, LA CONSTRUCCIÓN DE 1506.79 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y 495.08 ML DE CUNETAS DE 30 CM DE ANCHO POR 12 CM DE ESPESOR Y LA SUSTITUCIÓN DE 9 LUMINARIAS LED DE 80W EN POSTES EXISTENTES.																			0	68254																												
2022-414	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGÓN, DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE FRANCISCO VILLA	1,038,905.90	0.00	1,038,905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 26-07-2022	100 %	100 %	41 PERSONA	878.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ENDER MEDINA PAZ	0	68254																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 112.27M, ARROYO VEHICULAR DE 8M. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 881.19M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. LA CONSTRUCCIÓN DE 19.26ML DE GUARNICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 222.56M2 DE BANQUETAS DE 10CM DE ESPESOR. REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON 218.35M DE TUBERÍA. INCLUYE 11 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS. SE COMPLEMENTARA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																			0	57778																												
2022-411	LA VENTILLA / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA VENTILLA, CALLE ALAMO, DE PAVIMENTO EXISTENTE AL JARDÍN DE NIÑOS	719,037.40	0.00	719,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 08-08-2022	100 %	100 %	38 PERSONA	1,015.68 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	0	57778																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LATERAL DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTILLA, QUE COMPRENDE EL TRAMO HASTA EL JARDÍN DE NIÑOS. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 207.52 M. EL ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 5.50M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,107.27M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. ESTA OBRA SE COMPLEMENTARA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD.																			0	58129																												
2022-412	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, DE CALLE 15 DE NOVIEMBRE A CASA DE SALUD	1,315,519.77	0.00	1,315,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 30-07-2022	100 %	100 %	60 PERSONA	1,490.71 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	58129																			
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 220.52M, EL ARROYO VEHICULAR DE 6.5M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1532.05M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5CM COMPACTADO. CONSTRUCCIÓN DE 464.67ML DE GUARNICIÓN Y LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 335.87M. INCLUYE 16 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VÁLVULAS. SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS LED DE 60W.																			15,353,051.66	0.00	15,353,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-419	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DREN PLATANARES, DE CALLE FRONTERA A EMILIANO ZAPATA	1,199,097.13	0.00	1,199,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 14-10-2022	100 %	100 %	188 PERSONA	70.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	68337
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31 POSTES CÓNICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁ UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 62 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS, SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁN 950 ML DE TUBO PAD DE 1 1/4" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 950 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. TAMBIÉN SE HA INTEGRADO EL CONCEPTO DE 146 PODAS DE PALMAS CON UNA ALTURA DE 6 A 10 MTS. MAMPARA INFORMATIVA.																				
2022-420	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS, DE CARRETERA FED. 70 A DREN PLATANARES; CALLE ALDAMA, DE CARLOS JONGITUD BARRIOS A FIN DE CALLE	839,451.54	0.00	839,451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	165 PERSONA	31.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	69850
	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 POSTES CÓNICOS TUBULARES DE 8 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRA Y COLOCA UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 30 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 591 ML DE TUBO PAD DE 1 1/4" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 591 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																				
2022-421	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CENTENARIO, DE CARRETERA FED. 70 A JIMÉNEZ	631,599.74	0.00	631,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 11-08-2022	100 %	100 %	75 PERSONA	39.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABRIEL BADILLO SANJUAN	0	69894

	OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 POSTES CÓNICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARA Y COLOCARA UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. SE SUMINISTRARAN 38 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE SUMINISTRARA Y COLOCARAN 536 ML DE TUBO PAD DE 1 1/4" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 536 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRAN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y DOS UNIDADES VERIFICADORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																																			
2022-2360	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE CALLE FRONTERA AL COBACH 05, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,198,572.03	0.00	1,198,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2022 / 12-10-2022	100 %	100 %	43,484 PERSONA	86.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0					
	OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LUMINARIAS TIPO LED, TAMBIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP (SUBTERRÁNEO) PARA ENERGIZAR EL TRAMO DE CALLE FRONTERA A COBACH 05. SE DARA REHABILITACIÓN A POSTES EXISTENTES Y SE REHABILITARAN CONTRATORES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.																																			
		3,868,720.44	0.00	3,868,720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4104	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA LADO PONIENTE (DE CALLE PORFIRIO DIAZ A NIÑO ARTILLERO: BACHEO Y DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE ALLENDE: BACHEO + CARPETA), EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,242,558.46	0.00	1,242,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 09-01-2023	100 %	100 %	188 PERSONA	564.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAFAEL ANGEL ARELLANO MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ES DEL FISICO ES DE 70% Y EL FINANCIERO DEL 50% LA OBRA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE 103.75 M3 DE BASE HIDRAULICA TRITURADA Y 518.75 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA REALIZAR BACHEO PROFUNDO, ASÍ COMO LA RENIVELACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2700 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PÉTREO DE 19 MM (ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM).																				
		1,242,558.46	0.00	1,242,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-5233	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 65.20 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. BRÍGIDA ALFARO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, COLONIA SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS	402,889.89	0.00	402,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2022 / 12-01-2023	25 %	50 %	102 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRÁN 65.20 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 DE 25X15 CM																				
2022-4097	LA REFORMA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.40X18.00 MTS EN J.N. MANUEL JOSÉ OTHÓN, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA	725,219.48	0.00	725,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 30-12-2022	100 %	100 %	82 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDUARDO DANIEL TURRUBIARTES GRIMALDO	0	0
	OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TIPO CON DIMENSIONES DE 12.40 X 18.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ES TRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO.																				
		1,128,109.37	0.00	1,128,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4519	LA NORIA / CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA AISLADA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS EN ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA NORIA	573,739.87	0.00	573,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 / 23-01-2023	30 %	30 %	82 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6'8 MTS A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, LOSA DE CONCRETO ARMADO, CANCELARIA DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA Y PINTURA VINILICA																				
2022-5234	MOJARRAS DE ARRIBA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ATÍPICO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 12.82X15.00 MTS EN E.P. CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MOJARRAS DE ARRIBA	497,376.91	0.00	497,376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-12-2022 / 18-01-2023	25 %	50 %	11 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ABEL TELLO	0	0

OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ATIPICO CON DIMENSIONES DE 12.82 X 15.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO.																						
2022-2361	SOLANO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD SOLANO	1,116,449.99	0.00	1,116,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COEINSA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TIPO CON DIMENSIONES DE 15.20 X 28.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO.																						
		2,187,566.77	0.00	2,187,566.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4095	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 454.70 M2 EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 2, EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD EL REFUGIO	452,546.81	0.00	452,546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 20-12-2022	100 %	100 %	520 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA EN ESCUELA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA 454.70 M2 DE PISO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS AL INTERIOR DE LA ESCUELA DONDE LOS TRABAJOS INCLUYEN: ZAPATA DE CIMENTACION, RODAPIE DE CONCRETO, FORJADO DE NARIZ Y JUNTA DE DILATACION EN PISO.																					
		452,546.81	0.00	452,546.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4098	SAN ISIDRO / REHABILITACION DE 149.47 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AULAS EN E.P. PLAN DE SAN LUIS, EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO	94,219.65	0.00	94,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 20-12-2022	100 %	100 %	33 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA MOREY SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- SE REHABILITARAN 2 AULAS CON AREA TOTAL DE 149.47 M2, POR MEDIO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION EN LOSAS DE MORTERO ASFALTICO SLURRY FORMADO POR LA MEZCLA DE 150 LITROS DE EMULSION ASFALTICA ESPECIAL, 100 LITROS DE AGUA Y UN METRO CUBICO DE ARENA PARA NIVELAR LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR CON UN ESPESOR PROMEDIO 2.00 CM, PARA DESPUES SEGUIR CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A.P.P. DE 4 MM ACABADO GRANULAR COLOR TERRACOTA, MEMBRANA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/CM2, COLOCADO CON TERMOFUSION INCLUYENDO SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA, ASI COMO EL RETIRO DE PINTURA DAÑADA EXISTENTE EN TECHO DE AULAS PARA LA APLICACION DE PINTURA NUEVA.																					
		94,219.65	0.00	94,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2353	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA	115,478.58	0.00	115,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	22 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																					
2022-2357	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE PRIMER PRIVADA DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE REVOLUCION	34,453.54	0.00	34,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	26 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																					
2022-2358	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	364,237.52	0.00	364,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 20-12-2022	100 %	100 %	66 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																					
2022-2359	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA	341,560.41	0.00	341,560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 20-12-2022	100 %	100 %	26 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	JULISE ALFONSO RIVERA HERNANDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																					
2022-4099	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE HERNANDEZ	101,175.35	0.00	101,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	20 %	100 %	25 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA																					
2022-4100	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA SANTA MARIA DE LOS LLANITOS, PRIVADA DE SAN JOSE	107,810.03	0.00	107,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	20 %	100 %	25 PERSONA	2.00 POSTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0

OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA																											
2022-4101	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE BUENOS AIRES	192,732.90	0.00	192,732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2022 / 31-12-2022	20 %	100 %	30 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION E INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5KVA																											
2022-4521	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MARTINEZ Y FRANCISCO VILLA	150,644.11	0.00	150,644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2022 / 31-12-2022	20 %	100 %	25 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- BUS DE TRANSFORMADOR, CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO																											
2022-4522	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE 1ER PRIVADA DE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA	109,190.92	0.00	109,190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2022 / 31-12-2022	20 %	100 %	28 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA																											
2022-2351	LA REFORMA / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, PRIVADA DE MARIANO JIMENEZ	168,176.10	0.00	168,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	38 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																											
2022-2349	MORILLOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CAMINO PRINCIPAL	244,443.00	0.00	244,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	30 %	100 %	34 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																											
2022-2352	POTRERO SAN CRISTOBAL / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, TERCER PRIVADA DE SAN CRISTOBAL	141,195.78	0.00	141,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	45 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-25 KVA-13200-240/120 V.																											
2022-2355	POTRERO SAN JOAQUIN / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOAQUIN, CALLE RESENDIZ	231,529.69	0.00	231,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	90 %	100 %	45 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-15 KVA-13200-240/120 V.																											
2022-2354	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE ZACATILLO	24,075.10	0.00	24,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-11-2022	100 %	100 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																											
2022-2356	PUESTECITOS / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE VILLA DE SANTA ELENA	105,692.44	0.00	105,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 30-11-2022	95 %	100 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-33000-240/120 V.																											
2022-2350	SAN ISIDRO / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE CERRADA DEL POZO	63,649.22	0.00	63,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	19 PERSONA	19.00 POSTE	OBRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0		
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 3F-30 KVA-33000-220Y/127 V																											
TOTAL		2,496,044.69	0.00	2,496,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2981	SOLANO / REHABILITACION DE CAMINO SOLANO-LA NORIA	2,744,594.25	0.00	0.00	2,744,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2022 / 06-12-2022	100 %	100 %	1,037 LOCALIDAD	0.01 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHISA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN EL BACHEO SUPERFICIAL DE 60 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON AGREGADO PETREO DE 19 MM, EL RIEGO DE LIGA DE 11,654 M2 Y LA RENIVELACION DE 350.00 M3 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM DE ESPESOR, 6.000 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO Y 200 VIALETAS PLASTICAS SIN PERNO DE 10X10 CM, LA COLOCACION DE 4 SEÑALES RESTRICTIVA O PREVENTIVA Y 2 SEÑALES INFORMATIVAS. SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE SOLANO Y LA NORIA																					
TOTAL		2,744,594.25	0.00	0.00	2,744,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: CULTURA, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-3367	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DEL TEATRO VILLA DE SANTA ELENA, CUIDAD FERNÁNDEZ	740,459.93	0.00	0.00	740,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 27-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 TEATRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	0		
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA: LA REHABILITACIÓN DE 59.00 ML DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 29.50 M DE CUMBRE A BASE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 20, RETIRO Y COLOCACIÓN DE 590 M2 DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1632.98 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA DE ACCESO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, ALUMBRADO DE CORTESIA EN LATERALES DE MUROS Y LUMINARIAS EN VESTIBULO, APLANADO FINO DE 286.46 M2 EN MUROS, PLAFONES, TRABES Y COLUMNAS CON MORTERO, COLOCACIÓN DE UN DOMO DE SECCION 1.20 X1.20 M, FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL.																																			
		740,459.93	0.00	0.00	740,459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1173	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	784,557.47	0.00	0.00	784,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 20-09-2022	100 %	100 %	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ARTURO RODRIGUEZ ÁVALOS	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE 17.25 M2 DE MAMPARA EN BAÑOS SANITARIOS, RETIRO DE 14 MUEBLES DE CERÁMICA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 W.C DE TANQUE BAJO ECOLÓGICO, COLOCACIÓN DE 2 MIGITORIOS, COLOCACIÓN DE 6 LAVABOS OVALIN DE 48X51, PINTURA DE 1552.30 ML EN GUARNICIÓN PERIMETRAL EN PISTA DE ATLETISMO, APLICACIÓN DE 241.75 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN DUELA DE MADERA SOBRE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, COLOCACIÓN DE 617.90 M2 DE RED PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE 8 REFLECTORES LED DE 200 W, INSTALACIÓN DE 18 REFLECTORES LED DE 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO EN POLIETILENO EN JUEGO INFANTIL, COLOCACIÓN DE 1 BANCA DE PLÁSTICO EN POLIETILENO, REPARACIÓN DE PISO CON DUELA DE ACERO MICROPERFORADA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE 5 JUEGOS METÁLICOS INFANTILES, PINTURA VINILICA EN 859.30 M2 SOBRE MURO, REHABILITACIÓN DE CHAPOTEADERO INCLUYENDO UNA BOMBA, REPARACIÓN DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACIÓN, FINALIZANDO CON LA SUSTITUCIÓN DE 122.52 M2 DE MALLA CICLÓNICA.																						
2022-1174	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO	1,045,816.32	0.00	0.00	1,045,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18-07-2022 / 31-08-2022	100 %	100 %	15,386 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 WATTS PUNTA POSTE, COLOCADAS EN POSTES EXISTENTES INCLUYENDO LA PINTURA Y LA REPOSICIÓN DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 4 POSTES NUEVOS DE 4.5 M, DE ALTURA LUMINARIA INCLUIDA, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MOTOR 7.5 HP TRIFÁSICA, DESAZOLVE DE POZO, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA DE RIEGO, REHABILITACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA EN ESTRUCTURA Y REMPLAZO DE PIEZAS (RESBALADILLAS, TECHO, TOBOGANES Y ACCESORIOS NECESARIOS).																						
		1,830,373.79	0.00	0.00	1,830,373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-425	LA NORIA / REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA NORIA	668,086.93	0.00	0.00	668,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2022 / 17-08-2022	100 %	100 %	602 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA CONSUELO LEMUS NOLAZCO	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA EL FORJADO DE 157.15 ML DE GUARNICIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO HIDRÁULICO. SE CONSTRUIRÁN 248.26 DE ANDADOR PEATONAL DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR ROJO TERRACOTA, ASÍ COMO 9.17 M² DE ADOQUIN. SE CONSTRUIRÁN 23.01 MTS DE BANQUETA Y LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN CON 275.06 ML. SE COLOCARÁN ADEMÁS 6 PIEZAS DE LUMINARIAS CON POSTES TIPO COLONIAL COLOR CHOCOLATE DE 6 MTS DE ALTURA EL CUAL INCLUIRÁ LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA VIALIDADES. LA INSTALACIÓN SERÁ SUBTERRÁNEA, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADOS CONDUCIDOS MEDIANTE TUBERÍA DE USO RUDO. EN LA PARTIDA DE JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN SE INCLUYE EL RELLENO DE TIERRA LAMEDOSA Y LA COLOCACIÓN DE PASTO KIKUYO: 211.08 M², EL SEMBRADO DE LIROS PERSAS, CROTOS, PALMA KERPIIS, BUGAMBILIAS, FICUS, PALMA REAL, ÁRBOL SANGRE LIBANESA Y SISTEMA DE RIEGO. SE COLOCARÁ MOBILIARIO CONSISTENTE EN BANCAS Y BOTES DE BASURA.																						
		668,086.93	0.00	0.00	668,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1225	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), ATOTONILCO	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	18 PRODUCTOR	0.32 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-4340	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.ATOTONILCO	35,490.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00	0.00	17,738.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	7 PRODUCTOR	0.70 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1167	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), BARRIO DE GUADALUPE	32,955.00	0.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00	0.00	16,471.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.13 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-4341	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.BARRIO DE GUADALUPE	35,490.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00	0.00	17,738.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.70 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1235	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), CIUDAD FERNÁNDEZ	474,045.00	0.00	0.00	237,116.00	0.00	0.00	0.00	236,929.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	105 PRODUCTOR	1.87 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1237	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO	327,015.00	0.00	0.00	163,572.00	0.00	0.00	0.00	163,443.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	68 PRODUCTOR	129.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0

[A-7573), SEGUNDA TEMPORADA																					
OBSERVACIONES.- EL AVANCE FISICO REAL ES DE 100%																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: desglosar las acciones por localidad																					
2022-4343	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.CRUZ DEL MEZQUITE	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.10 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1233	COLONIA LA PENITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA PENITA	22,815.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.90 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1176	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), COL. 20 DE NOVIEMBRE	83,655.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,811.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	17 PRODUCTOR	0.33 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-4342	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.COL. 20 DE NOVIEMBRE	164,775.00	0.00	0.00	82,420.00	0.00	0.00	0.00	82,355.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	34 PRODUCTOR	0.25 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1229	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), EL PARAISO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-4344	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.EL PARAISO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.10 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1231	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), EL SAUCILLO	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.40 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1234	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUIN) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA MEZCLITA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-4345	LA MEZCLITA (POTRERO DE SAN JOAQUIN) / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.LA MEZCLITA	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1178	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA NORIA	55,770.00	0.00	0.00	27,896.00	0.00	0.00	0.00	27,874.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	0.22 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-4346	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.LA NORIA	17,745.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.35 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1214	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMA	169,845.00	0.00	0.00	84,956.00	0.00	0.00	0.00	84,889.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	35 PRODUCTOR	0.67 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-4347	LA REFORMA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.LA REFORMA	101,400.00	0.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	50,680.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	22 PRODUCTOR	2.00 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1222	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA REFORMITA	27,885.00	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0.00	0.00	13,937.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	0.11 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-4348	LA REFORMITA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.LA REFORMITA	45,630.00	0.00	0.00	22,824.00	0.00	0.00	0.00	22,806.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	0.90 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-1228	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LA VENTILLA	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1162	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), LABOR VIEJA	30,420.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	9 PRODUCTOR	0.12 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-4349	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.LABOR VIEJA	25,350.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	0.50 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
2022-	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 /	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE	0	0

1224	AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), MORILLOS																						
2022-1180	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), OJO DE AGUA DE SOLANO	124,215.00	0.00	0.00	62,132.00	0.00	0.00	0.00	62,083.00	0.00	CONTRATO	08-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	26 PRODUCTOR	0.49 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-4350	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.OJO DE AGUA DE SOLANO	111,540.00	0.00	0.00	55,792.00	0.00	0.00	0.00	55,748.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	24 PRODUCTOR	2.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-1230	POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN CRISTOBAL	15,210.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	4 PRODUCTOR	0.60 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-1232	POTRERO SAN JOAQUIN / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN JOAQUIN	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	2 PRODUCTOR	0.40 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-4351	PUESTECITOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.POZA DE GALLINAS	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.10 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-4352	PUESTECITOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.PUESTECITOS	35,490.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00	0.00	17,738.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	7 PRODUCTOR	0.70 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-1227	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), RANCHO NUEVO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.20 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-4353	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.RANCHO NUEVO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.70 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-1226	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN JOSE DEL TERREMOTO	58,305.00	0.00	0.00	29,164.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	12 PRODUCTOR	0.23 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-4354	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.SAN JOSE DEL TERREMOTO	35,490.00	0.00	0.00	17,752.00	0.00	0.00	0.00	17,738.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	7 PRODUCTOR	0.70 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-1223	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN PABLO	17,745.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	4 PRODUCTOR	0.70 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-4356	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.SAN PABLO	27,885.00	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0.00	0.00	13,937.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	6 PRODUCTOR	0.55 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
2022-1215	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SOLANO	25,350.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100%	100%	5 PRODUCTOR	0.10 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0		
2022-4357	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SEGUNDA TEMPORADA.SOLANO	5,072.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	100%	100%	1 PRODUCTOR	0.70 TO NELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0		
		2,266,292.00	0.00	0.00	1,133,592.00	0.00	0.00	0.00	1,132,700.00	0.00													

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3369	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	141,987.00	0.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2022 / 27-12-2022	100%	100%	200 PRODUCTOR	100.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	YOGGO DE MEXICO SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE: ALIMENTO DE MANTENIMIENTO ESPECIAL PARA BOVINO, ALIMENTO PARA ANIMALES PRODUCTORES DE CARNE Y LECHE. EN LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, MORILLOS, LABOR VIEJA, OJO DE AGUA DE SOLANO, SOLANO, CABECERA MUNICIPAL.	141,987.00	0.00	0.00	141,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-2989	ARTURO GONZÁLEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN JOSE DEL TERREMOTO	3,210.03	0.00	0.00	3,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	3.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2362	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, ATOTONILCO	14,846.10	0.00	0.00	14,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2364	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, CIUDAD FERNÁNDEZ	4,904.02	0.00	0.00	4,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2363	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, COL. 20 DE NOVIEMBRE	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2988	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MOSCO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2365	EL SERMÓN SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, EL SERMÓN	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2366	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA NORIA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2367	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA VENTILLA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2368	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LABOR VIEJA	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2986	LAS PILAS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LAS PILAS	1,070.01	0.00	0.00	1,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2987	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, MORILLOS	14,266.02	0.00	0.00	14,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	11 PRODUCTOR	11.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2991	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, SAN PABLO	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVEDERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
		49,352.18	0.00	0.00	49,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto: ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-3016	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, ATOTONILCO	55,597.50	0.00	0.00	27,787.50	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	15 PRODUCTOR	45.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3018	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, CIUDAD FERNÁNDEZ	17,297.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	14.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3020	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, COL. 20 NOVIEMBRE	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0

2022-3021	EL MOSCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL MOSCO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 BODEGA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3023	EL PARAISO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL PARAISO	33,358.50	0.00	0.00	16,672.50	0.00	0.00	0.00	16,686.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	8 PRODUCTOR	29.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3024	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SAUCILLO	64,246.00	0.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	14 PRODUCTOR	52.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3026	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, EL SERMON	23,474.50	0.00	0.00	11,732.50	0.00	0.00	0.00	11,742.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	6 PRODUCTOR	19.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3027	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA NORIA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	3 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3028	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LA VENTILLA	14,826.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	12.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3029	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, LABOR VIEJA	13,590.50	0.00	0.00	6,792.50	0.00	0.00	0.00	6,798.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	11.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3031	MORILLOS / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, MORILLOS	37,065.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	10 PRODUCTOR	30.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3033	OJO DE AGUA DE SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, OJO DE AGUA DE SOLANO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3034	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, RANCHO NUEVO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3035	SAN ISIDRO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN ISIDRO	3,706.50	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	3.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
2022-3036	SAN JOSÉ DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS, SAN JOSÉ DEL TERREMOTO	6,177.50	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	CONTRATO	03-05-2022 / 29-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	5.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0	0
		298,991.00	0.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4525	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	793,241.99	0.00	0.00	793,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-12-2022 / 28-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	210.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 60 WATS. MARCA NEWLUX O SIMILAR CON GARANTIA POR 10 ANOS. CON UNA EFICIENCIA DE 150 LM/W																				
		793,241.99	0.00	0.00	793,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-424	ATOTONILCO / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD ATOTONILCO, CALLE LA PARROQUIA	373,709.31	0.00	0.00	373,709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 08-08-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	280.69 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE LA PARROQUIA EN ATOTONILCO, CON UNA LONGITUD DE 94.44M, EL ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 5.95M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 389.17M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR, ASI COMO 136.37M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO DE 15CM DE ESPESOR. SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS LED.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Subprograma - No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: la descripción del proyecto "CONSTRUCCION " NO LO PERMITE LA APERTURA PROGRAMATICA 2022																				
2022-423	BARRIO DE GUADALUPE / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD	1,168,128.47	0.00	0.00	1,168,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 13-07-2022	100 %	100 %	38 PERSONA	1,310.97	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ	0	0

	BARRIO DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA, SEGUNDA ETAPA																	METRO CUADRADO		MARTINEZ									
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL BARRIO DE GUADALUPE, SE CONTEMPLA LA COLOCACION DE 1288.72M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR. LA COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA. SE COMPLEMENTARA CON LA INSTALACION DE 6 LUMINARIAS LED Y COLOCACION DE 4 POSTES TUBULARES CONICOS DE 7M DE ALTURA.																													
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: la descripción del proyecto "CONSTRUCCION" no lo permite la apertura programática 2022																													
2022-2982	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, COLONIA EL ALTILLO, CALLE EUCALIPTO, DE CALLE BUGAMGLIAS A CALLE DREN PLATANARES	832,910.14	0.00	0.00	832,910.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 26-11-2022	100 %	100 %	19 PERSONA	508.85 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 77.54 M DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS, LA INTRODUCCION DE 45.28 M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DOBLE PARED DE 12" DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBO DE 6", LA CONSTRUCCION DE 143.14 M DE GUARNICION DE CONCRETO SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM Y 84.68 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR. EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 497.56 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR DE 15 CM																													
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: la descripción del proyecto "CONSTRUCCION"no lo permite la apertura programática 2022.																													
2022-2984	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE EMILIANO ZAPATA, (ENTRE CALLE LOS ANGELES Y MONUMENTO LOS CAIDOS Y ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN) Y CALLE PORFIRIO DÍAZ (ENTRE CALLE CENTENARIO Y GALEANA)	669,273.38	0.00	0.00	669,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-09-2022 / 06-11-2022	100 %	100 %	120 PERSONA	776.90 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TOMAS ONTIVEROS SALAZAR	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 776.90 M2 DE BACHES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA DE 250 KG/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 126.67 M3 DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA, ADEMAS DEL CORTE Y SELLADO DE 376.60 ML DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.0 METROS.																													
2022-4105	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CIUDAD FERNANDEZ, EL REFUGIO, CALLE MATAMOROS, DE CALLE ESCONTRIA A PLAZA DE RODADILLOS	977,820.17	0.00	0.00	977,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2022 / 09-12-2022	100 %	100 %	41 PERSONA	1,139.15 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IRU TRTURADOS Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 90 M DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 2", LA CONSTRUCCION DE 10 TOMAS DOMICILIARIAS, EL CORTE Y DEMOLICION DE 68.64 M2 DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS Y LA REPOSICION DEL MISMO, LA APLICACION DE 254.13 ML DE PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICION DE CONCRETO; ASÍ COMO PARA LA REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA SE CONSIDERA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 259.50 M3 DE BASE HIDRAULICA, LA RENIVELACION DE 4 POZOS DE VISITA Y 2 REGISTROS, LA CONSTRUCCION DE 316.69 M DE CUNETAS DE 50 CM DE ANCHO Y 12 CM DE ESPESOR Y LA CONSTRUCCION DE 1139.15 M2 DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM).																													
2022-416	EL SAUCILLO / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE INSURGENTES	906,619.89	0.00	0.00	906,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 12-08-2022	100 %	100 %	23 PERSONA	697.18 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 120M. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 735.03M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LA CONSTRUCCION DE 230.51ML DE GUARNICION, CONSTRUCCION DE 208.93M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS LED.																													
OBSERVACIONES DE REVISION.- No procede con recursos del Ramo 33 - Comentarios: la descripción del proyecto "CONSTRUCCION" No lo permite la apertura programática 2022.																													
		4,928,461.36	0.00	0.00	4,928,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto: AVENIDA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1707	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE SENALETICA RESTRICTIVA Y PREVENTIVA	542,987.88	0.00	0.00	542,987.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	22-07-2022 / 10-08-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE JUAN MARTINEZ VALERO	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE LOTE DE SENALETICA REESTRICTIVA																						
		542,987.88	0.00	0.00	542,987.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-4526	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE	124,100.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2022 / 16-12-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ANGEL VAZQUEZ SANCHEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE PIPA PARA AGUA POTABLE FABRICADA EN ACERO AL CARBON CALIBRE 10, CON UNA CAPACIDAD DE 20 MIL LITROS. UNA SALIDA DE 2" Y UNA SALIDA DE 3"																						
		124,100.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	3,185,174.00	0.00	0.00	425,000.00	825,000.00	0.00	0.00	1,935,174.00	0.00	CONTRATO	18-07-2022 /	100 %	100 %	26 PRODU	1.00 ACCION	AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON	0	0	

3398																					31-12-2022	%	%	CTOR	LOTE DE EQUIPO		TO	SEDARH			
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE REMOLQUES, ASPERSORAS DE MOTOR, MOLINOS FORRAJEROS, RASTRAS, ARADOS QUE BENEFICIAN A 12 LOCALIDADES CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION QUE CELEBRA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH) Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP 2022. LOCALIDADES COMO ATOTONILCO, MORILLOS, LABOR VIEJA, SOLANO, OJO DE AGUA DE SOLANO, LA NORIA.																														
2022-3400	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	45 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONVENIO CON SEDARH	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONSTA DE 45 PAQUETES INTEGRADOS POR 1 CARRETILLA, 1 ASPERSORA, 1 PALA, 1 AZADON, 1 RASTRILLO, 1 TALACHE, 1 BIELDO Y UN EQUIPO DE PROTECCION. SE BENEFICIAN LOCALIDADES COMO ATOTONILCO, LABOR VIEJA, LA NORIA, MORILLOS Y CABECERA MUNICIPAL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION QUE CELEBRA LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS (SEDARH) Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP 2022																														
		3,286,424.00	0.00	0.00	526,250.00	825,000.00	0.00	0.00	1,935,174.00	0.00																					

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM								
2022-382	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-11-2022 / 30-12-2022	50 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL	0	0								
	OBSERVACIONES.- CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO CON CAJA COMPACTADORA CAPACIDAD DE 9 A 13 TONELADAS																												
		2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO A DISCAPACITADOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM								
2022-1706	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DOTACION DE APARATOS AUDITIVOS	364,000.11	0.00	0.00	364,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	02-10-2022 / 21-10-2022	100 %	100 %	35 PERSONA	70.00 APARATOS AUDITIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO KURY LOPEZ	0	0								
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCION SERA PARA PERSONAS CON PROBLEMAS AUDITIVOS CON UNA EDAD DE ENTRE 7 Y 80 ANOS, ABIERTO PARA TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																												
		364,000.11	0.00	0.00	364,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM								
2022-1236	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE VEHICULOS	537,800.00	0.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2022 / 23-08-2022	100 %	100 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CALETTO AUTOMOTRIZ ORIENTAL DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV	0	0								
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS YARIS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33																												
		537,800.00	0.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM								
2022-378	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129,915.00	0.00	0.00	129,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GAMA DUFOUR	0	0								
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMANO CARTA, HOJAS TAMANO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, ETC. ETC																												
		129,915.00	0.00	0.00	129,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-380	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	287,209.85	0.00	0.00	287,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	16 PERSONA	1.00 LOTE	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZHAEL GARCIA, JESUS ARMANDO	0	0

																		%	%	DE EQ	LEDEZMA AVILA		
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS.																							
	287,209.85	0.00	0.00	287,209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-377	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,281.20	0.00	0.00	11,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		11,281.20	0.00	0.00	11,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-381	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	71,069.23	0.00	0.00	71,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR, OPERADORA OMX SA DE	0	0
OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL ARTICULO 59 DE LA LATEM LOS AYUNTAMIENTOS ENTREGARAN EL DOS AL MILLAR DEL FONDO A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS																					
		71,069.23	0.00	0.00	71,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS TURISTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-4528	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-12-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	9.00 ROTULOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	GILDARDO SANCHEZ GALLARDO	0	0
OBSERVACIONES.- SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICIÓN DE ROTULOS PARA ANUNCIAR LAS ZONAS TURISTICAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, LO QUE PERMITIRA DAR UNA MEJOR IMAGEN AL MUNICIPIO.																					
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-376	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE TRASLADO	1,491,366.12	0.00	0.00	1,491,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO DE TRASLADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO TORRES CORSO AUTOMOTRIZ DE SLP SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE VEHICULO DE TRASLADO DE PACIENTES PARA EL AREA DE SALUD, MODELO 2022, 15 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, SISTEMA DE FRENADO ABS, VIDRIOS ELECTRICOS.																					
		1,491,366.12	0.00	0.00	1,491,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-372	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	10,059,386.12	0.00	0.00	10,059,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2022-373	CIUDAD FERNÁNDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,329,117.09	0.00	0.00	2,329,117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,109 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-375	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,528,172.97	0.00	0.00	2,528,172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
2022-1718	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA/ PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	165,750.00	0.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 30-09-2022	100%	100%	29 PERSONA	50.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0

OBSERVACIONES.- 9 REEVALUACIONES Y 41 EVALUACIONES NUEVAS																				
		15,082,426.18	0.00	0.00	15,082,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-374	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CASCOS, ETC.																					
		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SISTEMAS DE RECAUDACION, Programa:01 MODERNIZACION DEL CATASTRO, Subprograma:MODERNIZACION DEL CATASTRO Proyecto:ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-3368	CIUDAD FERNANDEZ / ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2022 / 15-11-2022	100%	100%	48,106 PERSONA	1.00 SISTEMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ	0	0	
		88,160.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME *2

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-428	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CIUDAD FERNÁNDEZ	1,249,128.48	0.00	1,249,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 06-09-2022	100%	100%	451 PERSONA	2,789.00 METRO CUADRADO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SABRIEL ROMERO DIAZ	0	99199	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 8.00 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 150 KG POR CM2, AGREGADO MAXIMO DE TRES CUARTOS, MALLA ELECTROSOLDADA, ADITIVO ANTIBACTERIAL PARA CONCRETO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURACRETO. INCLUYE LIMPIA, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE A CONSTRUIR HASTA POR 10 CMS, MAESTRAS, CIMBRA DE FRONTERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO FINO.																						
		1,249,128.48	0.00	1,249,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	413,402.36	0.00	413,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	4,357,658.31	0.00	4,357,658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,464,330.56	0.00	20,464,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,862,442.60	0.00	3,862,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,496,044.69	0.00	2,496,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	15,004,828.31	0.00	0.00	13,722,572.31	0.00	0.00	0.00	1,282,256.00	0.00
REQUERIMIENTOS	9,228,165.51	0.00	0.00	6,467,991.51	825,000.00	0.00	0.00	1,935,174.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,602,426.18	0.00	0.00	15,602,426.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE RECAUDACION	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,249,128.48	0.00	1,249,128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,766,587.00	0.00	32,843,007.00	35,881,150.00	825,000.00	0.00	0.00	3,217,430.00	0.00

Techo FISM: **32,843,007.00**

Techo FFM: **35,881,150.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL