

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:VEHICULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-531	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE VEHICULO	501,900.00	0.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2019 / 31-10-2019	100 %	100 %	16 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON MOTORS S.L.P. SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES. TIPO CRV																					
		501,900.00	0.00	0.00	501,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-530	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	57 %	57 %	16 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA, SERGIO GAMA DUFOR, AZHAEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (LAPICEROS, POSTIT, CINTA, TINTA, TONER, TINTA PARA PLOTTER, HOJADE MAQUINA TAMANO CARTA, FOLDER, CARPETA PASTA RIGIDA)																					
		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-535	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 30-09-2019	50 %	50 %	16 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO MAVIC PRO 2																					
		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-532	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	62,014.61	0.00	0.00	62,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-10-2019	69 %	69 %	16 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COMPUTADORA DE ESCRITORIO																					
		62,014.61	0.00	0.00	62,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-533	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	389,454.54	0.00	389,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	13 %	13 %	16 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR SAVINO MUÑOZ	0	0

OBSERVACIONES.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES(REPARACIONES, REFACCIONES DE VEHICULOS DESTINADOS A LA VERIFICACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES)																				
		389,454.54	0.00	389,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-529	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	148,100.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	14 %	14 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL																						
		148,100.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-534	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	40 %	40 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OSIEL FERNANDO ALVARADO CAMACHO	0	0	
OBSERVACIONES.- CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS																						
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL, Programa:U7 VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION*, Subprograma:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2912	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (2 AL MILLAR)	62,800.97	0.00	0.00	62,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 30-09-2019	45 %	45 %	45,328 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		62,800.97	0.00	0.00	62,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-2759	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE CALLE FRANCISCO I MADERO A EL PANTEON EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ SLP	7,960,420.31	3,980,210.16	3,980,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2019 / 28-12-2019	60 %	50 %	890 PERSONA	1,765.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. DAVID TORRES DON	122246	0	
2019-4286	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE LOS BALCONES Y ESCONTRIA, BARRIO CUARTO, EL REFUGIO	638,211.55	319,105.78	319,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2019 / 13-12-2019	90 %	0 %	38 PERSONA	370.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALEACIM TORRES SAUCEDA	999999	0	
2019-4287	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLES ALLENDE Y PIPILA. BARRIO SEGUNDO, EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ	866,602.23	433,301.12	433,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2019 / 13-12-2019	10 %	30 %	123 PERSONA	242.60 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. ALEACIM TORRES SAUCEDA	999999	0	
2019-6032	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS, ENTRE LAS CALLES MOLINOS DEL ALTO Y EMILIANO ZAPATA EN CIUDAD FERNANDEZ, SLP	2,614,515.60	1,307,257.80	1,307,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	365 PERSONA	639.50 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		172891	0	
		12,079,749.69	6,039,874.86	6,039,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:VEHICULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2091	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 31-08-2019	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSELO ROCHA JRENA	0	0

OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA																			
		835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-537	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	80 %	100 %	32,560 PERSONA	8,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ING. GUADALUPE RODRIGUEZ QUEVEDO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 8000 DESPENSAS PARA TODO EL MUNICIPIO																					
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DEPORTES, Programa:SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1322	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO	1,679,773.41	0.00	0.00	1,679,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2019 / 11-09-2019	100 %	83 %	13,792 PERSONA	1,500.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SONIA MORALES RODRIGUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA TROTAPISTA, LA REHABILITACION INTEGRAL DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, ILUMINACION, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO.																					
		1,679,773.41	0.00	0.00	1,679,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-538	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA (BECAS)	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	360 ALUMNO	1,440.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE OFICIO NO. DS/393/07/2019 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2019 SE ENVIÓ OFICIO A LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DONDE SE PRESENTA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE ESTE REGISTRO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR DGDSR/188/19. CONSIDERACIONES PARA EL FONDO FFM																						
		288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-539	CIUDAD FERNANDEZ / APOYO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA (BECAS)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	160 ALUMNO	640.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
OBSERVACIONES.- MEDIANTE OFICIO NO. DS/393/07/2019 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2019 SE ENVIÓ OFICIO A LA DIRECCIÓN DE OPERACION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DONDE SE PRESENTA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIÓN DE ESTE REGISTRO																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR DGDSR/188/19. CONSIDERACIONES PARA EL FONDO FFM																						
		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2905	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN J.N. ALVARO OBREGÓN	124,229.78	0.00	124,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2019 / 30-08-2019	100 %	0 %	40 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CESILIO SEGOVIA DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE 6 COLUMNAS METALICAS DE TUBO DE 6" CED. 40 DE ALTURA DE 3.5M, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL TIPO PTR DE 6"x2", COLOCACION DE MONTEN DE 4X2, COLOCACION DE LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 COLOR BLANCA Y COLOCACION DE 2 PORTERIAS CON TABLERO A BASE DE TUBO DE 1 1/2" TABLERO DE 1X0.60M.																					
		124,229.78	0.00	124,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2902	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 EN E.P. BELISARIO DOMINGUEZ, LOS LLANITOS	369,887.19	0.00	369,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 30-11-2019	30 %	0 %	448 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 AISLADA DE ZAPATA CORRIDA, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADAS CON CUATRO VARILLAS DE 3/8, ESTRIBOS DE VARILLA DEL NO. 2 A CADA 20 CM. MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6*12*15. LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 30 EN DOBLE CAMA. ACABADO APARENTE. IMPERMEABILIZACION A BASE DE 4APP DE 7 MM. PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINO, VIDRIO TEMPLADO DE 6MM Y VITROPISO CERAMICO, PRENSADO Y ESMALTADO DE 31.5*31.5. PINTURA.																					
2019-4833	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 EN E.P. NACIONES UNIDAS	369,632.18	0.00	369,632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	400 ALUMNO	1.00 AGUA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN UN AULA AISLADA DE 6X8 SEGUN PROYECTO Y ESPECIFICACIONES I.E.I.F.E. LA CONSTRUCCION SE REALIZARA A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, LOSA DE CONCRETO ARMADA ACABADO APARENTE CON IMPERMEABILIZACION APP 4 MM ESPESOR, TABIQUE COMUN DE BARRO RECOCIDO, APLANADO POR AMBAS CARAS Y TERMINADO CON PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO, PISO CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM, GABINETE DE LAMINA DE SOBREPONER CON LAMPARAS FLUORESCENTES, MURO DE BLOCK HUECO BARRO PRENSADO NAT. 6X12X24 CM DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA, PUERTA TIPO I.E.I.F.E. DE 1.0 X 2.50 M. CON ALMA DE MADERA, CHAPA PHILIPS MOD. 525.																					
2019-4834	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN E.P. VICENTE GUERRERO	948,702.82	0.00	948,702.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 30-11-2019	10 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, SE REALIZARA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CIMENTACION ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADAS CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y E @ 15 CMS, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA, SE REALIZARA LA ESTRUCTURA A BASE DE CERCHAS DE PTR DE 2"X 2" CALIBRE 14 Y MONTEN DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CALIBRE 22.																					
2019-4835	OJO DE AGUA DE SOLANO / CONSTRUCCION DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN E.P. MAGDALENO VAZQUEZ	949,995.71	0.00	949,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-10-2019 / 30-11-2019	0 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, SE REALIZARA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y DADOS DE CIMENTACION ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADAS CON 8 VARILLAS DE 3/4" Y E @ 15 CMS, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO PARA RECIBIR LA ESTRUCTURA, SE REALIZARA LA ESTRUCTURA A BASE DE CERCHAS DE PTR DE 2"X 2" CALIBRE 14 Y MONTEN DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CALIBRE 22.																					
		2,638,217.90	0.00	2,638,217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2907	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38	538,523.57	0.00	0.00	538,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2019 / 30-09-2019	90 %	29 %	450 ALUMNO	1.00 PLAZA CIVICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CIMBRA PARA CIMENTACION DE RODA PIE DE CONCRETO ACERO DE REFUERZO DEL NO. 2 Y NO. 3, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK DE CONCRETO SOLIDO DE SECCION 15X20X40 CMS.SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 EN PISOS. PISO DE CONCRETO F/C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. PINTURA DE ESMALTE EN LINEAS DE BASQUETBOL 0.05M DE ANCHO. INLCUYE TRABAJOS DE HERRERIA.																					
		538,523.57	0.00	0.00	538,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1320	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA DE CANAL MEDIA LUNA, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	269,775.31	0.00	269,775.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2019 / 14-06-2019	100 %	100 %	14,388 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA CONSISTE EN 269 METROS LINEALES CON CABLE ACSR (CONDUCTOR DE ALUMINIO DE ACERO REFORZADO), CON UN CALIBRE REQUERIDO POR LA NORMA DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CABLE PARA MEDIA TENSIÓN EN TRES FASES - TRES HILOS. COLOCACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y RETENIDAS NECESARIAS, ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y LAS RETENIDAS PARA ABSORBER LA TENSIÓN PRESENTADA, PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE C.F.E.; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SUBESTACIÓN PARTICULAR. (APARTARRAYOS, CABLE ((3+1)-1/0-2), CABLE THW 1/0, CONECTORES, CORTACIRCUITOS, CRUCETA, FLEJE, MUFA, ETC.) ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																					
2019-4073	SOLANO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CORRAL DE TOROS	344,924.54	0.00	344,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 30-11-2019	100 %	48 %	16 PERSONA	0.13 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
OBSERVACIONES.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS POSTES DE 9-400, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TORRECILLA METALICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 128 ML DE LINEA A MEDIA TENSION,																					

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y UN CENTRO DE MEDICIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE TRAMITOLOGÍA ANTE LA DEPENDENCIA DE LA C.F.E.																				
		614,699.85	0.00	614,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4069	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CAMINO A CIENEGUILLAS	464,100.76	0.00	464,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 30-11-2019	100 %	94 %	32 PERSONA	0.24 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
OBSERVACIONES.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TORRELLAS METÁLICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 9-400, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 235 ML DE LÍNEA SECUNDARIA CON CABLE MÚLTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE TRAMITOLOGÍA ANTE LA DEPENDENCIA DE LA CFE.																					
2019-4072	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA SOBRE CANAL MEDIA LUNA, COLONIA GAMAS	428,587.92	0.00	428,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 31-12-2019	100 %	92 %	800 PERSONA	0.49 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 POSTES DE ACERO, 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 9-400, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 494 ML DE LÍNEA CON CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN.																					
2019-4068	LA NORIA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CALLE VICENTE GUERRERO	185,695.24	0.00	185,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2019 / 10-10-2019	100 %	54 %	16 PERSONA	0.05 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0
OBSERVACIONES.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 126 ML DE LÍNEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE (2+1) CAL 1/0-2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYE TRAMITOLOGÍA ANTE LA DEPENDENCIA DE LA CFE.																					
		1,078,383.92	0.00	1,078,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1321	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE LINEA ELÉCTRICA EN CALZADA EMILIANO ZAPATA, EL REFUGIO	1,448,597.77	0.00	1,448,597.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2019 / 18-08-2019	100 %	100 %	14,388 PERSONA	2.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIRIAM GALVAN VARGAS	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE ACERO CONICOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1,124 ML LÍNEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE (3+1) CAL. 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,068 ML DE CABLE MULTIPLE (1+1) CAL. 6. PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. SE COLOCARÁN LAS ESTRUCTURAS Y RETENIDAS NECESARIAS, ESTRUCTURAS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y LAS RETENIDAS PARA ABSORBER LA TENSIÓN PRESENTADA, PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE C.F.E.; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 CONTRACTORES PARA MEDICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 102 LUMINARIAS TIPO LED, INCLUYEN BRAZO GALVANIZADO Y FLEJE PARA SOPORTARLO EN EL POSTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE 15 MTS CON CUATRO REFLECTORES PARA ALUMBRADO DE PLAZA DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO DE EMILIANO ZAPATA. LA OBRA INCLUYE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE C.F.E. ASÍ COMO LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																					
2019-4070	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO EN LINEA DE MEDIA TENSION EN CALLE FRANCISCO I MADERO	343,113.30	0.00	343,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 30-11-2019	10 %	37 %	20,000 PERSONA	0.31 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JULIO GALICIA CRUZ	0	0
OBSERVACIONES.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRECILLA METÁLICA DE 12 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 307 ML DE CABLE PARA MEDIA TENSION 3F-4H ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS PARA CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE TRAMITOLOGÍA DE CFE.																					
		1,791,711.07	0.00	1,791,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-536	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO)	2,180,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	CONTRATO	11-03-2019 / 31-05-2019	100 %	99 %	500 PRODUCTOR	18.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO. MEDIANTE OFICIO NO. DS/393/07/2019 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2019 SE ENVIO OFICIO A LA DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DONDE SE PRESENTA LA SOLVENTACION DE OBSERVACION DE ESTE REGISTRO OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: falta presentar convenio de coordinación ayuntamiento-sedarh - Comentarios: ATENDER OFICIO DOC-134/2019 CONVENIOS CON SEDARH, DEL 29 DE MAYO 2019																					
		2,180,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2910	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACIÓN MUNICIPAL PARA CONVENIO CON LA SEDARH PARA EL PROGRAMA CONCURRENCIAS 2019	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27-10-2019 / 31-10-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2092	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2019 / 31-08-2019	82 %	82 %	200 PRODUCTOR	300.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- MEDIANTE OFICIO NO. DS/393/07/2019 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2019 SE ENVIO OFICIO A LA DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DONDE SE PRESENTA LA SOLVENTACION DE OBSERVACION DE ESTE REGISTRO																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: falta presentar convenio de coordinación ayuntamiento- sedarh, atender oficio. DOC-134/2019 DEL 29 DE MAYO -2019 - Comentarios: ATENDER OFICIO DOC-134/2019, CONVENIOS CON SEDARH DEL 29 DE MAYO 2019.																					
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ESPACIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2908	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE CERCOS CON ALAMBRE DE PÚAS	350,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	27-10-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	450.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
		350,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1308	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	8,708,818.16	0.00	0.00	8,708,818.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	78 %	78 %	60 PERSONA	60.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE PERCEPCIONES Y PRESTACIONES A TRABAJADORES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS, COMPENSACIONES, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS, ATENCION MEDICA)																					
2019-1310	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,881,653.41	0.00	0.00	2,881,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	69 %	69 %	60 PERSONA	60.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ENERGIA ELECTRICA, SEGUROS DE VIDA.																					
2019-1315	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	5 %	5 %	60 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2019-1318	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	72 %	72 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
		13,590,471.57	0.00	0.00	13,590,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1316	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	755,200.00	0.00	0.00	755,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	45,385 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES. TIPO PICK UP																					
		755,200.00	0.00	0.00	755,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1311	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	554,353.10	0.00	0.00	554,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2019 / 29-07-2019	100 %	100 %	55 PERSONA	60.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 55 PIEZAS (CAMISA TIPO FEDERAL, PANTALON AZUL MARINO, KEPI COLOR AZUL, PANTALON TACTICO, CAMISOLA, GORRA, BOTA TACTICA Y ZAPATO DE CHAROL)																					
2019-1313	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2019 / 31-12-2019	72 %	72 %	60 PERSONA	60.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO																					
		854,353.10	0.00	0.00	854,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,821,469.15	0.00	879,454.54	942,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. ORGANOS DE CONTROL	62,800.97	0.00	0.00	62,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	12,914,949.69	6,039,874.86	6,039,874.83	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	1,679,773.41	0.00	0.00	1,679,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	24,025,697.66	0.00	15,987,905.54	8,037,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,748,971.25	0.00	2,762,447.68	986,523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,484,794.84	0.00	3,484,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,330,000.00	0.00	0.00	2,065,000.00	175,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,200,024.67	0.00	0.00	15,200,024.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	67,468,481.64	6,039,874.86	29,154,477.43	31,009,129.35	175,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00

Techo FISM: **29,648,484.76**
 Techo FFM: **31,400,487.15**

Disponible FISM: **494,007.33**
 Disponible FFM: **391,357.80**