

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Proyecto:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-369	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	16 %	16 %	48,106 PERSONA	5.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-370	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2022 / 31-12-2022	12 %	12 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE DISENOS DE PAVIMENTO																				
		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1157	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ. DOS FRACCIONES UBICADAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESCONTRIA	488,435.83	0.00	488,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2022 / 19-08-2022	0 %	0 %	300 PERSONA	844.84 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	98718
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE, SE INSTALARA 844.84 M CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAMETRO, SE REALIZARA LA RUPTURA Y DEMOLICION DE 10.46 M3 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EXISTENTE; SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULAS A BASE DE TABIQUE ROJO 7X14X28 CM, EL HABILITADO DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 4 CONEXIONES DE LINEAS DE AGUA A PRIVADAS Y CALLES PERPENDICULARES A LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN, LA REPOSICIÓN DE 188.04 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 200 KG/CM2 DE ESPESOR DE 8.00 CM EN BANQUETAS Y 10 CM EN DONDE LO REQUIERA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA , CON ESTO LA VIALIDAD ALCANZARÁ UNA INTEGRIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, OTORGANDO CON ELLO UNA MEJORA NOTABLE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR.																				
		<b>488,435.83</b>	<b>0.00</b>	<b>488,435.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1154	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, FRACCIONAMIENTO EL ALTO, CALLE PONCIANO ARRIAGA Y PRIVADAS 1,2,3 Y 4 DE PONCIANO ARRIAGA	1,239,916.30	0.00	1,239,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 23-09-2022	0 %	0 %	240 PERSONA	223.54 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	69946
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA INSTALACION DE LA 1 PZA DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SE INSTALARA 223.54M CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12"Ø, SE COLOCARA 40.24M3 DE GRAVA DE 3/4" PARA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CONTINUAR CON COLOCACIÓN DE 20.12M3 DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SE COLOCARA 80.37 M3 ARENA PARA ACOSTILLAR LA TUBERÍA 15 CM SOBRE LOMO DE TUBO, SE COLOCARA 40.24 M3 MATERIAL CON CARACTERÍSTICAS DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 90% DE PVSM ESPESOR 20 CM, RELLENO DE 70.89 M3 DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO COMPACTADO AL 90% PVSM; CARGA Y ACARREO DE 641.06 M3/KM DE MATERIAL CONTAMINADO FUERA DE LA OBRA HASTA 3 KM; CONSTRUCCIÓN DE 10 POZOS DE VISITA Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO EN BAQUETA. CONSTRUCCIÓN DE 40.23 M3 DE BASE HIDRÁULICA TIPO II DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PVSM CON SU HUMEDAD OPTIMA; REPOSICIÓN DE 23.10 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BANQUETA F'C=150KG/CM ESP.10 CM Y REPOSICIÓN DE 201.19 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C = 250 KG/CM2, ESP 15 CM EN ARROYO, Y CON SU TERMINADO RALLADO; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.																				
2022-1156	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL	1,154,313.11	0.00	1,154,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2022 / 09-09-2022	0 %	0 %	188 PERSONA	315.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	96649



OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 220.52M, EL ARROYO VEHICULAR DE 6.5M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1532.05M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5CM COMPACTADO. CONSTRUCCIÓN DE 464.67ML DE GUARNICIÓN Y LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 335.87M. INCLUYE 16 TOMAS DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VÁLVULAS. SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS LED DE 60W.																				
		12,220,611.69	0.00	12,220,611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-419	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DREN PLATANARES, DE CALLE FRONTERA A EMILIANO ZAPATA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 31-10-2022	10 %	0 %	138 PERSONA	30.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0	68337	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 31 POSTES CÓNICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁ UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 62 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS, SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁN 950 ML DE TUBO PAD DE 1 ¼" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 950 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. TAMBIÉN SE HA INTEGRADO EL CONCEPTO DE 146 PODAS DE PALMAS CON UNA ALTURA DE 6 A 10 MTS. MAMPARA INFORMATIVA.																						
2022-420	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS, DE CARRETERA FED. 70 A DREN PLATANARES; CALLE ALDAMA, DE CARLOS JONGITUD BARRIOS A FIN DE CALLE	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 28-10-2022	0 %	0 %	165 PERSONA	34.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	69850	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 POSTES CÓNICOS TUBULARES DE 8 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRA Y COLOCA UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. 30 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 591 ML DE TUBO PAD DE 1 ¼" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 591 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																						
2022-421	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CENTENARIO, DE CARRETERA FED. 70 A JIMÉNEZ	638,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 28-10-2022	35 %	30 %	75 PERSONA	62.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	69894	
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 POSTES CÓNICOS TUBULARES CON DOBLE PERCHA DE 9 MTS DE ALTURA, CADA POSTE CUENTA CON UN REGISTRO DE 40X40X40 CM PARA HACER LA CONEXIÓN SUBTERRÁNEA CON LÍNEA PRINCIPAL Y LÁMPARA. SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁ UN DADO PIRAMIDAL DE CONCRETO, HECHO EN OBRA CON TODO LO NECESARIO PARA RECIBIR CADA POSTE TUBULAR. SE SUMINISTRARÁN 38 LUMINARIAS TIPO LED DE 95 WATTS., CON BRAZO DE ACERO, CUENTA CON LOS TRABAJOS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁN 536 ML DE TUBO PAD DE 1 ¼" PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR 536 ML DE CABLE XLP AL 2+1 CAL. 6. SE CONSIDERAN DOS CONTROLES DE ALUMBRADO A 220 CON BASE DE MEDICIÓN. LOS TRABAJOS SE CONCLUIRÁN CON LA MAMPARA INFORMATIVA Y DOS UNIDADES VERIFICADORAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD QUE FIJAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.																						
2022-2360	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE CALLE FRONTERA AL COBACH 05, CIUDAD FERNÁNDEZ	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	32,006 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LUMINARIAS TIPO LED, TAMBIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP (SUBTERRANEO) PARA ENERGIZAR EL TRAMO DE CALLE FRONTERA A COBACH 05. SE DARA REHABILITACION A POSTES EXISTENTES Y SE REHABILITARAN CONTRACTORES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.																						
		3,998,000.00	0.00	3,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-2361	SOLANO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 15.20X28.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SOLANO	1,119,702.35	0.00	1,119,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRA UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TIPO CON DIMENSIONES DE 15.20 X 28.00 MTS, MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE CONCRETO DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA PINTRO.																						
		1,119,702.35	0.00	1,119,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2353	BARRIO DE GUADALUPE / AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE FRANCISCO VILLA	115,478.58	0.00	115,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	22 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																					
2022-2357	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE PRIMER PRIVADA DE	34,453.54	0.00	34,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	26 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

CALLE SEGUNDA PRIVADA DE REVOLUCIÓN																									
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																									
2022-2358	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, PRIVADA DE LUIS DONALDO COLOSIO	352,200.00	0.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																									
2022-2359	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE LA PALMA	354,200.00	0.00	354,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	26 PERSONA	5.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																									
2022-2351	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD LA REFORMA, PRIVADA DE MARIANO JIMÉNEZ	168,176.10	0.00	168,176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	38 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																									
2022-2349	MORILLOS / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD MORILLOS, CAMINO PRINCIPAL	244,443.00	0.00	244,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	34 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-13200-240/120 V.																									
2022-2352	POTRERO SAN CRISTOBAL / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD OJO DE AGUA DE SOLANO, TERCER PRIVADA DE SAN CRISTOBAL	141,195.78	0.00	141,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-25 KVA-13200-240/120 V.																									
2022-2355	POTRERO SAN JOAQUIN / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD POTRERO DE SAN JOAQUIN, CALLE RESENDIZ	231,529.69	0.00	231,529.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	45 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-15 KVA-13200-240/120 V.																									
2022-2354	PUESTECITOS / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE ZACATILLO	24,075.10	0.00	24,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINA DE BAJA TENSION																									
2022-2356	PUESTECITOS / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD PUESTECITOS, CALLE VILLA DE SANTA ELENA	105,692.44	0.00	105,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	4 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO-10 KVA-33000-240/120 V.																									
2022-2350	SAN ISIDRO / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD SAN ISIDRO, CALLE CERRADA DEL POZO	63,649.22	0.00	63,649.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	19 PERSONA	19.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION, BUS DE TRANSFORMADOR E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 3F-30 KVA-33000-220Y/127 V																									
TOTAL		1,835,093.45	0.00	1,835,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: DEPORTE, Subprograma:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1173	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO, CIUDAD FERNÁNDEZ	654,557.47	0.00	0.00	654,557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2022 / 31-07-2022	0 %	0 %	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN DE 17.25 M2 DE MAMPARA EN BAÑOS SANITARIOS, RETIRO DE 14 MUEBLES DE CERÁMICA EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 W.C DE TANQUE BAJO ECOLÓGICO, COLOCACIÓN DE 2 MIGITORIOS, COLOCACIÓN DE 6 LAVABOS OVALIN DE 48X51, PINTURA DE 1552.30 ML EN GUARNICIÓN PERIMETRAL EN PISTA DE ATLETISMO, APLICACIÓN DE 241.75 M2 DE PINTURA DE ESMALTE EN DUELA DE MADERA SOBRE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, COLOCACIÓN DE 617.90 M2 DE RED PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE 8 REFLECTORES LED DE 200 W, INSTALACIÓN DE 18 REFLECTORES LED DE 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 RESBALADILLAS DE PLÁSTICO EN POLIETILENO EN JUEGO INFANTIL, COLOCACIÓN DE 1 BANCA DE PLÁSTICO EN POLIETILENO, REPARACIÓN DE PISO CON DUELA DE ACERO MICROPERFORADA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE 5 JUEGOS METÁLICOS INFANTILES, PINTURA VINÍLICA EN 859.30 M2 SOBRE MURO, REHABILITACIÓN DE CHAPOTEADERO INCLUYENDO UNA BOMBA, REPARACIÓN DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACIÓN, FINALIZANDO CON LA SUSTITUCIÓN DE 122.52 M2 DE MALLA CICLÓNICA.																					
2022-1174	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL REFUGIO	876,846.59	0.00	0.00	876,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2022 / 20-08-2022	0 %	0 %	15,386 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS LED DE 80 WATTS PUNTA POSTE, COLOCADAS EN POSTES EXISTENTES INCLUYENDO LA PINTURA Y LA REPOSICIÓN DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE 4 POSTES NUEVOS DE 4.5 M, DE ALTURA LUMINARIA INCLUIDA, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO, COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MOTOR 7.5 HP TRIFÁSICA, DESAZOLVE DE POZO, RETIRO DE BOMBA EXISTENTE Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DAÑADA DE RIEGO, REHABILITACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA EN ESTRUCTURA Y REMPLAZO DE PIEZAS (RESBALADILLAS, TECHO, TOBOGANES Y ACCESORIOS NECESARIOS).																					
TOTAL		1,531,404.06	0.00	0.00	1,531,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------



2022-1230	(A-7573), OJO DE AGUA DE SOLANO POTRERO SAN CRISTOBAL / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN CRISTOBAL	15,210.00	0.00	0.00	7,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.60 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1232	POTRERO SAN JOAQUIN / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), POTRERO DE SAN JOAQUIN	10,140.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	0.40 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1227	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), RANCHO NUEVO	5,070.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	0.20 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1226	SAN JOSE DEL TERREMOTO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN JOSE DEL TERREMOTO	58,305.00	0.00	0.00	29,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,141.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	12 PRODUCTOR	0.23 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1223	SAN PABLO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SAN PABLO	17,745.00	0.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,869.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	0.70 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
2022-1215	SOLANO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO, ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO (A-7573), SOLANO	25,350.00	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	CONTRATO	02-02-2022 / 31-03-2022	100 %	100 %	5 PRODUCTOR	0.10 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NSUMOS AGRICOLAS SA DE CV	0	0
		<b>2,266,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,698.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-2362	ATOTONILCO / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, ATOTONILCO	14,846.10	0.00	0.00	14,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	13 PRODUCTOR	13.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-383	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	14-03-2022 / 25-04-2022	0 %	0 %	40 PRODUCTOR	40.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
RECURSO OTROS: SE CANCELA POR DESGLOSE DE ACCION																					
2022-2364	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, CIUDAD FERNÁNDEZ	4,904.02	0.00	0.00	4,904.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	4 PRODUCTOR	4.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2363	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, COL. 20 DE NOVIEMBRE	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2365	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, EL SERMON	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2366	LA NORIA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA NORIA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
2022-2367	LA VENTILLA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LA VENTILLA	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	1 PRODUCTOR	1.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2022-2368	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE ABREVADEROS, LABOR VIEJA	2,764.00	0.00	0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2022 / 01-07-2022	100 %	100 %	2 PRODUCTOR	2.00 ABREVADERO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAUL ORTIZ GONZALEZ, NSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS SA DE CV	0	0
		<b>28,043.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,042.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>											

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto:ESPACIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	-----------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2022-427	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PECUARIO, ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CERCOS	298,991.00	0.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	0.00	CONTRATO	05-05-2022 / 29-07-2022	0 %	0 %	94 PRODUCTOR	50.00 CERCO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE SA DE CV	0	0
OBSERVACIONES.- EL AVANCE REAL ES DE 100%		298,991.00	0.00	0.00	149,435.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	0.00											

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-424	ATOTONILCO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD ATOTONILCO, CALLE LA PARROQUIA	373,814.85	0.00	0.00	373,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2022 / 31-10-2022	15 %	30 %	19 PERSONA	525.54 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LA PARROQUIA EN ATOTONILCO, CON UNA LONGITUD DE 94.44M, EL ARROYO VEHICULAR PROMEDIO DE 5.95M. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 389.17M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR, ASI COMO 136.37M2 DE PAVIMENTO ESTAMPADO DE 15CM DE ESPESOR. SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																						
2022-423	BARRIO DE GUADALUPE / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE, CALLE EMILIANO ZAPATA, SEGUNDA ETAPA	1,168,536.44	0.00	0.00	1,168,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 13-07-2022	89 %	30 %	45 PERSONA	1,288.72 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL BARRIO DE GUADALUPE, SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE 1288.72M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. LA COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA. SE COMPLEMENTARA CON LA INSTALACIÓN DE 6 LUMINARIAS LED Y COLOCACIÓN DE 4 POSTES TUBULARES CÓNICOS DE 7M DE ALTURA.																						
2022-416	EL SAUCILLO / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL SAUCILLO, CALLE INSURGENTES	913,307.82	0.00	0.00	913,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-05-2022 / 28-07-2022	30 %	30 %	23 PERSONA	735.03 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DEL SAUCILLO. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 120M. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 735.03M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LA CONSTRUCCIÓN DE 230.51ML DE GUARNICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 208.93M2 DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED.																						
		2,455,659.11	0.00	0.00	2,455,659.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SI VIALIDADES URBANAS, Subprograma: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO Proyecto: AVENIDA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1707	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SENALETICA RESTRICTIVA Y PREVENTIVA	621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	11-07-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE SENALIZACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		621,000.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-382	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO A DISCAPACITADOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2022-1706	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA DOTACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	31-07-2022 / 30-09-2022	0 %	0 %	55 PERSONA	55.00 APARATOS AUDITIVOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICION DE VEHICULO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-1236	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE VEHICULOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2022 / 31-07-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS YARIS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-378	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-05-2022 / 31-12-2022	32 %	32 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, ETC. ETC																					
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-380	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS,																					
		<b>282,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-377	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2022 / 31-12-2022	11 %	11 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS\*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-379	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	48,106 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE DISENOS DE PAVIMENTO																					
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION\* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2022-381	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS (2 AL MILLAR)	71,069.24	0.00	0.00	71,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	25-04-2022 / 31-12-2022	16 %	16 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- DE ACUERDO AL ARTICULO 59 DE LA LATEM LOS AYUNTAMIENTOS ENTREGARAN EL DOS AL MILLAR DEL FONDO A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO PARA EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS																					
		<b>71,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,069.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM



VIVIENDA	1,249,736.79	0.00	1,249,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,196,665.75	0.00	24,015,809.52	28,898,601.23	0.00	0.00	0.00	1,282,254.00	1.00

Techo FISM: **32,843,007.00**  
Techo FFM: **35,881,150.00**

Disponible FISM: **8,827,197.48**  
Disponible FFM: **6,982,548.77**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL