

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:EQUIPO FOTOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1740	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	33,210.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	130111
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES																					
		33,210.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1736	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	223,144.22	0.00	223,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	HECTOR SANCHEZ MEDINA, HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	0	129705
OBSERVACIONES.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS A LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES																					
		223,144.22	0.00	223,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1738	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	643,892.00	0.00	643,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP CAMPUS RIOVERDE, JAIME SANCHEZ LANDAVERDE, OSSIEL FE	0	129867
OBSERVACIONES.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EVALUACIONES DE																					
		643,892.00	0.00	643,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2679	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DE PROL. DE MATAMOROS A CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	411,298.88	0.00	411,298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	37 PERSONA	264.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V.	0	192300
OBSERVACIONES.- AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE 264 METROS CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12" Ø, CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE VISITA, Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
2020-2680	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, DE CALLE SATELITE A CARRETERA FEDERAL 70, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	1,233,077.82	0.00	1,233,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-11-2020 / 03-12-2020	100 %	100 %	47 PERSONA	623.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DAVID TORRES DON	0	197298
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD CORRUGADA DEL DIAMETRO 12" Ø PEAD CORRUGADO, POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS.																					
		1,644,376.70	0.00	1,644,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2686	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MATAMOROS, DE PRIV. DEL POCITO A CANAL MEDIA LUNA, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	474,062.06	0.00	474,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 11-12-2020	100 %	100 %	45 PERSONA	12.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	199112
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIETE POSTES DE ACERO CONICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOCE LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA TORRECILLA METALICA, ESTRUCTURA PARA LINEA PRIMARIA, ESTRUCTURAS PARA LINEA SECUNDARIA, LA OBRA CONTARÁ CON 210 ML DE DUCTO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON PAD DE 11/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIETE REGISTROS PREFABRICADOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 210 ML DE CABLE DE ALUMINIO XLP 1+1 CAL. 6., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 160 ML CON CABLE MULTIPLE 1+1 CAL 6., SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, LA OBRA TAMBIEN SE HA DE CONFORMAR POR EL RETIRO DE POSTE EXISTENTE QUE SE ENTREGARA A CFE., SE REUBICARÁ SUBESTACION EXISTENTE A LIMITE DE PROPIEDAD, LA OBRA INCLUYE PAGO DE APORTACIONES A CFE, POR REVISIÓN, APROBACION DE PROYECTO., CARTA DE UVIE Y MAMPARA INFORMATIVA.																					
		474,062.06	0.00	474,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5897	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERTIMEX, LOS LLANITOS	354,905.43	0.00	354,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-12-2020 / 28-12-2020	100 %	100 %	643 PERSONA	50.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ, GABRIEL FERNANDO MARTINEZ GUZMAN, AZAHEL ENRIQUE GARCIA	0	258697
		354,905.43	0.00	354,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2694	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LA RINCONADA	608,300.46	0.00	608,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 04-12-2020	100 %	100 %	24 PERSONA	7.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	98927
OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-750., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 9-400., SE SUMINISTRARÁN 84 KG DE CABLE ACSR 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 163 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 37.5 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																					
		608,300.46	0.00	608,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2452	EL SERMON SANTA ANA / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE CALIFORNIA	1,417,078.78	0.00	1,417,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2020 / 26-11-2020	100 %	100 %	279 PERSONA	0.38 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	131746
OBSERVACIONES.- DE LINEA PRIMARIA CON DOS FASES CON ACSR CAL 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 470 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS SUBESTACIONES DE 25 KVA 2F 13200., CONVENCIONAL NORMA K., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INSTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, DESMANTELAMIENTO DE MATERIAL SOLICITADO POR C.F.E. UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																					
		1,417,078.78	0.00	1,417,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2691	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE VENADO, DE PROL. EMILIANO ZAPATA A PROL. DE CENTENARIO, BARRIO TERCERO, EL REFUGIO	292,437.89	0.00	292,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-09-2020 / 04-12-2020	100 %	100 %	16 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	BRIGIDO RIVERA DIAZ	0	198711

	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750., SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400., SE SUMINISTRARAN 14 KG DE CABLE ACSR 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 25 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																						
2020-2692	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS, DE CALLE MATAMOROS A CALLE HIDALGO, BARRIO QUINTO, EL REFUGIO	357,378.22	0.00	357,378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	198286
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 12-750., SE SUMINISTRARAN 50 ML DE LINEA PRIMARIA CON DOS FASES CON ACSR CAL 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARIAS ESTRUCTURAS PARA LA CORRECTA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDAS PARA AMORTIGUAR LA TENSION DE LAS LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 ML DE LINEA SECUNDARIA CON CABLE MULTIPLE 2+1 CAL 1/0., SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA COLOCACION Y TENDIDO DE LINEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 200 ML DE CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6. PARA ALUMBRADO PÚBLICO, LA LINEA LLEVA LOS DISPOSITIVOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION Y TENDIDO DE LINEA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION DE 15 KVA 2F 13200-127/240 V., CONVENCIONAL NORMA K., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS TIPO LED INCLUYE BRAZO Y FLEJE PARA SU INTALACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA, EL PROYECTO INCLUYE TRAMITOLOGIA, UNIDAD VERIFICADORA Y PAGOS REQUERIDOS POR C.F.E.																						
2020-2693	SOLANO / AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERO DE MAYO, DE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS AL INVERNADERO AGRIZOM.	292,602.31	0.00	292,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 PERSONA	0.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DANIEL TOVAR GONZALEZ	0	200396
	OBSERVACIONES.- ESTA OBRA ESTA CONFORMADA POR LOS TRABAJOS SIGUIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201 ML DE LINEA CON CABLE NEUTRANLE DE ALUMINIO (2+1) CAL. 1/0. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 201 ML DE LINEA CON CABLE NEUTRANLE (1+1) CAL. 6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO. SE VAN A SUMINISTRAR Y COLOCAR VARIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA LINEA SECUNDARIA, EL ALUMBRADO CONTENDRA 4 LAMPARAS LED CON SU CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA OBRAS SE COMPLEMENTA CON UNIDAD VERIFICADORA Y MAMPARA INFORMATIVA.																						
		942,418.42	0.00	942,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3077	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. FEDERAL 70 (KM 140+004) - PUESTECITOS (ASENTAMIENTO PUESTECITOS)	10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-11-2020 / 31-12-2020	66 %	76 %	722 PERSONA	2.29 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	70542	52774	
		10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2471	MOJARRAS DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE CAMINO AL CAÑÓN, DEL ENTRONQUE DE CARRETERA FEDERAL 70 A LA LOCALIDAD DE MOJARRAS DE ARRIBA	3,015,012.86	0.00	0.00	3,015,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	3,950 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ABEL TELLO SANCHEZ	0	0	
	OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
		3,015,012.86	0.00	0.00	3,015,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2473	CIUDAD FERNANDEZ / MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA MUNICIPAL (ILUMINACIÓN, SONIDO AMBIENTAL Y MOBILIARIO)	715,573.09	0.00	0.00	715,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-08-2020 / 23-10-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	0	0	
		715,573.09	0.00	0.00	715,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2448	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	259 PRODUCTOR	9.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0	
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 500 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A 7573. LOS CUALES SE ADQUIEREN CON RECURSOS MUNICIPALES Y DE BENEFICIARIOS, EN APOYO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.																					
		1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2451	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y/O IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	438,961.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	138,961.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	87 PRODUCTOR	8.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ROBERTO HERNANDEZ CASTAÑON, MAVEPO AGRICOLA SA DE CV, INSUMOS AGRICOLAS DE SLP S	0	0
		438,961.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	138,961.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2450	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	CONTRATO	02-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	50 PRODUCTOR	8,340.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	0	0
		600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2449	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE FORRAJE PARA GANADO	173,930.00	0.00	0.00	102,410.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	162 PRODUCTOR	1,675.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	CHILES Y NARANJAS EL TEPETATE SP R DE RL	0	0
		173,930.00	0.00	0.00	102,410.00	0.00	0.00	0.00	71,520.00	0.00											

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2513	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DE GALEANA, DE CALLE GALEANA A CALLE ROSALES	516,154.89	0.00	0.00	516,154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-10-2020 / 11-12-2020	100 %	100 %	56 PERSONA	319.27 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS AROCHI, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
2020-2516	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA DE MORELOS	1,593,422.32	0.00	0.00	1,593,422.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2020 / 13-11-2020	100 %	100 %	61 PERSONA	805.76 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	DANIEL TOVAR GONZÁLEZ	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
2020-2521	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHEMOC, DE CALLE LEONA VICARIO A CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS.	2,641,296.37	0.00	0.00	2,641,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	130 PERSONA	1,597.25 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERTHA SANCHEZ HERNÁNDEZ	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
2020-2525	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REVOLUCIÓN DE CALLE EUCALIPTO A CALLE MOLINOS DEL ALTO	2,418,368.27	0.00	0.00	2,418,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	183 PERSONA	1,502.07 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE GABRIEL ROMERO DÍAZ	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
2020-2532	LA REFORMA / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, DE AVENIDA REFORMA A CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA REFORMA	1,421,026.90	0.00	0.00	1,421,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-08-2020 / 21-09-2020	100 %	100 %	1,296 PERSONA	1,416.38 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- OBRA AUTORIZADA MEDIANTE ACTA NO. 16/CDSM/2019-2021 DE FECHA 23/06/2020 EN BASE A LINEAMIENTOS VIGENTES EN SU MOMENTO.																					
		8,590,268.75	0.00	0.00	8,590,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2020-2150	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE	575,626.80	0.00	0.00	575,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 15-07-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSELO ROCHA JRENA	0	0
		575,626.80	0.00	0.00	575,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-5934	ATOTONILCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN ATOTONILCO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	190 PERSONA	190.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5909	BARRIO DE GUADALUPE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN BARRIO DE GUADALUPE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	200 PERSONA	200.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5904	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN CIUDAD FERNANDEZ	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	735 PERSONA	735.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5906	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL REFUGIO	361,600.00	0.00	0.00	361,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1,808 PERSONA	1,808.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5910	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN COL. 20 DE NOVIEMBRE	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	260 PERSONA	260.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5935	EL MOSCO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL MOSCO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5929	EL PARAISO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL PARAISO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	110 PERSONA	110.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5927	EL SAUCILLO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL SAUCILLO	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	157 PERSONA	157.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5926	EL SERMON SANTA ANA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN EL SERMON	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	120 PERSONA	120.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5918	LA NORIA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LA NORIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5915	LA REFORMA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	400 PERSONA	400.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5914	LA REFORMITA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LA REFORMITA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	185 PERSONA	185.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5937	LA VENTILLA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LA VENTILLA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	120 PERSONA	120.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5920	LABOR VIEJA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LA LABOR VIEJA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	240 PERSONA	240.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5936	LAS PILAS / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN LAS PILAS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	110 PERSONA	110.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5923	MOJARRAS DE ABAJO / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN MOJARRAS DE ABAJO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	30 PERSONA	30.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0
2020-5925	MOJARRAS DE ARRIBA / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL EN MOJARRAS DE ARRIBA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	160 PERSONA	160.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	SUPER MAYOREO Y MENUDEO, S.A. DE C.V.	0	0

OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA																				
		14,852.00	0.00	0.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1742	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,965.38	0.00	0.00	14,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL COMISIONADO PARA ATENDER ASUNTOS RESPECTO A OBRAS Y ACCIONES																					
		14,965.38	0.00	0.00	14,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: ORGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION* Proyecto:CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-2147	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	64,654.18	0.00	0.00	64,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0	
		64,654.18	0.00	0.00	64,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1790	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	9,791,165.36	0.00	0.00	9,781,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	60 PERSONA	60.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL RECURSO OTROS: OTROS RECURSOS																					
2020-1794	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,669,338.35	0.00	0.00	2,669,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	60 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
2020-1891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	45,385 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- EL NOMBRE CORRECTO DE ESTE REGISTRO ES PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL																					
		14,810,503.71	0.00	0.00	14,801,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-1874	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO (UNIFORMES Y EQUIPO)	744,337.11	0.00	0.00	744,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	60 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	RAM ARMY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., RAMIRO VARGAS MACIAS	0	0	
		744,337.11	0.00	0.00	744,337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	900,246.22	0.00	900,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,644,376.70	0.00	1,644,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	17,135,925.96	0.00	17,135,925.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,380,789.69	0.00	2,380,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,967,797.66	0.00	2,967,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	10,932,500.02	5,393,762.04	5,538,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	14,730,745.70	0.00	0.00	14,220,264.70	0.00	0.00	0.00	510,481.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,561,443.71	0.00	0.00	2,561,443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,554,840.82	0.00	0.00	15,545,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.23
	68,808,666.48	5,393,762.04	30,567,874.21	32,327,091.00	0.00	0.00	0.00	510,481.00	9,458.23

Techo FISM: **30,567,874.21**

Techo FFM: **32,327,091.00**

Disponible FISM: **0.00**

Disponible FFM: **0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL