



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: CIUDAD FERNANDEZ

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-885	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 30-11-2024	48.00 %	48.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	OFFICE MAX. LIVERPOOL	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSIDERA LA ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE MEDICION																					
		87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- SE DA CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA FACTURACION TARIFA 5A DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ																					
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1042	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS	230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-07-2024 / 23-08-2024	100.00 %	100.00 %	5,264 PERSONA	277.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEPAPAR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 277 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EMPLEANDO TUBERIA PVC HCO DE 6" DE DIAMETRO. LA CONEXION SE REALIZARA EN LA LINEA DE ABASTECIMIENTO UBICADA ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE. INSTALACION DE VALVULA Y PIEZAS ESPECIALES DE 6" Y LA REDUCCION DE 8" A 6".																					
		230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1990	CIUDAD FERNANDEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	763,594.00	0.00	763,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 04-09-2024	100.00 %	50.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 14 LPS, 10 TRAMOS DE COLUMNA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X20FT, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CON EQUIPO DE ARRANCADOR DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA CON TUBERIA DE 4" INCLUYENDO VALVULAS Y MACROMEDIDOR.																					
		763,594.00	0.00	763,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN

OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON UNA LONGITUD DE 200ML., CONTARA CON BANQUETAS DE CONCRETO DE 1.5M DE ANCHO Y UNA LONGITUD DE 200 ML., ADEMÁS DE 5 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED.																				
		443,012.07	0.00	443,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1037	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,198,278.84	0.00	0.00	1,198,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2024 / 29-06-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO IMLUX, S.A. DE C.V., ISMAEL LEIVA MORALES	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LUMINARIA TIPO LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, MODELO DESTINY. POTENCIA 60 WATS, LUMENES TOTALES 9000 CON 10 AÑOS DE GARANTIA.																					
		1,198,278.84	0.00	0.00	1,198,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-66	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	15,493,036.65	15,493,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 15-08-2024	0.00 %	0.00 %	423 PERSONA	5,096.24 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		20331	0
2024-1055	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE	4,012,091.66	0.00	0.00	4,012,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 30-09-2024	100.00 %	100.00 %	20,680 PERSONA	2,967.13 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. / C.P. DIANA ISABEL RODRIGUEZ RAMOS	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUYERON 382.14 ML DE GUARNICION DE CONCRETO, SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, 2586.57 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR, SE CONSTRUYERON 380.56 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC-160KG/CM2 SE REHABILITARON 380.50 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2" EN LA CUAL SE COLOCARON 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y UNA CAJA DE VÁLVULAS Y LA RENIVELACIÓN DE UNA EXISTENTE, ASÍ COMO SE CONSTRUYERON 13 REGISTROS DOMICILIARIOS Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS. SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS LED DE 80 W COLOCADAS EN POSTES TUBULARES CÓNICOS DE 7M Y LA REPOSICIÓN DE 4 BRAZOS DE LUMINARIAS CON POSTES EXISTENTES TAMBIÉN SE COLOCARON 2 SEÑALÉTICAS CON NOMENCLATURA DE NOMBRE DE CALLE. 8 SEÑALÉTICAS RESTRICTIVA Y LA MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																					
2024-1488	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, DE CALLE CUAHTÉMOC A CALLE GÓMEZ FARIAS	2,053,802.14	0.00	2,053,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2024 / 03-10-2024	75.00 %	55.00 %	75 PERSONA	732.29 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SANDRA GRISEL QUIROZ VELÁZQUEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 732.29 M2 DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE 219.57 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN 15X20X40 CM Y 230.82 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR; SE COLOCARÁ SEÑALÉTICA Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA.																					
		21,558,930.45	15,493,036.65	2,053,802.14	4,012,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3198	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNANDEZ.	631,467.83	0.00	631,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2024 / 30-11-2024	0.00 %	0.00 %	327 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SE CONSTRUIRAN 82.89 METROS DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO COMUN CON ACABADO APARENTE, CADENAS DE CONCRETO DE FC = 250 KG/CM2 DE 25X15 CM, 20X35 CM Y 25X16 CM ASI COMO CASTILLOS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 25X15 CM (FT=5.0 TON/M2).																					
		631,467.83	0.00	631,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3197	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, SOBRE CAMINO A LAS LECHUZAS, DE LA TELESECUNDARIA A 50 MTS. ANTES DE CALLE JUÁREZ, PUESTECITOS, CIUDAD FERNÁNDEZ	44,480.76	0.00	44,480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2024 / 30-09-2024	40.00 %	100.00 %	8 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS MONOFASICA AÉREAS, INTERCALACIÓN Y ESTRUCTURA Y VESTIDO PARA BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 15KVA-13200-240/120V.																					
		44,480.76	0.00	44,480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1991	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALGODONERA Y CALLE JIMÉNEZ, HASTA POZO LAS MARGARITAS	654,705.60	0.00	654,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 04-09-2024	100.00 %	50.00 %	26 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 116 ML CON LINEA EN 3F-4H-ACSR1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 RETENIDAS VOLADA ANCLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS VA3N, VR3N/VR3N, VR3N/VR3N CON CORTACIRCUITOS, RS3N, LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA 3F-13200-220/127. CON ACCESORIOS HASTA INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO., TAMBIÉN SE INTEGRA LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LA DEPENDENCIA NORMATIVA CFE.																					
2024-1046	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO	107,448.50	0.00	107,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2024 / 31-12-2024	10.00 %	100.00 %	15 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION E SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO DE 10 KVA-13200-240/120 V.																					
		762,154.10	0.00	762,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-883	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	927,600.00	0.00	0.00	927,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2024 / 21-06-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES / DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE 1 VEHICULO SEDAN MOTOR 1.6 LT, 6 VELOCIDADES, 6 BOLSAS DE AIRE, CAMARA DE REVERSA, RINES ALUMINIO Y ADQUISICION DE VEHICULO HILUX DOBLE CABINA 2024, MOTOR 2.7 LT, 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL, 5 VELOCIDADES 7 BOLSAS DE AIRE, CAMARA DE REVERSA, RINES DE ALUMINO																					
		927,600.00	0.00	0.00	927,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-879	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	85.00 %	85.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERGIO GAMA DUFOUR, SUPER GEROLEZ, JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, VDNET TECNOLOGIAS	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERIA COMO HOJAS TAMAÑO CARTA, HOJAS TAMAÑO OFICIO, BOLIGRAFOS, LAPICES, BICOLOR, TABLAS DE APOYO, FOLDER, GRAPADORAS, PERFORADORAS, TONER PARA LAS IMPRESORAS, PILAS, POSTIT, LAPICES, ETC. ETC																					
		155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-884	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2024 / 31-12-2024	48.00 %	48.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VAN IGNACIO PEDRAZA AGUADO	0	0
OBSERVACIONES.- CONTEMPLA LA ADQUISICION DE ARCHIVEROS, ESCRITORIO, GAVETAS, COMPUTADORA, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.																					
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-874	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DF VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	13.00 %	13.00 %	48,106 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DALTON AUTOMOTORES, EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ, HECTOR SANCHEZ MEDINA	0	0
OBSERVACIONES.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSTALACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, DESTINADOS AL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, INCLUYE CAMBIOS DE LLANTAS, SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIOS DE ACEITE, REVISIÓN DE NIVELES, SERVICIO ELÉCTRICO, BATERIAS PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE FAROS, VIELETAS, ROTULAS, BUJES DE ALETA, FLECHAS DE MANDO, AMORTIGUADORES, ETC																					
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-875	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	17.00 %	17.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME SANCHEZ LANDAVERDE	0	0
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO																					
2024-3399	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	6.00 %	6.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	JAIME SANCHEZ LANDAVERDE	0	0
OBSERVACIONES.- ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PRUEBAS DE SONDEO CON PENETROMETRO MECANICO, VALIDACIONES DE PROYECTOS, CALCULO ESTRUCTURAL DE DISEÑO DE PUENTE, ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO																					
		469,500.00	0.00	400,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-882	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	16.00 %	16.00 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS DE PERSONAL PARA TODO LO REFERENTE AL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES																					
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-933	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA	1,498,650.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	CONTRATO	19-02-2024 / 01-04-2024	100.00 %	100.00 %	264 PRODUCTOR	9.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 485 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS, CON UN PESO DE 19 A 20 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% DE APOYO AL BENEFICIARIO, POR LO QUE LES GENERARA UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS ADEMÁS DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO 13 BENEF. \$77,250.00; BARRIO DE GUADALUPE 2 BENEF. \$12,360.00; CIUDAD FERNANDEZ 86 BENEF. \$485,130.00; COL. 20 DE NOVIEMBRE 27 BENEF. \$157,590.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; EL SAUCILLO 1 BENEF. \$6,180.00; LA MEZCLITA 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 16 BENEF. \$83,430.00; LA PEÑITA 3 BENEF. \$18,540.00; LA REFORMA 32 BENEF. \$194,670.00; LA REFORMITA 13 BENEF. \$71,070.00; LABOR VIEJA 18 BENEF. \$89,610.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 25 BENEF. \$145,230.00; POTRERO DE SAN CRISTOBAL 4 BENEF. \$24,720.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 9 BENEF. \$52,530.00; SAN PABLO 6 BENEF. \$24,720.00; SOLANO 7 BENEF. \$43,260.00																					
2024-1988	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573, SEGUNDA TEMPORADA	1,198,920.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	CONTRATO	01-07-2024 / 31-07-2024	100.00 %	100.00 %	208 PRODUCTOR	7.30 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCIÓN CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 388 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7573, MARCA ASGROW DE 50 MIL SEMILLAS MAXIM MX, CON UN PESO DE 19 KILOGRAMOS (7372 KG) CADA BULTO, PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS PRODUCTORAS DE ELOTE EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% AL BENEFICIARIO, POR LO QUE SERÁ DE GRAN UTILIDAD, ADEMÁS DE BRINDAR UN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS, E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ELOTE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. DESGLOSE POR LOCALIDAD: ATOTONILCO, 11 BENEF. \$61,800; BARRIO DE GUADALUPE 8 BENEF. \$46,350.00; COLONIA 20 DE NOV. 22 BENEF. \$132,870.00; CIUDAD FERNANDEZ 57 BENEF. \$327,540.00; EL PARAISO 1 BENEF. \$6,180.00; LA MEZCLITA 1 BENEF. \$6,180.00; LA NORIA 9 BENEF. \$46,350.00; LA PEÑITA 2 BENEF. \$9,270.00; LA REFORMA 36 BENEF. \$219,390.00; LA REFORMITA 11 BENEF. \$64,890.00; LABOR VIEJA 9 BENEF. \$49,440.00; MORILLAS 1 BENEF. \$6,180.00; OJO DE AGUA DE SOLANO 14 BENEF. \$80,340.00; POTRERO SAN CRISTOBAL 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 2 BENEF. \$12,360.00; SAN JOSE DEL TERREMOTO 6 BENEF. \$33,990.00; RANCHO NUEVO 5 BENEF. \$27,810.00; SOLANO 6 BENEF. \$33,990.00.																					
2024-1989	CIUDAD FERNÁNDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	499,800.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	CONTRATO	01-11-2024 / 15-12-2024	0.00 %	0.00 %	49 PRODUCTOR	2.94 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 147 BULTOS DE SEMILLA DE ALFALFA MIGUELITO CERTIFICADA MARCA BERENSEN, CON UN PESO DE 20 KILOGRAMOS CADA BULTO (2940 KG), PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS ZONAS AGRICOLAS COSECHADORAS DE ALFAFA EN TODO EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., REALIZANDO LA ENTREGA DE MANERA SUBSIDIADA AL 50% DE APOYO AL BENEFICIARIO, POR LO QUE LES GENERARÁ UN GRAN AHORRO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS, DEBIDO A QUE EN EL MERCADO SE TIENE UN PRECIO ELEVADO, ADEMÁS DE SER UN CULTIVO BIEN REMUNERADO AL MOMENTO DE SU VENTA, APORTANDO UN BENEFICIO AL PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO.																					
		3,197,370.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1035	CIUDAD FERNÁNDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	695,750.00	0.00	0.00	695,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2024 / 25-07-2024	100.00 %	100.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA. DE C.V. PEDRO ALBERTO NEGRETE CERVANTES	0	0
OBSERVACIONES.- CONSISTE EN LA ADQUISICION DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS) CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS, LOS IMPLEMENTOS CONSIDERADOS A ADQUIRIR REFORZARAN LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS FACILITANDO Y EFICIENTANDO SUS ACTIVIDADES, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER ATENDER A PRODUCTORES QUE EN AÑO ANTERIOR NO ALCANZARON ENTRAR AL APOYO DE ESTOS IMPLEMENTOS, QUE LES PROPORCIONAN UNA GRAN VENTAJA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AHORRANDO SUS TIEMPOS DE																					

TRABAJO, Y ECONOMÍA E INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD. SE ENTREGARON ASPERSORA DE MOTOR, MOTOBOMBA, REMOLQUE CAMA BAJA, TRACTOR, MOLINO FORRAJERO		695,750.00	0.00	0.00	695,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1039	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DEL CAMINO DE LABOR VIEJA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A PLAZA PRINCIPAL	1,248,551.93	0.00	0.00	1,248,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 15-07-2024	100.00 %	100.00 %	2 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MPOCA, S.A. DE C.V. / ING. OSCAR ASCARI BELTRAN RIVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LABOR VIEJA, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA 28 M DESPUES DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, CONSTRUCCION DE 172.88 ML DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33.09 M3 BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. BACHEO SUPERFICIAL DE 14 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIJO CON AGREGADO PETREO DE 13 MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO, BARRIDO DE 2,543.67 M2 DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RIEGO DE 2,543.67 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, RENIVELACION DE 2,543.67 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA DENSA (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO, APLICACION DE 1050 M DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 105 PZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS. DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 SEÑAL RESTRICATIVA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS.																					
2024-1490	MORILLOS / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MORILLOS, DE CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO	3,153,078.72	0.00	0.00	3,153,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2024 / 23-09-2024	100.00 %	92.00 %	303 PERSONA	0.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORILLOS, CONTEMPLANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 585.94 M3 DE BASE HIDRAULICA; CONSTRUCCION DE 146.48 M3 DE PAVIMENTO DE 5 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 995.20 ML DE CUNETAS EN FORMA DE "L" DE LONGITUD DE 1 METRO DE ANCHO Y DE 10 CM DE ESPESOR, EL PINTADO DE 1500 ML DE CARPETA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 CM; SE COLOCARÁN 12 SEÑALÉTICAS Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 21 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA.																					
		4,401,630.65	0.00	0.00	4,401,630.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-886	CIUDAD FERNANDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13,495,936.62	0.00	0.00	13,495,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	54.00 %	54.00 %	48,106 PERSONA	53.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, ATENCIÓN MEDICA, PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL Y PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.																					
2024-887	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	2,403,323.07	0.00	0.00	2,403,323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	75.00 %	75.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (OPERATIVOS EN CONJUNTO), GASOLINA (OPERATIVOS EN CONJUNTO), REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES.																					
2024-889	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0702 / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN, GASTOS OPERATIVOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	57.00 %	57.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y VIATICOS NACIONALES PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ATENCION DE SEGURIDAD PUBLICA.																					
2024-890	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PÚBLICA, GASTOS OPERATIVOS	513,141.66	0.00	0.00	513,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	57.00 %	57.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA EL PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS, CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA DE ARMAMENTO, VIATICOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, ENTRE OTROS GASTOS OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.																					
		16,597,401.35	0.00	0.00	16,597,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-923	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y ARMAMENTO)	97,782.78	0.00	0.00	97,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-11-2024	57.00 %	57.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0
OBSERVACIONES.- ESTA ACCION CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE USO RUDO EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DE 6% OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar características de la impresora, la modalidad contrato y deberá de capturar contratista, por otra parte la adquisición de armamento deberá estar Rubro Seguridad Pública, Programa UI Administración, Subprograma 04 Equipamiento, 0A Equipamiento. y la meta como lote de equipo. - Comentarios: LA IMPRESORA DEBERÁ DE ESTAR DADA DE ALTA EN ADQUISICIONES (MOBILIARIO Y EQUIPO) Y EL ARMAMENTO DEBERÁ DE ESTAR DADA DE ALTA EN EQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO)																					
2024-926	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0401 / SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL (ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTIL)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 12-07-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	STACKNET DE MEXICO, S.A. DE S.V./LIC. ROMANA RRIAGA CONTRERAS	0	0

	OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN (20 RADIOS PORTATIL MARCA HYTERA, INCLUYE PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN GPS) CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO PARA COMUNICARSE SIN IMPORTAR EN QUE ZONA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTREN.																						
2024-928	CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0703 / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,445,012.00	0.00	0.00	1,445,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	STACKNET DE MEXICO, S.A. DE C.V. / C. FRANCISCO JAVIER RUIZ RODRIGUEZ	0	0
	OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR EL EQUIPAMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, MISMAS QUE SERÁN INSTALADAS EN CINCO PUNTOS NUEVOS DE MONITOREO INTELIGENTE EN POSTES DE 11 METROS. (INCLUYE 5 CAMARAS RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 4 MEGAPIXELES FULL ÁREA 2560 X 1440 Y 15 CÁMARAS FIJAS RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 2.5 MEGAPIXELES 2592 X 1944)																						
2024-1492	CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE PATRULLA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	B99 PROTECJ DEVELOPMENT S.A. DE C.V., JESUS RICARDO CORDELO DE AVILA	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN MODELO NP FRONTIER SE, DOBLE CABINA, MOTOR A GASOLINA MODELO 2024, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y PINTURA EN 3 TONOS A PUERTA CERRADA PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD FASP Y SUS MUNICIPIOS.																						
		2,742,794.78	0.00	0.00	2,742,794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-914	CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0202 / CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2024 / 01-10-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
	OBSERVACIONES.- ESTA ACCIÓN CONTEMPLA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A CAPACITACIONES EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIAS MUNICIPALES																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Error en Subprograma - Comentarios: La modalidad deberá ser contrato, los beneficiarios el total de la población. - Comentarios: COMBUSTIBLE DEBERÁ DE SER DADO DE ALTA EN ADMINISTRACIÓN																				
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-917	CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0102 / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,262,584.37	0.00	0.00	1,262,584.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2024 / 09-08-2024	100.00 %	100.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	C. JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	0	0
	OBSERVACIONES.- EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., LOS CUALES INCLUYEN: 40 CAMISOLA PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO SUPER CAMISA CON SPANDEX LATERAL, 40 PANTALON PIE TIERRA MARCA BLAUER MODELO 8650 CON FRANJA BIES, 40GORRA KEPI MODELO 1647, 40 ZAPATO MODELO1657 MESTIZO LIJO NEGRO SUELA PU HIPODROMO, 40 PAQUETE DE PLAYERA INTERIOR 5.11 CON 3 PLAYERAS INTERIORES PARA UNIFORME AZUL, 40 GAFETE EN NICKEL CON NOMBRE Y APELLIDO, 40 ESTRELLA DE PECHO NICKEL SOBRE DISEÑO CD. FERNANDEZ, 40 CHAPETON PARA GORRA QUEPI EN NICKEL DISEÑO CIUDAD FERNANDEZ, 40 PAR DE PIZACUELLOS EN NICKEL PARA CAMISA, 40 GRADOS EN TOBERON NICKEL CON GRADOS DE POLICIA , 40 8134 POLO DE RENDIMIENTO BLAUER POLIESTER COLOR AZUL, 40 PANTALON TACTICO MARCA BLAUER COLOR AZUL DARK NAVY MODELO 8831 BDU TENX, 40 PORTACARGADOR TERMOFORMADO PARA 2 CARTUCHOS DE ARMA CORTA, 40 PORTA ESPOSAS TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 16 PORTA FUSIL, TACTICO DE 3 PUNTOS COLOR NEGRO EN LONA, 40 PORTA LAMPARA TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 SILBATO POLICIA MARCA ANGELES EN BANQUELITA CON CADENA, 40 FAJILLA TERMOFORMADA EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 PORTA ARMA TERMOFORMADO EN LONA ESTILO BIANCHI COLOR NEGRO, 40 BASTON RETRACTIL MARCA FURY DE 21 PULGADAS CON FUNDA, 10 CHALECO BALISTICO NIVEL 3° MODELO DEFENSE ONE CON PLACAS BALISTICAS NIVEL 4, ESPOSAS NICKELEADAS MARCA SMITH Y WEASON CON JUEGOS DE LLAVES, 40 LAMPARA DE MANO, 40 BOTA TACTICA MARCA SWAT MODELO CHASE A PRUEBA DE AGUA COLOR NEGRO CON CIERRE, 40 GORRA TACTICA 5.11 COLOR AZUL DARK NAVY AJUSTABLE MODELO UNIFORM HAT.																				
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Comentarios: Especificar de que consta el equipamiento del personal, modalidad contrato, capturar nombre del proveedor (contratista). - Comentarios: METAS UNIFORMES (No.TOTAL DE UNIFORMES A ADQUIRIR)																				
2024-4757	CIUDAD FERNÁNDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO)	99,884.55	0.00	0.00	99,884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-04-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL BELICO (DIEZ ARMAS CORTAS MUNICIPALES)																				
		1,362,468.92	0.00	0.00	1,362,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-76	CIUDAD FERNÁNDEZ / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	577 PERSONA	150.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		24074	0
		677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PÚBLICA	2,587,029.18	0.00	0.00	2,587,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	6,850,850.12	0.00	6,850,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	828,084.17	0.00	0.00	828,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	781,065.02	0.00	781,065.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	43,878,663.23	15,493,036.65	23,175,256.08	5,210,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	631,467.83	0.00	631,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	806,634.86	0.00	806,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,852,537.73	0.00	550,000.00	1,302,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,893,120.00	0.00	0.00	2,294,435.00	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,401,630.65	0.00	0.00	4,401,630.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	21,052,665.05	0.00	0.00	21,052,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	88,241,182.04	16,170,470.85	32,795,273.91	37,676,752.28	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00

Techo FISM: **39,095,102.00**
 Techo FFM: **43,514,591.00**

Disponible FISM: **6,299,828.09**
 Disponible FFM: **5,837,838.72**