



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: CIUDAD FERNANDEZ

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-885	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1043	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PRIMER PRIVADA DE LEONA VICARIO, DE CALLE LEONA VICARIO A FIN DE CALLE	143,538.47	0.00	143,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	25 PERSONA	66.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 66 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA Y RECONEXION A LINEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 5 TOMAS DOMICILIARIAS.																				
2024-1044	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PROL. DE LEONA VICARIO, DE CALLE DREN PLATANARES A CALLE FRAMBOYANES	276,828.79	0.00	276,828.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	20 PERSONA	154.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DOSAPA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 154 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA Y RECONEXION A LINEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 7 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS.																				
2024-1045	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE PLAZA PRINCIPAL, LADO PONIENTE, DE CALLE HIDALGO A 21 MTS ANTES DE CALLE MOCTEZUMA	257,277.86	0.00	257,277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	40 PERSONA	76.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DOSAPA	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA REHABILITACION DE 76 MTS. LINEALES DE TUBERIA DE CONCRETO DE 10 PULGADAS DE DIAMETRO, POR TUBERIA PEAD DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO, LA CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA Y RECONEXION A LINEA CENTRAL EN POZO EXISTENTE DE DRENAJE, REPOSICION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS.																				

		677,645.12	0.00	677,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:REHABILITACIÓN

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1040	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA BANCO DE ALIMENTOS EN SMDIF DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	781,902.04	0.00	781,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS SMDIF CON CORTE, DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO EN MURO Y BARRA BALAUSTRADA, EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL. AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA CON ÁREA DE 154.34 M2. ACABADOS DE APLANADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, CADENAS DE CERRAMIENTO, CADENAS INTERMEDIAS, COLUMNAS, PRETIL, CASTILLOS EN UN ÁREA DE 493.69 M2. INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PUERTA DE HERRERÍA, PUERTA INTERIOR DE TAMBOR, PUERTA DE HERRERÍA DESLIZABLE Y 3 VENTANAS CON ÁNGULO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJO Y CORREDIZO EN ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL FILTRASOL.		781,902.04	0.00	781,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1038	CIUDAD FERNANDEZ / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA, DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DÍAZ	1,680,080.07	0.00	1,680,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	68.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA ILUMINACIÓN DEL CANAL MEDIA LUNA EN EL TRAMO DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DIAZ, EL REFUGIO, CON EL SUMINISTRO DE 34 POSTES CÓNICOS CIRCULARES DE 12 MTS DE ALTURA, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN DADOS PREFABRICADOS QUE ESTARÁN SUJETADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA SU ESTABILIZACIÓN, CADA POSTE ESTARÁ INTEGRADOS CON DOS LUMINARIAS TIPO LED CON GARANTÍA DE 10 AÑOS, SERÁ UNA LUMINARIA DE 130 W Y OTRA LUMINARIA DE 80 W, LA LUMINARIA DE 130 W ESTARÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 3.00 MTS PARA ILUMINAR CANAL Y ARROYO ASFALTADO Y LA LUMINARIA DE 80 W ESTARÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 1 M. PARADEPORTIVO Y TURÍSTICO). LA OBRA INCLUIRÁ 34 ESTRUCTURAS PARA SOSTENER EL CORRECTO TENDIDO DE CABLE AÉREO, SE SUMINISTRARÁ Y COLOCARÁ UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA, LA OBRA TAMBIÉN ESTA INTEGRADA CON UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SEMIP (SECRETARÍA DE ENERGÍA ILUMINAR EN ÁREA TERRACERÍA, (CAMINO DE ESPARCIMIENTO, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL).		1,680,080.07	0.00	1,680,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1037	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE LUMINARIA TIPO LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, MODELO DESTINY. POTENCIA 60 WATS, LÚMENES TOTALES 9000 CON 10 AÑOS DE GARANTÍA.		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-66	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	15,493,036.65	15,493,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 15-08-2024	0.00 %	0.00 %	423 PERSONA	5,096.24 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS		20331	0
2024-1055	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE	3,594,459.20	0.00	0.00	3,594,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	250 PERSONA	2,065.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- TRAZO NIVELACIÓN DE LA OBRA 3621.90 M2; DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO BANQUETAS, GUARNICIÓN Y PAVIMENTO ASFALTICO; ADECUACIÓN DE 200 ML DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SOBRE BANQUETA; CONSTRUCCIÓN DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO DE DRENAJE; CONSTRUCCIÓN DE 2065.5 M2 DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE 835.80 M2 DE BANQUETA; CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE GUARNICIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; COLOCACIÓN DE BASE CON POSTE DE TUBULAR Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA.		19,087,495.85	15,493,036.65	0.00	3,594,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1046	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO	107,448.50	0.00	107,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	15 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE ACOMETIDAS MONOFASICAS AEREAS, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION E SUBESTACION CON TRANSFORMADOR MONOFASICO AEREO DE 10 KVA-13200-240/120 V.																				
		107,448.50	0.00	107,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto:ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-883	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE VEHICULO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-07-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-879	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	6.00 %	6.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-884	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-874	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	5.00 %	5.00 %	48,106 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-875	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-12-2024	3.00 %	3.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-882	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	3.00 %	3.00 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
--	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-933	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA	1,498,650.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	CONTRATO	15-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	234 PRODUCTOR	9.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		1,498,650.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1035	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA REFORZAR, FACILITAR Y EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS.																				
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALCANTARILLA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1039	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LABOR VIEJA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A PLAZA PRINCIPAL	1,248,661.67	0.00	0.00	1,248,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	2 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LABOR VIEJA, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA 28 M DESPUES DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, CONSTRUCCION DE 172.88 ML DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33.09 M3 BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. BACHEO SUPERFICIAL DE 14 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO CON AGREGADO PETREO DE 13 MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO, BARRIDO DE 2,543.67 M2 DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RIEGO DE 2,543.67 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, RENIVELACION DE 2,543.67 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA Densa (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO, APLICACION DE 1050 M DE LINEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 105 PZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS, DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS.																				
		1,248,661.67	0.00	0.00	1,248,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-886	CIUDAD FERNANDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13,764,523.39	0.00	0.00	13,764,523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	13.00 %	12.00 %	52 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-887	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	18.00 %	18.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-888	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0501 / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (MATERIALES PARA INTERVENCIÓN)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-889	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0702 / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN, GASTOS OPERATIVOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	8.00 %	8.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-890	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS OPERATIVOS	513,141.66	0.00	0.00	513,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	5.00 %	5.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		16,642,665.05	0.00	0.00	16,642,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-923	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y ARMAMENTO)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

2024-926	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0401 / SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POLICIAL (ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTIL)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-928	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0703 / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-914	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0202 / CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	52 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-917	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0102 / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
2024-919	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0301 / EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, (ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SOLAPA)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
		1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-76	CIUDAD FERNANDEZ / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	577 PERSONA	150.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		24074	0	
		677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,587,029.18	0.00	0.00	2,587,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,165,333.09	0.00	2,165,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	830,086.55	0.00	0.00	830,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	781,902.04	0.00	781,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	38,173,214.90	15,493,036.68	17,885,719.05	4,794,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	107,448.50	0.00	107,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,855,437.73	0.00	550,000.00	1,305,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,198,650.00	0.00	0.00	1,449,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,248,661.67	0.00	0.00	1,248,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	21,052,665.05	0.00	0.00	21,052,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VIVIENDA	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71,677,862.91	16,170,470.85	21,490,402.68	33,267,664.38	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00

Techo FISM: **39,095,102.00**
Techo FFM: **43,514,591.00**

Disponible FISM: **17,604,699.32**
Disponible FFM: **10,246,926.62**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL