



Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: ÓRGANOS DE CONTROL, Subprograma:VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN* Proyecto:CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-885	CIUDAD FERNANDEZ / APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL PARA LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (2 AL MILLAR)	87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN-FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		87,029.18	0.00	0.00	87,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-891	CIUDAD FERNANDEZ / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1042	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE JIMÉNEZ, DE CALLE CENTENARIO AL POZO LAS MARGARITAS	230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	32,006 PERSONA	277.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SEPAPAR	0	0
	OBSERVACIONES.- CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS LINEALES DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EMPLEANDO TUBERIA PVC HCO DE 6" DE DIAMETRO. LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ EN LA LINEA DE ABASTECIMIENTO UBICADA ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE. INSTALACIÓN DE VALVULA Y PIEZAS ESPECIALES DE 6" Y LA REDUCCIÓN DE 8" A 6".																				
		230,652.93	0.00	230,652.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1990	CIUDAD FERNÁNDEZ / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS MARGARITAS, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	823,087.11	0.00	823,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2024 / 16-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
	OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP 14 LPS, 10 TRAMOS DE COLUMNA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" X20FT, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE CON EQUIPO DE ARRANCADOR DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA CON TUBERIA DE 4" INCLUYENDO VALVULAS Y MACROMEDIDOR.																				
		823,087.11	0.00	823,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1487	POTRERO SAN JOAQUÍN / REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD EL POTRERO	2,081,322.17	0.00	2,081,322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2024 / 30-08-2024	0.00 %	0.00 %	60 PERSONA	1,581.70 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

2024-1040	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA BANCO DE ALIMENTOS EN SMDIF DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	781,902.04	0.00	781,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA PARA EL BANCO DE ALIMENTOS SMDIF CON CORTE, DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO EN MURO Y BARRA BALAUSTRADA, EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL. AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA CON ÁREA DE 154.34 M2. ACABADOS DE APLANADO FINO SOBRE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, CADENAS DE CERRAMIENTO, CADENAS INTERMEDIAS, COLUMNAS, PRETIL, CASTILLOS EN UN ÁREA DE 493.69 M2. INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PUERTA DE HERRERÍA, PUERTA INTERIOR DE TAMBOR, PUERTA DE HERRERÍA DESLIZABLE Y 3 VENTANAS CON ÁNGULO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJO Y CORREDIZO EN ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL FILTRASOL.																							
2024-2467	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ	317,902.04	0.00	317,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,106 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SANITARIOS QUE INCLUYE DEMOLICIONES DE VITROPISO, PISO, MAMPARAS, REHABILITACIÓN DE PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE UN BANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SALIDAS SANITARIAS PARA WC Y LAVABO ASI COMO ELECTRICA PARA ILUMINACION, LUMINARIAS DE TECHO, PISO RECTIFICADO, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, COLOCACION DE MIGITORIOS, LAVABOS Y SANITARIOS, CONSTRUCCION DE POZO DE LUZ Y CAJILLO PARA OCULTAR TUBERIAS Y LIMPIEZA FINAL																							
		1,099,804.08	0.00	1,099,804.08	0.00																		

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma:CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Proyecto:CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-2466	CIUDAD FERNÁNDEZ / ELABORACION DE ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2024 / 03-10-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 NORMA	ACCION	AYUNTAMIENTO	FOR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- LA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DE ORIGEN QUIMICO-TECNOLOGICO, GEOLOGICO, HIDROMETEROLOGICO, SANITARIO-ECOLOGICO Y SOCIO-ORGANIZATIVO, LA ASESORIA JURIDICO, TECNICO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS.																						
		464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:AMPLIACIÓN Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1038	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO LATERAL PONIENTE DEL CANAL MEDIA LUNA, DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DÍAZ	1,680,080.07	0.00	1,680,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2024 / 16-08-2024	40.00 %	50.00 %	48,106 PERSONA	68.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRA EN LA ILUMINACIÓN DEL CANAL MEDIA LUNA EN EL TRAMO DE CARR. FED. 70 A CALLE PORFIRIO DIAZ. EL REFUGIO. CON EL SUMINISTRO DE 34 POSTES CONICOS CIRCULARES DE 12 MTS DE ALTURA. LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN DADOS PREFABRICADOS QUE ESTARAN SUJETADOS CON CONCRETO HIDRAULICO PARA SU ESTABILIZACIÓN, CADA POSTE ESTARÁ INTEGRADOS CON DOS LUMINARIAS TIPO LED CON GARANTÍA DE 10 AÑOS. SERÁ UNA LUMINARIA DE 130 W Y OTRA LUMINARIA DE 80 W. LA LUMINARIA DE 130 W ESTARÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 3.00 MTS PARA ILUMINARA CANAL Y ARROYO ASFALTADO Y LA LUMINARIA DE 80 W ESTARÁ COLOCADA EN UN BRAZO DE 1 M. PARADEPORTIVO Y TURÍSTICO). LA OBRA INCLUIRÁ 34 ESTRUCTURAS PARA SOSTENER EL CORRECTO TENDIDO DE CABLE AÉREO, SE SUMINISTRARA Y COLOCARA UNA SUBESTACIÓN DE 10 KVA, LA OBRA TAMBIÉN ESTA INTEGRADA CON UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SEMIP (SECRETARÍA DE ENERGÍA ILUMINAR EN ÁREA TERRACERÍA. (CAMINO DE ESPARCIMIENTO, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL).																						
		1,680,080.07	0.00	1,680,080.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1047	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, SANTA MARÍA DE LOS LLANITOS, CALLE MIGUEL ALLENDE, DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A PLAZA DE SANTA MARÍA	3,477,632.70	0.00	3,477,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 02-10-2024	5.00 %	30.00 %	45 PERSONA	1,964.16 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LÓPEZ	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 1964.16 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE 437.96 METROS LINEALES DE GUARNICION TRAPEZOIDAL Y 530.96 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS; REHABILITACIÓN DE 416.31 . INCLUYE 23 TOMAS DOMICILIARIAS; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA DE VÁLVULAS SEÑALÉTICA Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA.																						
2024-1048	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE TEPONAHUASTLE, DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE GOMEZ FARIAS	1,988,688.34	0.00	1,988,688.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 02-08-2024	20.00 %	30.00 %	50 PERSONA	837.07 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	S. DAVID TORRES DON	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 837.07 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO; CONSTRUCCION DE 283.77 ML DE UARNICIONES Y 212.42 M2 DE BANQUETA; 285.15 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2"; REHABILITACION DE 286.61 ML DE AGUA POTABLE Y 149.10 ML DE DRENAJE SANITARIO. COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS Y REPOSICION DE LUMINARIAS.																						
2024-1049	CIUDAD FERNÁNDEZ / REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ESCONTRIA, DE CALLE MARIANO MATAMOROS AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EL BALANDRÁN	3,818,091.00	0.00	3,818,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 02-10-2024	3.00 %	30.00 %	100 PERSONA	2,279.05 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. GABRIEL BADILLO SANJUAN	0	0	
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 2,279.05 M2 DE PAVIEMNTO DE 15 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 459.35 ML DE GUARNICION Y 623.49 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR; COLOCACION DE SEÑALÉTICA Y MAMPARA INFORMATIVA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED.																						
2024-1052	CIUDAD FERNÁNDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MOLINOS DEL ALTO, DE CALLE LAURELES A CALLE PLATANARES; INCLUYE BOCACALLE DE LAURELES Y	1,893,182.86	0.00	1,893,182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 02-09-2024	5.00 %	30.00 %	60 PERSONA	887.03 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	L.I. MIRIAM GALVAN VARGAS	0	0	

BUGAMBILIAS																							
OBSERVACIONES.- TRAZO NIVELACION GENERAL DE LA OBRA 1157.08 M2; DEMOLICIÓN DE ASFALTO. CONSTRUCCION DE 11 REGISTROS DOMICILIARIOS DE DRENAJE; CONSTRUCCION DE 227 ML DE AGUA POTABLE DE 3"; REHABILITACION DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE 299.09 ML DE GUARNICION; CONSTRUCCION DE 216.18 M2 DE BANQUETAS; CONSTRUCCION DE 887.03 M2 DE PAVIMENTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.																							
2024-1053	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE ALUMBRADO PÚBLICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS, EL REFUGIO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE PRIV. DE ROJAS	2,291,244.53	0.00	2,291,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 PERSONA	1,301.10 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	INGENIERIA + CONSTRUCCION DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. / I.E. NDI	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 1,301.10 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCION DE 431.76 ML DE GUARNICIONES Y 355.38 M2 DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR; COLOCACION DE SEÑALÉTICA Y MAMPARA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED.																							
2024-1054	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE GENOVEVO GÓMEZ	1,198,658.95	0.00	1,198,658.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 PERSONA	587.02 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. / C.P. DIANA ISABEL RODRIGUEZ RAMOS	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 154.51 ML DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO. CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TORMENTA DE 7.89 M2; CONSTRUCCION DE 9 REGISTROS DOMICILIARIOS; CONSTRUCCION DE 587.02 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; COLOCACION DE SEÑALÉTICAS, NOMENCLATURA Y MAMPARA INFORMATIVA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.																							
2024-1992	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE LAZARO CARDENAS, DE CARLOS JONGUITUD BARRIOS A CALLE MORELOS	1,399,605.89	0.00	1,399,605.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 PERSONA	729.43 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 729.43 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO; CONSTRUCCION DE 232.92 ML DE GUARNICIONES Y 231.19 M2 DE BANQUETA; COLOCACION DE LUMINARIAS NUEVAS																							
2024-1993	CIUDAD FERNANDEZ / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE NIÑOS HEROES, DE CALLE EUCALIPTO A 17 MTS. ANTES DE LA CALLE BOSQUE DE PINOS	961,928.26	0.00	961,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 PERSONA	439.84 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA; TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA 613.21 M2; CONSTRUCCION DE 2 DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCION DE 2 REGISTROS DOMICILIARIOS DE DRENAJE; RENIVELACION DE 2 POZOS DE VISITA; REHABILITACION DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; CONSTRUCCION DE 102.62 ML DE GUARNICIONES Y 92.87 M2 DE BANQUETA; CONSTRUCCION DE 439.84 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED; COLOCACION DE SEÑALÉTICA Y NOMENCLATURA DE LA CALLE.																							
2024-1050	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE / CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CALLE VICENTE GUERRERO	1,538,140.60	0.00	1,538,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 PERSONA	775.99 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	0	0
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 775.99 M2 DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE 323.29 ML DE GUARNICIONES; 279.06 M2 DE BANQUETAS; EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS. 241.58 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 2.5"; COLOCACION DE LUMINARIAS Y MAMPARA.																							
		18,567,173.13	0.00	18,567,173.13	0.00																		

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1037	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,198,278.84	0.00	0.00	1,198,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	300.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE LUMINARIA TIPO LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, MODELO DESTINY. POTENCIA 60 WATS, LUMENES TOTALES 9000 CON 10 AÑOS DE GARANTIA.																					
		1,198,278.84	0.00	0.00	1,198,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-66	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS, DE FRAMBOYANES A MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD FERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	15,493,036.65	15,493,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2024 / 15-08-2024	0.00 %	0.00 %	423 PERSONA	5,096.24 METRO CUADRADO	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		20331	0
2024-1055	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ABASOLO, DE CAMINO A LA CIENEGUITA A CALLE SÁTELITE	3,594,459.20	0.00	0.00	3,594,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2024 / 30-09-2024	5.00 %	30.00 %	250 PERSONA	2,065.50 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V. / C.P. DIANA ISABEL RODRIGUEZ RAMOS	0	0
OBSERVACIONES.- TRAZO NIVELACION DE LA OBRA 3621.90 M2; DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO BANQUETAS, GUARNICION Y PAVIMENTO ASFALTICO; ADECUACION DE 200 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SOBRE BANQUETA; CONSTRUCCION DE 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON SU REGISTRO DE DRENAJE; CONSTRUCCION DE 2065.5 M2 DE PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE 835.80 M2 DE BANQUETA; CONSTRUCCION DE 400 ML DE GUARNICION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS; COLOCACION DE BASE CON POSTE DE TUBULAR Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA.																					
2024-	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE	1,906,073.07	0.00	1,906,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2024 /	2.00 %	0.00 %	120	732.29	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

1488	CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ, ZONA CENTRO, CALLE MORELOS, DE CALLE CUAHTÉMOC A CALLE GÓMEZ FARIAS												03-10-2024		PERSONA	METRO CUADRADO								
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CONTEMPLANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 732.29 M2 DE PAVIMENTO DE 20 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCIÓN DE 219.57 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN 15X20X40 CM Y 230.82 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR; SE COLOCARÁ SEÑALÉTICA Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASÍ COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA.		20,993,568.92	15,493,036.65	1,906,073.07	3,594,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: ELECTRIFICACIÓN, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACIÓN Proyecto: RED DE DISTRIBUCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN	
2024-1991	CIUDAD FERNÁNDEZ / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, EL REFUGIO, CALLE ALGODONERA Y CALLE JIMÉNEZ, HASTA POZO LAS MARGARITAS	655,100.00	0.00	655,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-06-2024 / 16-09-2024	0.00%	0.00%	48,106 PERSONA	3.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 116 ML CON LÍNEA EN 3F-4H-ACSR1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 POSTES DE CONCRETO 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 RETENIDAS VOLADA ANCLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS VA3N, VR3N/VR3N, VR3N/VR3N CON CORTACIRCUITOS, RS3N, LA OBRA INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR DE 30 KVA 3F-13200-220/127. CON ACCESORIOS HASTA INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO., TAMBIÉN SE INTEGRA LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LA DEPENDENCIA NORMATIVA CFE.																						
2024-1046	LA REFORMA / AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CIUDAD FERNÁNDEZ, LA REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO	107,448.50	0.00	107,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00%	100.00%	15 PERSONA	2.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS MONOFÁSICAS AERÉAS, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN E SUBESTACIÓN CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AEREO DE 10 KVA-13200-240/120 V.																						
		762,548.50	0.00	762,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Proyecto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-883	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	927,600.00	0.00	0.00	927,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-07-2024	100.00%	100.00%	48,106 PERSONA	2.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		927,600.00	0.00	0.00	927,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-879	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	36.00%	36.00%	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		155,437.73	0.00	0.00	155,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 ADQUISICIONES, Subprograma: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-884	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00%	0.00%	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-874	CIUDAD FERNÁNDEZ / GASTOS INDIRECTOS / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	11.00%	11.00%	48,106 PERSONA	3.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-875	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	469,500.00	0.00	400,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2024 / 31-12-2024	17.00 %	17.00 %	48,106 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		469,500.00	0.00	400,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-882	CIUDAD FERNANDEZ / GASTOS INDIRECTOS / SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	10.00 %	10.00 %	16 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-933	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO (A-7573), PRIMER TEMPORADA	1,498,650.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	0.00	0.00	749,325.00	0.00	CONTRATO	15-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	234 PRODUCTOR	9.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
2024-1988	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A-7573, SEGUNDA TEMPORADA	1,198,920.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	0.00	0.00	599,460.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	24-06-2024 / 16-09-2024	0.00 %	0.00 %	194 PRODUCTOR	7.30 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	NO APLICA	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 388 BULTOS DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO VARIEDAD A7576, MARCO ASGROW DE 60 MIL SEMILLAS, CON UN PESO DE 19 KG (7372KG) CADA BULTO.																					
2024-1989	CIUDAD FERNANDEZ / ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	499,800.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	CONTRATO	24-06-2024 / 23-09-2024	0.00 %	0.00 %	49 PRODUCTOR	2.94 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 147 BULTOS DE SEMILLA DE ALFALFA MIGUELITO CERTIFICADA MARCA BERENSEN CON UN PESO DE 20 KG CADA BULTO																					
		3,197,370.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1035	CIUDAD FERNANDEZ / PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	25 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0
OBSERVACIONES.- MEDIANTE ESTA ACCIÓN SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA REFORZAR, FACILITAR Y EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS.																					
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:ALCANTARILLA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1039	CIUDAD FERNANDEZ / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LABOR VIEJA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A PLAZA PRINCIPAL	1,248,661.67	0.00	0.00	1,248,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2024 / 15-07-2024	80.00 %	50.00 %	2 LOCALIDAD	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES MPOCA, S.A. DE C.V. / ING. OSCAR ASCARI BELTRAN RIVERA	0	0
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LABOR VIEJA, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA 28 M DESPUES DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, BAJO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA, CONSTRUCCION DE 172.88 ML DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 33.09 M3 BASE HIDRAULICA EN ESPESOR DE 20 CM, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.M.S. BACHEO SUPERFICIAL DE 14 M3 A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO CON AGREGADO PETREO DE 13 MM (1/2") A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO, BARRIDO DE 2,543.67 M2 DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES, RIEGO DE 2,543.67 M2 DE LIGA MEDIANTE EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, RENIVELACION DE 2,543.67 M2 CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO (SEGUN LO REQUIERA LA SUPERFICIE EXISTENTE) DE GRANULOMETRIA DENSA (DISEÑO MARSHALL), ELABORADA CON ASFALTO, APLICACION DE 1050 M DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO EN COLOR BLANCA O AMARILLA CON PINTURA BASE SOLVENTE DE ALTO DESEMPEÑO Y MICROESFERA REFLEJANTE, 105 PZAS DE VIALETA PLÁSTICA SIN PERNO, DE 10X10 CMS, DE CUERPO ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO CON DOS CARAS REFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 SEÑAL RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE 86X86 CMS.																					
		1,248,661.67	0.00	0.00	1,248,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-	MORILLOS / REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE MORILLOS, DE	2,962,034.42	0.00	0.00	2,962,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2024 /	2.00 %	0.00 %	1 LOCALIDAD	2.00 KI	OBRA	AYUNTAMIENTO	POR DEFINIR	0	0

1490	CALLE DE LOS DEPORTES A CALLE DEL TRABAJO												23-09-2024				AD	LOMET	RO	TO	
OBSERVACIONES.- LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORILLOS, CONTEMPLANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÖN DE 585.94 M3 DE BASE HIDRÄULICA; CONSTRUCCIÖN DE 146.48 M3 DE PAVIMENTO DE 5 CM DE ESPESOR; CONSTRUCCIÖN DE 995.20 ML DE CUNETA EN FORMA DE "L" DE LONGITUD DE 1 METRO DE ANCHO Y DE 10 CM DE ESPESOR, EL PINTADO DE 1500 ML DE CARPETA CON UN ANCHO PROMEDIO DE 10 CM; SE COLOCARÄN 12 SEÑALÉTICAS Y MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÖN DE 21 LUMINARIAS LED DE 80 W PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA.																					
		2,962,034.42	0.00	0.00	2,962,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÖN, Subprograma:ADMINISTRACIÖN Proyecto:ADMINISTRACIÖN

Obra	Localidad / Descripciön	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-886	CIUDAD FERNANDEZ / SUELDOS, PERCEPCIONES, MEJORA SALARIAL, ESTÍMULOS Y OTRAS PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	13,495,936.62	0.00	0.00	13,495,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	31.00 %	31.00 %	52 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-887	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (GASTOS OPERATIVOS)	2,243,586.77	0.00	0.00	2,243,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	46.00 %	46.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-889	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0702 / SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÖN, GASTOS OPERATIVOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	01-01-2024 / 31-12-2024	35.00 %	35.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-890	CIUDAD FERNANDEZ / SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS OPERATIVOS	513,141.66	0.00	0.00	513,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	01-04-2024 / 30-09-2024	15.00 %	15.00 %	48,106 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
		16,437,665.05	0.00	0.00	16,437,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÖN, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripciön	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-923	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÖN DE IMPRESORA Y ARMAMENTO)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	01-04-2024 / 31-12-2024	57.00 %	57.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-926	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0401 / SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACIÖN POLICIAL (ADQUISICIÖN DE RADIOS PORTÄTIL)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	30-04-2024 / 30-09-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-928	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0703 / FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,445,012.00	0.00	0.00	1,445,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
2024-1492	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0302 / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÖN DE PATRULLA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	03-06-2024 / 30-08-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NO APLICA	0	0
		2,830,012.00	0.00	0.00	2,830,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÖN, Subprograma:CAPACITACIÖN Proyecto:CAPACITACIÖN

Obra	Localidad / Descripciön	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-914	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0202 / CERTIFICACIÖN, CAPACITACIÖN Y PROFESIONALIZACIÖN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACIÖN MUNICIPAL	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	52 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0
		530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI ADMINISTRACIÖN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripciön	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-917	CIUDAD FERNANDEZ / PPN 0102 / EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,248,978.93	0.00	0.00	1,248,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2024 / 31-12-2024	0.00 %	0.00 %	48,106 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIEN TO	POR DEFINIR	0	0

		1,248,978.93	0.00	0.00	1,248,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-76	CIUDAD FERNANDEZ / SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-03-2024 / 14-09-2024	0.00 %	0.00 %	577 PERSONA	150.00 OBRA	OBRA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS		24074	0
		677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,587,029.18	0.00	0.00	2,587,029.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	5,069,742.37	0.00	5,069,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	830,086.55	0.00	0.00	830,086.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,563,804.08	0.00	1,563,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	42,439,100.96	15,493,036.65	22,153,326.27	4,792,738.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	762,548.50	0.00	762,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,852,537.73	0.00	550,000.00	1,302,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,897,370.00	0.00	0.00	2,298,685.00	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	4,210,696.09	0.00	0.00	4,210,696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	21,046,655.98	0.00	0.00	21,046,655.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	677,434.20	677,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84,937,005.64	16,170,470.85	30,099,421.22	37,068,428.57	0.00	0.00	0.00	1,598,685.00	0.00

Techo FISM: **39,095,102.00**
Techo FFM: **43,514,591.00**

Disponible FISM: **8,995,680.78**
Disponible FFM: **6,446,162.43**